



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Dwi Purwanto, SKM,M.A.P

Unit Kerja : RSUD Bendan Kota Pekalongan

Jabatan : Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik dan Pengembangan
Pelayanan Penunjang

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 2 RSUD Bendan Kota Pekalongan

Sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPKom) untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL (BLUD) dengan Penyedia PT Hayuningrat Environment Consultant dan nilai kontrak Rp. 490.000.000, menerangkan bahwa :

1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar data kualifikasi
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Gambar Rancangan Pekerjaan
4. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Dokumen Penawaran Administratif
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan
7. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
8. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
9. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
10. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
11. Surat Perjanjian Kemitraan;
12. Surat Perjanjian Swakelola;
13. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
14. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
15. Surat Jaminan Uang Muka
16. Surat Jaminan Pemeliharaan
17. Surat Tagihan
18. Surat Perintah Membayar

19. Surat Perintah Pencairan Dana
20. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
21. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
22. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
23. Berita Acara Serah Terima Sementara
24. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Bahwa untuk dokumen diatas sebagian bukan merupakan metode e purchasing, dan sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Pekalongan, 4 Mei 2026

Untuk dan atas nama RSUD Benda Kota Pekalongan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Edy Dwi Purwanto, SKM, M.A.P
NIP.19800108 200501 1 006

**PROGRESS MINGGU KE - 25 (DUA PULUH LIMA)**

NAMA PEKERJAAN : PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT REHABILITASI RUANG CT SCAN DAN REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC (DAK)
 LOKASI PEKERJAAN : RSUD BENDAN JL. SRIWIJAYA NO. 2 PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 NILAI KONTRAK : 2.864.397.600
 WAKTU PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
 ADDENDUM KE-1 : 000.3/331.6/2025
 ADDENDUM KE-2 : 000.3/390.3/2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	BOBOT PEKERJAAN (%)			KET.
			Progress lalu	Progress ini	Progress Kumulatif	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
I	REHABILITASI RUANG CT SCAN					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.973%	1.973%	0.000%	1.973%	100.00%
B	PEKERJAAN STRUKTUR					
B.1	PEKERJAAN TANAH, PASIR DAN BATU	0.196%	0.196%	0.000%	0.196%	100.00%
B.2	PEKERJAAN PONDASI	0.441%	0.441%	0.000%	0.441%	100.00%
B.3	PEKERJAAN BETON BERTULANG	3.911%	3.911%	0.000%	3.911%	100.00%
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
C.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	1.367%	1.367%	0.000%	1.367%	100.00%
C.2	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0.958%	0.958%	0.000%	0.958%	100.00%
C.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN PARTISI	10.673%	10.673%	0.000%	10.673%	100.00%
C.4	PEKERJAAN PLAFOND	0.465%	0.465%	0.000%	0.465%	100.00%
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0.652%	0.652%	0.000%	0.652%	100.00%
C.6	PEKERJAAN SANITARY	0.151%	0.151%	0.000%	0.151%	100.00%
D	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING					
D.1	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK	2.182%	2.182%	0.000%	2.182%	100.00%
D.2	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	0.672%	0.672%	0.000%	0.672%	100.00%
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH	3.973%	3.973%	0.000%	3.973%	100.00%
D.4	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER	12.762%	12.762%	0.000%	12.762%	100.00%
D.5	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY	1.273%	1.273%	0.000%	1.273%	100.00%
D.6	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK	0.753%	0.753%	0.000%	0.753%	100.00%
D.7	PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN	0.394%	0.348%	0.046%	0.394%	100.00%
D.8	PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON	0.067%	0.067%	0.000%	0.067%	100.00%
D.9	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.604%	0.604%	0.000%	0.604%	100.00%
D.10	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	0.302%	0.302%	0.000%	0.302%	100.00%
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER	0.095%	0.095%	0.000%	0.095%	100.00%
D.12	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & AIR BERSIH	0.296%	0.296%	0.000%	0.296%	100.00%
II	REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.991%	1.991%	0.000%	1.991%	100.00%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	2.105%	2.105%	0.000%	2.105%	100.00%
B.2	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.860%	1.860%	0.164%	1.860%	100.00%
B.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan PARTISI	8.790%	8.790%	0.000%	8.790%	100.00%
B.4	PEKERJAAN PLAFOND	2.998%	2.998%	0.000%	2.998%	100.00%
B.5	PEKERJAAN PENGECATAN	1.359%	1.359%	0.000%	1.359%	100.00%
C	PEKERJAAN TEMPAT AHU					
C.1	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA	2.805%	2.700%	0.105%	2.805%	100.00%
C.2	PEKERJAAN RANGKA ATAP	1.539%	1.493%	0.046%	1.539%	100.00%
C.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan PARTISI	0.260%	0.146%	0.114%	0.260%	100.00%
C.4	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	0.838%	0.585%	0.253%	0.838%	100.00%
C.5	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0.167%	0.000%	0.167%	0.167%	100.00%
C.6	PEKERJAAN PLAFOND	0.067%	0.000%	0.067%	0.067%	100.00%
D	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING					
D.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	0.065%	0.065%	0.000%	0.065%	100.00%
D.2	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK	25.070%	22.260%	2.810%	25.070%	100.00%
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH	0.775%	0.775%	0.000%	0.775%	100.00%
D.4	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER	2.095%	1.999%	0.096%	2.095%	100.00%
D.5	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY	0.309%	0.309%	0.000%	0.309%	100.00%
D.6	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK	0.950%	0.950%	0.000%	0.950%	100.00%
D.7	PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN	0.432%	0.387%	0.046%	0.432%	100.00%
D.8	PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM	0.315%	0.262%	0.053%	0.315%	100.00%
D.9	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0.725%	0.725%	0.000%	0.725%	100.00%
D.10	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	0.190%	0.190%	0.000%	0.190%	100.00%
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER	0.132%	0.132%	0.000%	0.132%	100.00%
REKAPITULASI PROGRESS		100%	96.033%	3.967%	100.000%	


Dibuat Oleh,
 Kontraktor Pelaksana
PT. BERKAH INSAN PERMADANI


YOGI PRIYAMBODO
 Direktur

Diperiksa Oleh,
 Konsultan Supervisi
PT. VASTUDHITA KONSULTAN TEKNIK


BUDI UTOMO, S.T.MT.
 Team Leader

Mengetahui / Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
 Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi
 R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)


SUKORAH, S.T.
 NIP. 19780212 200604 1 005



PT BERKAH INSAAN PERMADANI

Jl Candi Kalasan Timur 7A No 4 RT 05 RW 13, Kel. Kalipancur,
Kec. Ngaliyan - Kota Semarang

081-127-88-199  berkahinsanpermadani@gmail.com

PROGRESS MINGGU KE - 25 (DUA PULUH LIMA)

NAMA PEKERJAAN
LOKASI PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN
NILAI KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN

: PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT REHABILITASI RUANG CT SCAN DAN REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC (DAK)
: RSUD BENDAN JL. SRIWIJAYA NO. 2 PEKALONGAN
: 2025
: 2.864.397.600
: 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS LALU				PROGRESS PEKERJAAN				PROGRES S/D SEKARANG			
					Vol		Bobot		Vol	Bobot		BD	Vol		Bobot	
																BD
I	REHABILITASI RUANG CT SCAN															
A	PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	Pembongkaran Dinding	m3	15.80	0.025%		15.80	0.025%							15.80	0.025%	100.00
2	Pembongkaran Plafond	m2	126.88	0.078%		126.88	0.078%							126.88	0.078%	100.00
3	Pembongkaran Lantai	m2	126.88	0.306%		126.88	0.306%							126.88	0.306%	100.00
4	Pembongkaran Pintu	Bh	6.00	0.032%		6.00	0.032%							6.00	0.032%	100.00
5	Pembongkaran Pintu dan Pasang Kembali (P6)	Bh	1.00	0.015%		1.00	0.015%							1.00	0.015%	100.00
6	Pembongkaran Beton Fc 20 Mpa	m3	1.74	0.015%		1.74	0.015%							1.74	0.015%	100.00
7	Pembongkaran dan Pindahkan Wastafel	bh	2.20	0.029%		2.20	0.029%							2.20	0.029%	100.00
8	Pembongkaran dan Pindahkan Wastafel	bh	1.80	0.016%		1.80	0.016%							1.80	0.016%	100.00
9	Pekerjaan Pemasangan Hasil Bongkaran	m3	29.76	0.377%		29.76	0.377%							29.76	0.377%	100.00
10	Pekerjaan Perapahan sekitar Area Pekerjaan	m2	126.88	0.176%		126.88	0.176%							126.88	0.176%	100.00
11	Pembongkaran instalasi MEP (Titik Lampu, Saklar, dll)	Titik	7.00	0.094%		7.00	0.094%							7.00	0.094%	100.00
12	Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari Multiplek Tebal 9mm	m2	78.45	0.504%		78.45	0.504%							78.45	0.504%	100.00
13	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	m1	26.06	0.026%		26.06	0.026%							26.06	0.026%	100.00
14	Biaya Penerapan Manajemen Kontruksi	Set	1.00	0.136%		1.00	0.136%							1.00	0.136%	100.00
15	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan Ukuran 60x80 cm	Bh	1.00	0.014%		1.00	0.014%							1.00	0.014%	100.00
16	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Set	1.00	0.131%		1.00	0.131%							1.00	0.131%	100.00
	SUB TOTAL			1.973%			1.973%								1.973%	
B	PEKERJAAN STRUKTUR															
B.1	PEKERJAAN TANAH, PASIR DAN BATU															
1	Galian tanah pondasi	m3	37.29	0.130%		37.29	0.130%							37.29	0.130%	100.00
2	Urug pasir bawah pondasi	m3	1.87	0.019%		1.87	0.019%							1.87	0.019%	100.00
3	Urug pasir bawah lantai	m3	2.06	0.021%		2.06	0.021%							2.06	0.021%	100.00
4	Urug tanah kembali bekas galian	m3	11.19	0.026%		11.19	0.026%							11.19	0.026%	100.00
	SUB TOTAL			0.196%			0.196%								0.196%	
B.2	PEKERJAAN PONDASI															
1	Pas. Pondasi Batu kali camp. 1 Pc 6 Ps (Pondasi Menerus)	m3	13.60	0.441%		13.60	0.441%							13.60	0.441%	100.00
	SUB TOTAL			0.441%			0.441%								0.441%	
B.3	PEKERJAAN BETON BERTULANG															
1	Beton mutu f'c = 7,4 MPa lantai kerja bawah Lantai Dasar	m3	3.93	0.139%		3.93	0.139%							3.93	0.139%	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRESS SID SEKARANG		
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			Vol		
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
2	Beton Sloof Type SLF Bekisting Sloof	m2	21.33	0.127%	21.33	0.127%	100.00	-	0.000%	-	21.33	0.127%	100.00
3	Beton Sloof Type SLF Penulangan B1p 12mm	kg	221.74	0.109%	221.74	0.109%	100.00	-	0.000%	-	221.74	0.109%	100.00
4	Beton Sloof Type SLF Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	1.60	0.060%	1.60	0.060%	100.00	-	0.000%	-	1.60	0.060%	100.00
5	Beton kolom type KP Bekisting kolom	m2	36.96	0.249%	36.96	0.249%	100.00	-	0.000%	-	36.96	0.249%	100.00
6	Beton kolom type KP Penulangan B1p 12mm	kg	284.88	0.139%	284.88	0.139%	100.00	-	0.000%	-	284.88	0.139%	100.00
7	Beton kolom type KP Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	1.02	0.038%	1.02	0.038%	100.00	-	0.000%	-	1.02	0.038%	100.00
8	Beton balok type BP Bekisting balok	m2	21.33	0.147%	21.33	0.147%	100.00	-	0.000%	-	21.33	0.147%	100.00
9	Beton balok type BP Penulangan B1p 12mm	kg	221.74	0.109%	221.74	0.109%	100.00	-	0.000%	-	221.74	0.109%	100.00
10	Beton balok type BP Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	1.20	0.045%	1.20	0.045%	100.00	-	0.000%	-	1.20	0.045%	100.00
11	Beton balok Latei type BL Bekisting balok	m2	3.80	0.026%	3.80	0.026%	100.00	-	0.000%	-	3.80	0.026%	100.00
12	Beton balok Latei type BL Penulangan B1p 12mm	kg	57.60	0.028%	57.60	0.028%	100.00	-	0.000%	-	57.60	0.028%	100.00
13	Beton balok Latei type BL Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	0.21	0.008%	0.21	0.008%	100.00	-	0.000%	-	0.21	0.008%	100.00
14	Beton Plat Lantai type A (150 mm) Penulangan B1p 12mm	kg	685.60	0.368%	685.60	0.368%	100.00	-	0.000%	-	685.60	0.368%	100.00
15	Beton Plat Lantai type A (150 mm) Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	6.19	0.234%	6.19	0.234%	100.00	-	0.000%	-	6.19	0.234%	100.00
16	Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Bekisting plat lantai	m2	12.48	0.089%	12.48	0.089%	100.00	-	0.000%	-	12.48	0.089%	100.00
17	Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Penulangan B1p 12mm	kg	105.22	0.056%	105.22	0.056%	100.00	-	0.000%	-	105.22	0.056%	100.00
18	Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	m3	1.31	0.050%	1.31	0.050%	100.00	-	0.000%	-	1.31	0.050%	100.00
19	Pemasangan manhole Plat Beton Fin. Homogeneous tile	m2	0.85	0.009%	0.85	0.009%	100.00	-	0.000%	-	0.85	0.009%	100.00
20	Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Besi CNP. 100.50.20.3.2mm	kg	143.65	0.176%	143.65	0.176%	100.00	-	0.000%	-	143.65	0.176%	100.00
21	Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Besi Siku L.50.50.3mm	kg	15.95	0.020%	15.95	0.020%	100.00	-	0.000%	-	15.95	0.020%	100.00
22	Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Beton mutu f _c = 15MPa (K=175)	ls	1.00	0.038%	1.00	0.038%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.038%	100.00
23	Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Cat besi Anti karat	m2	24.83	0.033%	24.83	0.033%	100.00	-	0.000%	-	24.83	0.033%	100.00
24	Pekerjaan 1 Titik Injeksi Beton dengan jarak 15-20cm	titik	240.00	1.514%	240.00	1.514%	100.00	-	0.000%	-	240.00	1.514%	100.00
25	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Cristalin	m2	13.73	0.099%	13.73	0.099%	100.00	-	0.000%	-	13.73	0.099%	100.00
SUB TOTAL						3.911%			0.000%			3.911%	
C PEKERJAAN ARSITEKTUR													
C.1 PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN													
1	Pasang dinding bata ringan Tb. 10 cm, dengan Mortar	m2	17.33	0.063%	17.33	0.063%	100.00	-	0.000%	-	17.33	0.063%	100.00
2	Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	34.66	0.102%	34.66	0.102%	100.00	-	0.000%	-	34.66	0.102%	100.00
3	Acian dinding, dengan Mortar	m2	34.66	0.056%	34.66	0.056%	100.00	-	0.000%	-	34.66	0.056%	100.00
4	Pekerjaan Skoningan	m1	22.40	0.043%	22.40	0.043%	100.00	-	0.000%	-	22.40	0.043%	100.00
5	Pasang dinding 1/2 bata merah	m2	83.63	0.388%	83.63	0.388%	100.00	-	0.000%	-	83.63	0.388%	100.00
6	Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm	m2	167.26	0.320%	167.26	0.320%	100.00	-	0.000%	-	167.26	0.320%	100.00
7	Acian dinding, dengan Semen	m2	167.26	0.264%	167.26	0.264%	100.00	-	0.000%	-	167.26	0.264%	100.00
8	Pekerjaan Skoningan	m1	68.51	0.130%	68.51	0.130%	100.00	-	0.000%	-	68.51	0.130%	100.00
SUB TOTAL						1.367%			0.000%			1.367%	
C.2 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING													
1	Pasang Screed Semen	m2	89.63	0.236%	89.63	0.236%	100.00	-	0.000%	-	89.63	0.236%	100.00
	Pasang Screed Semen	m2	0.19	0.000%	0.19	0.000%	100.00	-	0.000%	-	0.19	0.000%	100.00
2	Pasang lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (HT-1) (1SP 2PP)	m2	9.72	0.109%	9.72	0.109%	100.00	-	0.000%	-	9.72	0.109%	100.00
3	Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP1)	m1	12.75	0.047%	12.75	0.047%	100.00	-	0.000%	-	12.75	0.047%	100.00
4	Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP3)	m1	6.40	0.024%	6.40	0.024%	100.00	-	0.000%	-	6.40	0.024%	100.00
5	Perbaikan lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (Akibat Bongkaran)	m2	16.32	0.183%	16.32	0.183%	100.00	-	0.000%	-	16.32	0.183%	100.00
6	Perbaikan Hospital Plint 10 x 60 cm (Akibat Bongkaran)	m1	23.65	0.087%	23.65	0.087%	100.00	-	0.000%	-	23.65	0.087%	100.00
7	Pasang Lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm Unpolished	m2	2.78	0.032%	2.78	0.032%	100.00	-	0.000%	-	2.78	0.032%	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100		PROGRESS LALU			PROGRESS INI			PROGRESS SID SEKARANG		
				BOBOT (%)		Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
8	Pasang Dinding Homogeneous tile 30 x 60 cm polished	m2	19.43	0.225%	19.43	0.225%	19.43	0.225%	100.00	-	-	19.43	0.225%	100.00
9	Urugan Sirtu Peninggian Lantai	m3	1.85	0.016%	1.85	0.016%	1.85	0.016%	100.00	-	-	1.85	0.016%	100.00
	SUB TOTAL			0.958%			0.958%						0.958%	
C.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN PARTISI	unit	1.00	4.423%	1.00	4.423%	1.00	4.423%	100.00	-	-	1.00	4.423%	100.00
1	Pasang Pintu Single Sliding Door Tipe P1 Daun Staines Steel Pb 2+2mm Kaca Pb 20mm Uk. 40x40 cm Tringering Sensor	m1	5.80	0.029%	5.80	0.029%	5.80	0.029%	100.00	-	-	5.80	0.029%	100.00
2	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	unit	1.00	0.066%	1.00	0.066%	1.00	0.066%	100.00	-	-	1.00	0.066%	100.00
3	Pasang Pintu Tipe P2 Daun Pintu engineering door - Tipe (Single lb.1.6m)	m2	6.72	0.243%	6.72	0.243%	6.72	0.243%	100.00	-	-	6.72	0.243%	100.00
4	Pasang Pintu Tipe P2 Pasang Cover Staines Steel lb.2mm	bh	2.00	0.010%	2.00	0.010%	2.00	0.010%	100.00	-	-	2.00	0.010%	100.00
5	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 bh Pull Plate	bh	1.00	0.009%	1.00	0.009%	1.00	0.009%	100.00	-	-	1.00	0.009%	100.00
6	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1.00	0.008%	1.00	0.008%	1.00	0.008%	100.00	-	-	1.00	0.008%	100.00
7	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1.00	0.005%	1.00	0.005%	1.00	0.005%	100.00	-	-	1.00	0.005%	100.00
8	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah escutcheon	set	1.00	0.014%	1.00	0.014%	1.00	0.014%	100.00	-	-	1.00	0.014%	100.00
9	Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 set Sliding Rail	Unit	1.00	1.982%	1.00	1.982%	1.00	1.982%	100.00	-	-	1.00	1.982%	100.00
10	Pemasangan Pintu Besi Double Swing (P3)	unit	1.00	1.662%	1.00	1.662%	1.00	1.662%	100.00	-	-	1.00	1.662%	100.00
11	Pasang Pintu Tipe P4 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Kaca Pb 20mm Uk. 40x40 cm Daun Staines Steel La	unit	1.00	1.662%	1.00	1.662%	1.00	1.662%	100.00	-	-	1.00	1.662%	100.00
12	Pasang Pintu Tipe P5 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Staines Steel Lapis Pb 2+2 mm	m1	15.60	0.079%	15.60	0.079%	15.60	0.079%	100.00	-	-	15.60	0.079%	100.00
13	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	unit	3.00	0.198%	3.00	0.198%	3.00	0.198%	100.00	-	-	3.00	0.198%	100.00
14	Pasang Pintu Tipe P6 Daun Pintu engineering door - Tipe (Single)	bh	3.00	0.027%	3.00	0.027%	3.00	0.027%	100.00	-	-	3.00	0.027%	100.00
15	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	3.00	0.025%	3.00	0.025%	3.00	0.025%	100.00	-	-	3.00	0.025%	100.00
16	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	3.00	0.041%	3.00	0.041%	3.00	0.041%	100.00	-	-	3.00	0.041%	100.00
17	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Door Closer	Psg	3.00	0.032%	3.00	0.032%	3.00	0.032%	100.00	-	-	3.00	0.032%	100.00
18	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Psg Lever Handel	bh	9.00	0.019%	9.00	0.019%	9.00	0.019%	100.00	-	-	9.00	0.019%	100.00
19	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Engsel Hinge SS	set	3.00	0.016%	3.00	0.016%	3.00	0.016%	100.00	-	-	3.00	0.016%	100.00
20	Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah escutcheon	m2	11.77	0.045%	11.77	0.045%	11.77	0.045%	100.00	-	-	11.77	0.045%	100.00
21	Pasang Pintu + Partisi Tipe PRT1 Pasang 1m2 Partisi GRC lb.9mm	m2	5.88	0.020%	5.88	0.020%	5.88	0.020%	100.00	-	-	5.88	0.020%	100.00
22	Pemasangan 1 m2 Rangka Metal stud C.75mm, modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	10.23	0.039%	10.23	0.039%	10.23	0.039%	100.00	-	-	10.23	0.039%	100.00
23	Pasang Pintu + Partisi Tipe PRT2 Pasang 1m2 Partisi GRC lb.9mm	m2	5.12	0.017%	5.12	0.017%	5.12	0.017%	100.00	-	-	5.12	0.017%	100.00
24	Pemasangan 1 m2 Rangka Metal stud C.75mm, modul 60 x 120 cm, untuk Partisi			10.673%			10.673%						10.673%	
	SUB TOTAL													
C.4	PEKERJAAN PLAFOND	m2	44.10	0.088%	44.10	0.088%	44.10	0.088%	100.00	-	-	44.10	0.088%	100.00
1	Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-1)	m2	44.10	0.217%	44.10	0.217%	44.10	0.217%	100.00	-	-	44.10	0.217%	100.00
2	Rangka Plafond Hollow Galvanis 40.40.0.4 mm, modul 60x60cm	m1	71.35	0.047%	71.35	0.047%	71.35	0.047%	100.00	-	-	71.35	0.047%	100.00
3	Pasang Shadow Line	m2	13.80	0.028%	13.80	0.028%	13.80	0.028%	100.00	-	-	13.80	0.028%	100.00
4	Perbaikan Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran) (PP1)	m2	13.80	0.068%	13.80	0.068%	13.80	0.068%	100.00	-	-	13.80	0.068%	100.00
5	Perbaikan Rangka Plafond (PP1)	m1	23.37	0.017%	23.37	0.017%	23.37	0.017%	100.00	-	-	23.37	0.017%	100.00
6	Perbaikan List Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran)			0.465%			0.465%						0.465%	
	SUB TOTAL													
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	m2	227.46	0.459%	227.46	0.459%	227.46	0.459%	100.00	-	-	227.46	0.459%	100.00
1	Pengecatan Interior (Anti Bacterial)	m2	48.33	0.073%	48.33	0.073%	48.33	0.073%	100.00	-	-	48.33	0.073%	100.00
2	Pengecatan Interior (Anti Bacterial) Dinding Iama	m2	57.90	0.061%	57.90	0.061%	57.90	0.061%	100.00	-	-	57.90	0.061%	100.00
3	Pengecatan plafond	m2	38.99	0.059%	38.99	0.059%	38.99	0.059%	100.00	-	-	38.99	0.059%	100.00
4	Pengecatan Dinding Eksterior			0.652%			0.652%						0.652%	
	SUB TOTAL													
C.6	PEKERJAAN SANITARY	Unit	1.00	0.110%	1.00	0.110%	1.00	0.110%	100.00	-	-	1.00	0.110%	100.00
1	Pemasangan 1 Buah Closed duduk/Monoblock	Unit	1.00	0.009%	1.00	0.009%	1.00	0.009%	100.00	-	-	1.00	0.009%	100.00
2	Pasang Floor drain 3 inch													

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRESS S/D SEKARANG					
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			PROGRESS S/D SEKARANG					
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
3	Pemasangan Clean Out 4 inc	Unit	1.00	0.017%	1.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.017%	100.00			
4	Pemasangan Clean Out 3 inc	Unit	1.00	0.014%	1.00	0.014%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.014%	100.00			
	SUB TOTAL			0.151%		0.151%			0.000%			0.151%			0.151%	
D	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING															
D.1	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK															
1	Instalasi pemasangan unit Indoor & outdoor unit AC Kap. 1/2 PK (5000 btu/h)	unit	2.00	0.517%	2.00	0.517%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.517%	100.00			
2	Instalasi pemasangan unit Indoor & outdoor unit AC Kap. 1PK (8500 btu/h)	unit	3.00	0.904%	3.00	0.904%	100.00	-	0.000%	-	3.00	0.904%	100.00			
3	Instalasi pemasangan pipa refrigerant ASTM B280 Pre Insulated Copper Pipe (1/4 X 3/8) x 10mm thick insulation	m	50.78	0.234%	50.78	0.234%	100.00	-	0.000%	-	50.78	0.234%	100.00			
4	Instalasi pemasangan pipa refrigerant ASTM B280 Pre Insulated Copper Pipe (1/4 X 5/8) x 10mm thick insulation	m	45.00	0.260%	45.00	0.260%	100.00	-	0.000%	-	45.00	0.260%	100.00			
5	Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 3/4 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	30.80	0.062%	30.80	0.062%	100.00	-	0.000%	-	30.80	0.062%	100.00			
6	Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	11.00	0.029%	11.00	0.029%	100.00	-	0.000%	-	11.00	0.029%	100.00			
7	Pekerjaan Instalasi Exhaust Fan Area Kamar mandi Unit EXHAUST FAN 24CDQN KDK 8 PLAFON SIROCCO CEILING FAN 24 C	unit	1.00	0.087%	1.00	0.087%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.087%	100.00			
8	Instalasi ducting dengan material Pipa PVC AW termasuk material support dan aksesoris Pipa Ducting PVC AW dia. 4 inch	m	12.00	0.088%	12.00	0.088%	100.00	-	0.000%	-	12.00	0.088%	100.00			
				2.182%		2.182%			0.000%			2.182%			2.182%	
D.2	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS															
1	Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 3/8 x 0.76mm	m	26.30	0.231%	26.30	0.231%	100.00	-	0.000%	-	26.30	0.231%	100.00			
2	Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 1/2 x 0.89mm	m	22.00	0.219%	22.00	0.219%	100.00	-	0.000%	-	22.00	0.219%	100.00			
	Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 1/2 x 0.89mm	m	3.60	0.029%	3.60	0.029%	100.00	-	0.000%	-	3.60	0.029%	100.00			
3	Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 Bed Head Archline type BH	m	2.00	0.194%	2.00	0.194%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.194%	100.00			
				0.672%		0.672%			0.000%			0.672%			0.672%	
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH															
1	Pemasangan SDP	unit	1.00	0.976%	1.00	0.976%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.976%	100.00			
2	Panel Penerangan Lantai 1	unit	1.00	0.446%	1.00	0.446%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.446%	100.00			
3	Panel AC Lantai 1	unit	1.00	0.562%	1.00	0.562%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.562%	100.00			
4	Pemasangan 1 Unit MCCB 400A 3P 36kA Panel LVMDP Eksisting Supply ke SDP CT-Scan Include Setting dan Testcomm	unit	1.00	1.308%	1.00	1.308%	100.00	-	0.000%	-	1.00	1.308%	100.00			
5	Sewa Genset 300 kVA dan 20 kVA untuk backup Gedung Lama RSUD Benda atas pekerjaan Penambahan Kabel dan MCCB CT-	hari	1.00	0.682%	1.00	0.682%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.682%	100.00			
				3.973%		3.973%			0.000%			3.973%			3.973%	
D.4	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER															
1	Kabel 4x NYY 1c x 185 mm w/ NYA 50 mm dari SDP ke MDP Eksisting	m	125.00	11.775%	125.00	11.775%	100.00	-	0.000%	-	125.00	11.775%	100.00			
2	Kabel NYY 4c x 10 mm w/ NYA 10 mm dari Panel AC ke panel SDP CT-Scan	m	21.00	0.127%	21.00	0.127%	100.00	-	0.000%	-	21.00	0.127%	100.00			
3	Kabel NYY 4c x 6 mm w/ NYA 6 mm dari Panel Penerangan ke Panel SDP CTScan	m	20.16	0.106%	20.16	0.106%	100.00	-	0.000%	-	20.16	0.106%	100.00			
4	Kabel 4x NYY 1c x 120 mm w/ NYA 50 mm dari Panel SDP CT-Scan ke Panel Kontrol alat CT Scan	m	10.82	0.754%	10.82	0.754%	100.00	-	0.000%	-	10.82	0.754%	100.00			
				12.762%		12.762%			0.000%			12.762%			12.762%	
D.5	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY															
1	Arus Kuat V Elektrikal Pemasangan Kabel Ladder Type U ukuran 300 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	60.26	0.615%	60.26	0.615%	100.00	-	0.000%	-	60.26	0.615%	100.00			
2	Arus Lemah V Elektronik Pemasangan Kabel Tray Type U, ukuran 300 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	12.28	0.140%	12.28	0.140%	100.00	-	0.000%	-	12.28	0.140%	100.00			
3	Arus Lemah V Elektronik Pemasangan Kabel Tray Type U, ukuran 400 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	20.00	0.266%	20.00	0.266%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.266%	100.00			
4	Arus Lemah V Elektronik Pemasangan Cover Kabel Tray Type U, ukuran 300 (Hotdip Galvanize)	m	12.28	0.074%	12.28	0.074%	100.00	-	0.000%	-	12.28	0.074%	100.00			
5	Arus Lemah V Elektronik Pemasangan Cover Kabel Tray Type U, ukuran 400 (Hotdip Galvanize)	m	20.00	0.178%	20.00	0.178%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.178%	100.00			
				1.273%		1.273%			0.000%			1.273%			1.273%	
D.6	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK															
1	Recessed Mounted L30W120, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	1.00	0.037%	1.00	0.037%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.037%	100.00			
2	Recessed Downlight, Led 12 Watt, 1200 lm/watt	bh	7.00	0.061%	7.00	0.061%	100.00	-	0.000%	-	7.00	0.061%	100.00			
3	Instalasi penerangan kabel NYM 2x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	8.00	0.101%	8.00	0.101%	100.00	-	0.000%	-	8.00	0.101%	100.00			
4	Switch 1 gang 1 way	bh	6.00	0.010%	6.00	0.010%	100.00	-	0.000%	-	6.00	0.010%	100.00			

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRESS SID SEKARANG					
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			PROGRESS SID SEKARANG					
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
5	Switch 2 gang 2 way	bh	2.00	0.004%	2.00	0.004%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.004%	100.00	-	0.004%	100.00
6	Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	6.60	0.014%	6.60	0.014%	100.00	-	0.000%	-	6.60	0.014%	100.00	-	0.014%	100.00
	Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	0.40	0.001%	0.40	0.001%	100.00	-	0.000%	-	0.40	0.001%	100.00	-	0.001%	100.00
7	Kotak Kontak Dinding Child Protection, 2 Gang	bh	6.00	0.029%	6.00	0.029%	100.00	-	0.000%	-	6.00	0.029%	100.00	-	0.029%	100.00
8	Instalasi Kotak Kontak kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	23.00	0.352%	23.00	0.352%	100.00	-	0.000%	-	23.00	0.352%	100.00	-	0.352%	100.00
9	Kotak Kontak AC	bh	7.00	0.037%	7.00	0.037%	100.00	-	0.000%	-	7.00	0.037%	100.00	-	0.037%	100.00
10	Instalasi Kotak Kontak AC kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	7.00	0.107%	7.00	0.107%	100.00	-	0.000%	-	7.00	0.107%	100.00	-	0.107%	100.00
				0.753%		0.753%			0.000%			0.753%			0.753%	
D.7	PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN															
1	RUIJIE RG-ES208GC 8 Port Gigabit Cloud Managed Switch	bh	1.00	0.029%	0.75	0.022%	75.00	0.25	0.007%	25.00	1.00	0.029%	100.00	-	0.029%	100.00
2	Wallmount Rack 8 U	bh	1.00	0.091%	1.00	0.091%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.091%	100.00	-	0.091%	100.00
3	Data Outlet Cat 6 Wall Type	bh	2.00	0.009%	2.00	0.009%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.009%	100.00	-	0.009%	100.00
4	UBIQUITI UniFi 6 Long-Range Access Point U6-LR-US	bh	1.00	0.153%	0.75	0.115%	75.00	0.25	0.038%	25.00	1.00	0.153%	100.00	-	0.153%	100.00
5	Instalasi Data Lan dengan Kabel Utp Cat 6 dalam HI Pvc 20 mm	titik	4.00	0.070%	4.00	0.070%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.070%	100.00	-	0.070%	100.00
6	Instalasi Jaringan Access Point Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	1.00	0.017%	1.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.017%	100.00	-	0.017%	100.00
7	Penyambungan instalasi Data ke Terminal Box Eksisting dengan kabel Utp Cat 6 dalam HI Conduit 20 mm	m	20.00	0.024%	20.00	0.024%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.024%	100.00	-	0.024%	100.00
				0.394%		0.348%			0.046%			0.394%			0.394%	
D.8	PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON															
1	Outlet Telepon	bh	1.00	0.003%	1.00	0.003%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.003%	100.00	-	0.003%	100.00
2	Panasonic KXTS 505 MX	bh	1.00	0.013%	1.00	0.013%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.013%	100.00	-	0.013%	100.00
3	Instalasi Telepon dengan Kabel ITC 2 x 2 x 0.5 mm dalam HI Pvc 20 mm	titik	2.00	0.033%	2.00	0.033%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.033%	100.00	-	0.033%	100.00
4	Penyambungan instalasi Telepon ke Terminal Box Eksisting dengan kabel ITC 2 x 2 x 0.5 mm dalam HI Conduit 20 mm	m	20.00	0.018%	20.00	0.018%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.018%	100.00	-	0.018%	100.00
				0.067%		0.067%			0.000%			0.067%			0.067%	
D.9	PEKERJAAN INSTALASI CCTV															
1	Pemasangan unit HIKVISION IP KAMERA 5MP Network Dome Camera DS-2CD2152F-IS	unit	4.00	0.349%	4.00	0.349%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.349%	100.00	-	0.349%	100.00
2	Swift smart POE 16 Port Managed 2 uplink HIKVISION DS-3E1318P-EI	unit	1.00	0.114%	1.00	0.114%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.114%	100.00	-	0.114%	100.00
3	Pemasangan 1 titik Instalasi Kamera CCTV Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4.00	0.116%	4.00	0.116%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.116%	100.00	-	0.116%	100.00
4	Penyambungan instalasi CCTV ke Terminal Box Eksisting dengan kabel Utp Cat 6 dalam HI Conduit 20 mm	m	20.00	0.024%	20.00	0.024%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.024%	100.00	-	0.024%	100.00
				0.604%		0.604%			0.000%			0.604%			0.604%	
D.10	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM															
1	Conventional Smoke Sensor	bh	5.00	0.087%	5.00	0.087%	100.00	-	0.000%	-	5.00	0.087%	100.00	-	0.087%	100.00
2	Conventional Breakglass w/ Built In Jack Phone	bh	1.00	0.021%	1.00	0.021%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.021%	100.00	-	0.021%	100.00
3	Conventional Fire Alarm Bell 6 24V	bh	1.00	0.018%	1.00	0.018%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.018%	100.00	-	0.018%	100.00
4	Conventional Fire Flash Strobe Lamp	bh	1.00	0.015%	1.00	0.015%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.015%	100.00	-	0.015%	100.00
5	End of Line	bh	1.00	0.004%	1.00	0.004%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.004%	100.00	-	0.004%	100.00
6	Instalasi Detektor konvensional kabel FRC 2 x 1.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	5.00	0.091%	5.00	0.091%	100.00	-	0.000%	-	5.00	0.091%	100.00	-	0.091%	100.00
7	Penyambungan instalasi Detector FA ke Terminal Box dengan kabel FRC 2 x 1.5 mm dalam HI Conduit 20 mm	mtr	30.00	0.066%	30.00	0.066%	100.00	-	0.000%	-	30.00	0.066%	100.00	-	0.066%	100.00
				0.302%		0.302%			0.000%			0.302%			0.302%	
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER															
1	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Carbon Dioxide Kap. 3.2 Kg	unit	1.00	0.029%	1.00	0.029%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.029%	100.00	-	0.029%	100.00
2	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Dry Chemical Kap. 3 Kg	unit	2.00	0.066%	2.00	0.066%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.066%	100.00	-	0.066%	100.00
				0.095%		0.095%			0.000%			0.095%			0.095%	
D.12	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & AIR BERSIH															
1	Pipa PVC AW dia. 3 inch (Fan)	m	24.00	0.075%	24.00	0.075%	100.00	-	0.000%	-	24.00	0.075%	100.00	-	0.075%	100.00
2	Instalasi ducting dengan material Pipa PVC AW termasuk material support dan aksesoris Pipa Ducting PVC AW dia. 4 inch	m	24.00	0.177%	24.00	0.177%	100.00	-	0.000%	-	24.00	0.177%	100.00	-	0.177%	100.00
3	Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	16.00	0.042%	16.00	0.042%	100.00	-	0.000%	-	16.00	0.042%	100.00	-	0.042%	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS LALU				PROGRESS INI				PROGRESS S/D SEKARANG			
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	Vol	Bobot	BD	
4	PPR PN 10 dia. 20 (1V2)	m	3.00	0.003%	3.00	0.003%	100.00	-	0.000%	-	-	0.003%	3.00	0.003%	100.00	
	SUB TOTAL			0.296%		0.296%			0.000%			0.296%		0.296%		
II	REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC															
A	PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	Pembongkaran Dinding	m3	15.18	0.024%	15.18	0.024%	100.00	-	0.000%	-	-	0.024%	15.18	0.024%	100.00	
2	Pembongkaran Platford	m2	103.68	0.064%	103.68	0.064%	100.00	-	0.000%	-	-	0.064%	103.68	0.064%	100.00	
3	Pembongkaran Lantai	m2	103.68	0.145%	103.68	0.145%	100.00	-	0.000%	-	-	0.145%	103.68	0.145%	100.00	
4	Pembongkaran Pintu	Bh	4.00	0.021%	4.00	0.021%	100.00	-	0.000%	-	-	0.021%	4.00	0.021%	100.00	
5	Pembongkaran Pagar besi	m2	21.60	0.053%	21.60	0.053%	100.00	-	0.000%	-	-	0.053%	21.60	0.053%	100.00	
6	Pembongkaran Pagar besi	m2	28.80	0.029%	28.80	0.029%	100.00	-	0.000%	-	-	0.029%	28.80	0.029%	100.00	
7	Pembongkaran Atap Canopy	m3	0.84	0.007%	0.84	0.007%	100.00	-	0.000%	-	-	0.007%	0.84	0.007%	100.00	
8	Pembongkaran Beton Fc 20 Mpa	m3	26.39	0.335%	26.39	0.335%	100.00	-	0.000%	-	-	0.335%	26.39	0.335%	100.00	
9	Pekerjaan Pembuangan Hasil Bongkaran	m2	4.05	0.006%	4.05	0.006%	100.00	-	0.000%	-	-	0.006%	4.05	0.006%	100.00	
10	Pembongkaran Backdrop (di area yang terkena Bongkaran)	Titik	3.00	0.040%	3.00	0.040%	100.00	-	0.000%	-	-	0.040%	3.00	0.040%	100.00	
11	Pembongkaran instalasi MEP (Titik Lampu, Saklar, Volume Kontrol dll)	Unit	2.00	0.038%	2.00	0.038%	100.00	-	0.000%	-	-	0.038%	2.00	0.038%	100.00	
12	Pembongkaran dan Pemindahan Ac Outdoor	Bh	3.00	0.008%	3.00	0.008%	100.00	-	0.000%	-	-	0.008%	3.00	0.008%	100.00	
13	Pekerjaan Gali dan Cabut Pohon	m2	103.68	0.144%	103.68	0.144%	100.00	-	0.000%	-	-	0.144%	103.68	0.144%	100.00	
14	Pekerjaan Perapihan sekitar Area Pekerjaan	ls	1.00	0.086%	1.00	0.086%	100.00	-	0.000%	-	-	0.086%	1.00	0.086%	100.00	
15	Pekerjaan Langsiran material kerja	m2	96.58	0.620%	96.58	0.620%	100.00	-	0.000%	-	-	0.620%	96.58	0.620%	100.00	
16	Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari Multiplek Tebal 9mm	m1	103.68	0.103%	103.68	0.103%	100.00	-	0.000%	-	-	0.103%	103.68	0.103%	100.00	
17	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	set	1.00	0.136%	1.00	0.136%	100.00	-	0.000%	-	-	0.136%	1.00	0.136%	100.00	
18	Pertkiraan Biaya Penerapan Manajemen Kontruksi	Set	1.00	0.131%	1.00	0.131%	100.00	-	0.000%	-	-	0.131%	1.00	0.131%	100.00	
	SUB TOTAL			1.991%		1.991%			0.000%			1.991%		1.991%		
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR															
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN															
1	Pasang dinding bata ringan 10 cm	m2	123.24	0.450%	123.24	0.450%	100.00	-	0.000%	-	-	0.450%	123.24	0.450%	100.00	
2	Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	246.47	0.728%	246.47	0.728%	100.00	-	0.000%	-	-	0.728%	246.47	0.728%	100.00	
3	Acian dinding, Semen Instan	m2	246.47	0.397%	246.47	0.397%	100.00	-	0.000%	-	-	0.397%	246.47	0.397%	100.00	
4	Pak. Skonirngan	m1	67.20	0.128%	67.20	0.128%	100.00	-	0.000%	-	-	0.128%	67.20	0.128%	100.00	
5	Pasang Kolom Praktis 11V11 cm	m1	44.00	0.147%	44.00	0.147%	100.00	-	0.000%	-	-	0.147%	44.00	0.147%	100.00	
6	Pasang Balok Praktis 10V15 cm	m1	30.89	0.137%	30.89	0.137%	100.00	-	0.000%	-	-	0.137%	30.89	0.137%	100.00	
7	Pasang Balok Latei 10V15 cm	m1	26.39	0.117%	26.39	0.117%	100.00	-	0.000%	-	-	0.117%	26.39	0.117%	100.00	
	SUB TOTAL			2.105%		2.105%			0.000%			2.105%		2.105%		
B.2	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING															
8	Pasang lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (HT)	m2	55.39	0.621%	55.39	0.621%	100.00	-	0.000%	-	-	0.621%	55.39	0.621%	100.00	
9	Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP-2)	m2	100.58	0.370%	100.58	0.370%	100.00	-	0.000%	-	-	0.370%	100.58	0.370%	100.00	
10	Pasang Screed Semen	m2	42.42	0.112%	42.42	0.112%	100.00	-	0.000%	-	-	0.112%	42.42	0.112%	100.00	
11	Finishing Leveling (Floor Hardener)	m2	42.42	0.102%	42.42	0.102%	100.00	-	0.000%	-	-	0.102%	42.42	0.102%	100.00	
12	Pasang Lantai Vinyl tb. 2mm termasuk Aksesoris dll (VN)	m2	44.35	0.507%	44.35	0.507%	75.00	11.09	0.127%	25.00	44.35	0.507%	44.35	0.507%	100.00	
13	Plint Capping for Vinyl Aluminium+ Cowing Aluminium (HP-1)	m1	30.00	0.149%	30.00	0.149%	75.00	7.50	0.037%	25.00	30.00	0.149%	30.00	0.149%	100.00	
	SUB TOTAL			1.860%		1.860%			0.164%			1.860%		1.860%		
B.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan PARTISI															
14	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m1	5.60	0.028%	5.60	0.028%	100.00	-	0.000%	-	-	0.028%	5.60	0.028%	100.00	
15	Pasang Pintu Type P1 Daun Pintu engineering door - Tipe (Mother & Son) + kaca	unit	1.00	0.066%	1.00	0.066%	100.00	-	0.000%	-	-	0.066%	1.00	0.066%	100.00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100				PROGRESS LALU				PROGRESS PEKERJAAN				PROGRESS SID SEKARANG			
				BOBOT (%)	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
16	Pasang Pintu Type P1 Pasang Plat Stainless Steel 304 tb.2mm	m2	1.44	0.052%	1.44	0.052%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.44	0.052%	100.00
17	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1.00	0.009%	1.00	0.009%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.009%	100.00
18	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1.00	0.008%	1.00	0.008%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.008%	100.00
19	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1.00	0.014%	1.00	0.014%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.014%	100.00
20	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Lever Handel	bh	1.00	0.011%	1.00	0.011%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.011%	100.00
21	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	6.00	0.012%	6.00	0.012%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	6.00	0.012%	100.00
22	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah escutcheon	bh	1.00	0.005%	1.00	0.005%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.005%	100.00
23	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Flush Bolt 8 Inch sss	bh	1.00	0.003%	1.00	0.003%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.003%	100.00
24	Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Flush Bolt 12 Inch sss	bh	1.00	0.004%	1.00	0.004%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.004%	100.00
25	Pasang Pintu Type P2 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Stainless Steel	Unit	4.00	5.456%	4.00	5.456%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	4.00	5.456%	100.00
26	Pasang Pintu Type P3 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Stainless Steel	Unit	1.00	0.959%	1.00	0.959%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.959%	100.00
28	Pasang J1 (Kaca + List) Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	0.80	0.005%	0.80	0.005%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.80	0.005%	100.00
29	Pasang J1 (Kaca + List) Profil List U Aluminium	m1	3.60	0.004%	3.60	0.004%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	3.60	0.004%	100.00
31	Pasang Passthrough Interlock System Ukuran 650 x 400 x 1000 mm Body SS 304 HLMirror Interlock System, Indicator Lamp UV La	unit	1.00	0.362%	1.00	0.362%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.00	0.362%	100.00
32	Pasang Passthrough Interlock System (Ukuran 750 x 500 x 750 mm) Ukuran 750 x 500 x 750 mm Body SS 304, HLMirror, UV Lamp, T	unit	2.00	1.790%	2.00	1.790%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	2.00	1.790%	100.00
	SUB TOTAL			8.790%		8.790%									8.790%				
B.4	PEKERJAAN PLAFOND																		
33	Pasang Plafond Sandwich Panel PIR termasuk Asesoris Pengantungan dll (PLF-1)	m2	42.42	1.754%	42.42	1.754%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	42.42	1.754%	100.00
34	Perkutan Plafon (Rangka Besi Hollow 40x60 mm, Cat anti karat + triplek 10mm)+ aksesoris	m2	42.42	0.445%	42.42	0.445%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	42.42	0.445%	100.00
35	PEKERJAAN PLAFOND Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-2)	m2	55.24	0.111%	55.24	0.111%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	55.24	0.111%	100.00
36	Rangka Plafond Hollow 40.0.0.4 mm, modul 60x60cm Perbaikan Rangka Plafond Hollow 40.0.0.4 mm, modul 60x60cm	m2	55.24	0.272%	55.24	0.272%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	55.24	0.272%	100.00
37	Perkutan Plafon (Rangka Besi Hollow 40x60 mm, Cat anti karat + triplek 10mm)+ aksesoris Pasang Shadow Line	m1	64.12	0.042%	64.12	0.042%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	64.12	0.042%	100.00
38	Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-2) Perbaikan Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran) (PP1)	m2	52.56	0.105%	52.56	0.105%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	52.56	0.105%	100.00
39	Rangka Plafond Hollow 40.0.0.4 mm, modul 60x60cm Perbaikan Rangka Plafond Hollow 40.0.0.4 mm, modul 60x60cm	m2	52.56	0.259%	52.56	0.259%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	52.56	0.259%	100.00
40	Pasang Shadow Line Perbaikan List Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran)	m1	14.40	0.011%	14.40	0.011%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	14.40	0.011%	100.00
	SUB TOTAL			2.998%		2.998%									2.998%				
B.5	PEKERJAAN PENGECATAN																		
41	Pekerjaan Epoxy Dinding minimal tb. 200 Micro	m2	255.23	1.245%	255.23	1.245%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	255.23	1.245%	100.00
42	Pengecatan plafond	m2	107.80	0.114%	107.80	0.114%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	107.80	0.114%	100.00
	SUB TOTAL			1.359%		1.359%									1.359%				
C	PEKERJAAN TEMPAT AHU																		
C.1	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA																		
1	Galian tanah pondasi Footplat	m3	12.00	0.042%	12.00	0.042%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	12.00	0.042%	100.00
2	Urug pasir bawah pondasi	m3	0.45	0.005%	0.45	0.005%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.45	0.005%	100.00
3	Urug tanah kembali bekas galian	m3	3.60	0.008%	3.60	0.008%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	3.60	0.008%	100.00
4	Beton mutu fc = 7.4 MPa lantai kerja bawah Lantai Dasar	m3	0.45	0.016%	0.45	0.016%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.45	0.016%	100.00
5	Pekerjaan Footplat Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	504.36	0.255%	504.36	0.255%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	504.36	0.255%	100.00
6	Pekerjaan Footplat Beton mutu fc = 16.9MPa (K=200)	m3	2.70	0.103%	2.70	0.103%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	2.70	0.103%	100.00
7	Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Bekisting Balok	m2	14.25	0.098%	14.25	0.098%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	14.25	0.098%	100.00
8	Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	214.59	0.109%	214.59	0.109%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	214.59	0.109%	100.00
9	Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Beton mutu fc = 16.9MPa (K=200)	m3	1.31	0.050%	1.31	0.050%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	1.31	0.050%	100.00
10	Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Periphan Balok Finishing Adan	m2	18.00	0.028%	13.50	0.021%	75.00	-	0.007%	25.00	4.50	0.007%	25.00	-	0.007%	25.00	18.00	0.028%	100.00
11	Pek. Pengecatan Balok Eksterior	m2	18.00	0.027%	-	0.000%	-	-	0.000%	100.00	18.00	0.027%	100.00	-	0.000%	100.00	18.00	0.027%	100.00
12	Pekerjaan Kolom Type K1 Bekisting Kolom	m2	36.00	0.243%	36.00	0.243%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	36.00	0.243%	100.00
13	Pekerjaan Kolom Type K1 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	720.54	0.365%	720.54	0.365%	100.00	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	0.000%	-	720.54	0.365%	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRESS SID SEKARANG					
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			PROGRESS SID SEKARANG					
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
14	Pekerjaan Kolom Type K1 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	2.70	0.103%	2.70	0.103%	100.00	-	0.000%	-	2.70	0.103%	-	2.70	0.103%	100.00
15	Pekerjaan Kolom Type K1 Perplan Kolom Finishing Acian	m2	36.00	0.057%	27.00	0.043%	75.00	9.00	0.014%	25.00	36.00	0.057%	25.00	36.00	0.057%	100.00
16	Pek. Pengecatan Kolom Eksterior	m2	36.00	0.054%	-	0.000%	-	36.00	0.054%	100.00	36.00	0.054%	100.00	36.00	0.054%	100.00
17	Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Bekisting Balok	m2	16.34	0.113%	16.34	0.113%	100.00	-	0.000%	-	16.34	0.113%	-	16.34	0.113%	100.00
18	Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	242.61	0.123%	242.61	0.123%	100.00	-	0.000%	-	242.61	0.123%	-	242.61	0.123%	100.00
19	Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	1.52	0.058%	1.52	0.058%	100.00	-	0.000%	-	1.52	0.058%	-	1.52	0.058%	100.00
20	Pekerjaan Balok type B2 Bekisting Balok	m2	2.96	0.020%	2.96	0.020%	100.00	-	0.000%	-	2.96	0.020%	-	2.96	0.020%	100.00
21	Pekerjaan Balok type B2 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	48.12	0.024%	48.12	0.024%	100.00	-	0.000%	-	48.12	0.024%	-	48.12	0.024%	100.00
22	Pekerjaan Balok type B2 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0.44	0.017%	0.44	0.017%	100.00	-	0.000%	-	0.44	0.017%	-	0.44	0.017%	100.00
23	Pekerjaan Balok type Bk1 Bekisting Balok	m2	6.08	0.042%	6.08	0.042%	100.00	-	0.000%	-	6.08	0.042%	-	6.08	0.042%	100.00
24	Pekerjaan Balok type Bk1 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	87.77	0.044%	87.77	0.044%	100.00	-	0.000%	-	87.77	0.044%	-	87.77	0.044%	100.00
25	Pekerjaan Balok type Bk1 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0.56	0.021%	0.56	0.021%	100.00	-	0.000%	-	0.56	0.021%	-	0.56	0.021%	100.00
26	Pekerjaan Balok type Bk2 Bekisting Balok	m2	1.05	0.007%	1.05	0.007%	100.00	-	0.000%	-	1.05	0.007%	-	1.05	0.007%	100.00
27	Pekerjaan Balok type Bk2 Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	12.99	0.007%	12.99	0.007%	100.00	-	0.000%	-	12.99	0.007%	-	12.99	0.007%	100.00
28	Pekerjaan Balok type Bk2 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0.10	0.004%	0.10	0.004%	100.00	-	0.000%	-	0.10	0.004%	-	0.10	0.004%	100.00
29	Pekerjaan Balok type BT Bekisting Balok	m2	8.16	0.056%	8.16	0.056%	100.00	-	0.000%	-	8.16	0.056%	-	8.16	0.056%	100.00
30	Pekerjaan Balok type BT Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	93.20	0.047%	93.20	0.047%	100.00	-	0.000%	-	93.20	0.047%	-	93.20	0.047%	100.00
31	Pekerjaan Balok type BT Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0.72	0.027%	0.72	0.027%	100.00	-	0.000%	-	0.72	0.027%	-	0.72	0.027%	100.00
32	Pekerjaan Balok type BP Bekisting Balok	m2	6.02	0.042%	6.02	0.042%	100.00	-	0.000%	-	6.02	0.042%	-	6.02	0.042%	100.00
33	Pekerjaan Balok type BP Penulangan Btjp/Bjts 12mm	kg	76.30	0.037%	76.30	0.037%	100.00	-	0.000%	-	76.30	0.037%	-	76.30	0.037%	100.00
34	Pekerjaan Balok type BP Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	0.26	0.010%	0.26	0.010%	100.00	-	0.000%	-	0.26	0.010%	-	0.26	0.010%	100.00
35	Pekerjaan Plat Lantai lb. 15 cm Bekisting Plat	m2	33.60	0.239%	33.60	0.239%	100.00	-	0.000%	-	33.60	0.239%	-	33.60	0.239%	100.00
36	Pekerjaan Plat Lantai lb. 15 cm Penulangan Slab 12 mm	kg	559.20	0.300%	559.20	0.300%	100.00	-	0.000%	-	559.20	0.300%	-	559.20	0.300%	100.00
37	Pekerjaan Tanggul beton	m3	0.06	0.002%	-	0.000%	-	0.06	0.002%	100.00	0.06	0.002%	100.00	0.06	0.002%	100.00
SUB TOTAL				2.805%		2.700%			0.105%			2.805%				
C.2 PEKERJAAN RANGKA ATAP																
1	Hollow 100x100x2 mm	kg	81.12	0.100%	81.12	0.100%	100.00	-	0.000%	-	81.12	0.100%	-	81.12	0.100%	100.00
2	Hollow 40x40x2mm	kg	177.39	0.218%	177.39	0.218%	100.00	-	0.000%	-	177.39	0.218%	-	177.39	0.218%	100.00
3	Hollow 50x100x2 mm	kg	349.92	0.429%	349.92	0.429%	100.00	-	0.000%	-	349.92	0.429%	-	349.92	0.429%	100.00
4	Finishing cat Besi Anti Karat	m2	42.89	0.058%	42.89	0.058%	100.00	-	0.000%	-	42.89	0.058%	-	42.89	0.058%	100.00
5	Pemasangan, Perakitan dan Pengelasan	set	1.00	0.388%	1.00	0.388%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.388%	-	1.00	0.388%	100.00
6	Pekerjaan pasang Atap Metal Pasir + Perkuatan	m2	32.40	0.139%	32.40	0.139%	100.00	-	0.000%	-	32.40	0.139%	-	32.40	0.139%	100.00
7	Pekerjaan Insulasi Atap (Aluminium Foil)	m2	25.72	0.057%	25.72	0.057%	100.00	-	0.000%	-	25.72	0.057%	-	25.72	0.057%	100.00
	Pekerjaan Insulasi Atap (Aluminium Foil)	m2	6.68	0.011%	6.68	0.011%	100.00	-	0.000%	-	6.68	0.011%	-	6.68	0.011%	100.00
8	Pasang Capping	m1	9.25	0.054%	9.25	0.054%	100.00	-	0.000%	-	9.25	0.054%	-	9.25	0.054%	100.00
9	Pasang Talang Air Menggunakan Pipa PVC dia 6 Inch+ Perkuatan	m1	5.40	0.039%	5.40	0.039%	100.00	-	0.000%	-	5.40	0.039%	-	5.40	0.039%	100.00
10	Pipa Air hujan PVC 3inch	m1	9.00	0.028%	-	0.000%	-	9.00	0.028%	100.00	9.00	0.028%	100.00	9.00	0.028%	100.00
11	Pasang Floortrain 3 inch	bh	2.00	0.018%	-	0.000%	-	2.00	0.018%	100.00	2.00	0.018%	100.00	2.00	0.018%	100.00
SUB TOTAL				1.539%		1.493%			0.046%			1.539%				
C.3 PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan PARTISI																
1	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	bh	5.30	0.027%	5.30	0.027%	100.00	-	0.000%	-	5.30	0.027%	-	5.30	0.027%	100.00
2	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Daun Pintu engineering door - Tipe (Single)	bh	1.00	0.066%	1.00	0.066%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.066%	-	1.00	0.066%	100.00
3	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Kunder Cillinder Dekkson	bh	1.00	0.009%	1.00	0.009%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.009%	-	1.00	0.009%	100.00
4	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1.00	0.008%	1.00	0.008%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.008%	-	1.00	0.008%	100.00
5	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1.00	0.014%	1.00	0.014%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.014%	-	1.00	0.014%	100.00
6	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Lever Handel	bh	1.00	0.011%	1.00	0.011%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.011%	-	1.00	0.011%	100.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRESS SID SEKARANG					
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			PROGRES SID SEKARANG			Vol	Bobot	BD
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD			
7	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	3.00	0.006%	3.00	0.006%	100.00	-	0.000%	-	3.00	0.006%	100.00			
8	Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah escutcheon	bh	1.00	0.005%	1.00	0.005%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.005%	100.00			
9	Penutup dinding Ruang AHU GRC tb 6mm (satu sisi) + perkakuan	m2	13.06	0.070%	-	0.000%	-	13.06	0.070%	100.00	13.06	0.070%	100.00			
10	Rangka Dinding Partisi (Ruang AHU)	m2	13.06	0.044%	-	0.000%	-	13.06	0.044%	100.00	13.06	0.044%	100.00			
	SUB TOTAL			0.260%		0.146%			0.114%			0.260%				
C.4 PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN																
1	Pasang dinding bata ringan 10 cm	m2	47.35	0.173%	47.35	0.173%	100.00	-	0.000%	-	47.35	0.173%	100.00			
2	Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	94.70	0.280%	71.03	0.210%	75.00	23.68	0.070%	25.00	94.70	0.280%	100.00			
3	Acian dinding, dengan Mortar	m2	94.70	0.153%	71.03	0.115%	75.00	23.68	0.038%	25.00	94.70	0.153%	100.00			
4	Pasang Sponengon	m1	5.30	0.010%	3.98	0.008%	75.00	1.33	0.003%	25.00	5.30	0.010%	100.00			
5	Pasang Kolom Praktis 11/11 cm	m1	24.00	0.080%	24.00	0.080%	100.00	-	0.000%	-	24.00	0.080%	100.00			
6	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	m2	94.70	0.143%	-	0.000%	-	94.70	0.143%	100.00	94.70	0.143%	100.00			
	SUB TOTAL			0.838%		0.585%			0.253%			0.838%				
C.5 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING																
1	Pasang Sreod Lantai	m2	33.25	0.087%	-	0.000%	-	33.25	0.087%	100.00	33.25	0.087%	100.00			
2	Finishing Leveling (FH)	m2	33.25	0.080%	-	0.000%	-	33.25	0.080%	100.00	33.25	0.080%	100.00			
	SUB TOTAL			0.167%		0.000%			0.167%			0.167%				
C.6 PEKERJAAN PLAFOND																
1	Finishing Compound Plat lantai	m2	33.25	0.054%	-	0.000%	-	33.25	0.054%	100.00	33.25	0.054%	100.00			
2	Pek Pengecatan Eksterior	m2	13.06	0.014%	-	0.000%	-	13.06	0.014%	100.00	13.06	0.014%	100.00			
	SUB TOTAL			0.067%		0.000%			0.067%			0.067%				
D PEKERJAAN TEMPAT AHU																
D.1 PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH																
1	PPR PN 10 dia. 20 (1/2)	m	6.60	0.006%	6.60	0.006%	100.00	-	0.000%	-	6.60	0.006%	100.00			
2	PPR PN 10 dia. 25 (3/4)	m	7.50	0.008%	7.50	0.008%	100.00	-	0.000%	-	7.50	0.008%	100.00			
3	Gate Valve dia. 25 (3/4)	bh	1.00	0.013%	1.00	0.013%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.013%	100.00			
4	Pemasangan pipa PVC AW 1.5 inch	mtr	10.00	0.017%	10.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	10.00	0.017%	100.00			
5	Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	8.00	0.021%	8.00	0.021%	100.00	-	0.000%	-	8.00	0.021%	100.00			
	SUB TOTAL			0.065%		0.065%			0.000%			0.065%				
D.2 PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK																
1	Outdoor Unit VRV Kap. 76.400 Btuh RX08AY14	unit	1.00	4.650%	1.00	4.650%	100.00	-	0.000%	-	1.00	4.650%	100.00			
2	Indoor unit Ceiling Duct High Static Kap 76.400 Btuh FXMQ200PVM	unit	1.00	1.860%	1.00	1.860%	100.00	-	0.000%	-	1.00	1.860%	100.00			
3	Navigation Remote Controller - BRC1E63	unit	1.00	0.078%	0.85	0.066%	85.00	0.15	0.012%	15.00	1.00	0.078%	100.00			
4	Control kabel 2 core shielded AWG 18	m	40.00	0.101%	-	0.000%	-	40.00	0.101%	100.00	40.00	0.101%	100.00			
5	Pipa Refrigerant dia = 12.7 mm	m	30.00	0.122%	30.00	0.122%	100.00	-	0.000%	-	30.00	0.122%	100.00			
6	Pipa Refrigerant dia = 28.6 mm	m	30.00	0.438%	30.00	0.438%	100.00	-	0.000%	-	30.00	0.438%	100.00			
7	PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	8.00	0.017%	8.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	8.00	0.017%	100.00			
8	Pekerjaan Ducting dan Accessories Pre Filter G4	unit	1.00	0.017%	-	0.000%	-	1.00	0.017%	100.00	1.00	0.017%	100.00			
9	Pekerjaan Ducting dan Accessories Medium Filter	unit	1.00	0.029%	-	0.000%	-	1.00	0.029%	100.00	1.00	0.029%	100.00			
10	Pekerjaan Ducting dan Accessories Heppa Filter	unit	1.00	0.068%	-	0.000%	-	1.00	0.068%	100.00	1.00	0.068%	100.00			
11	Pekerjaan Ducting dan Accessories Electric Heater 8 kW	unit	1.00	0.252%	0.90	0.401%	90.00	0.10	0.045%	10.00	1.00	0.252%	100.00			
12	Pekerjaan Ducting dan Accessories Booster Fan Inline Duct 2500 CFM	unit	1.00	0.721%	-	0.000%	-	1.00	0.721%	100.00	1.00	0.721%	100.00			
13	Supply air duct bahan PU clw supporting, dan isolasi ukuran 550 x 450 mm	m2	35.42	0.721%	35.42	0.721%	100.00	-	0.000%	-	35.42	0.721%	100.00			
14	Supply air duct bahan PU clw supporting, dan isolasi ukuran 450 x 450 mm	m2	5.04	0.103%	5.04	0.103%	100.00	-	0.000%	-	5.04	0.103%	100.00			
15	Supply air duct bahan PU clw supporting, dan isolasi ukuran 350 x 350 mm	m2	5.87	0.119%	5.87	0.119%	100.00	-	0.000%	-	5.87	0.119%	100.00			

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100		PROGRESS LALU				PROGRESS PEKERJAAN				PROGRESS SID SEKARANG			
				BOBOT (%)		Vol	Bobot	BD		Vol	Bobot	BD		Vol	Bobot	BD	
16	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m2	7.32	0.149%	7.32	0.149%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	7.32	0.149%	100.00	100.00
17	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 500 x 400 mm	m2	37.98	0.773%	37.98	0.773%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	37.98	0.773%	100.00	100.00
18	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 350 x 350 mm	m2	16.52	0.336%	16.52	0.336%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	16.52	0.336%	100.00	100.00
19	Fresh air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m2	2.40	0.049%	2.40	0.049%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	2.40	0.049%	100.00	100.00
20	Exhaust air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m2	30.00	0.610%	23.75	0.483%	79.16	100.00	-	6.25	0.127%	20.84	-	30.00	0.610%	100.00	100.00
21	Pekerjaan Diffuser & Grille SAD 871 CFM Uk. 400x400	bh	4.00	0.085%	4.00	0.085%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	4.00	0.085%	100.00	100.00
22	Pekerjaan Diffuser & Grille RAG 1045 CFM Uk. 500x500	bh	2.00	0.027%	2.00	0.027%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	2.00	0.027%	100.00	100.00
23	Pekerjaan Diffuser & Grille EAG 1000 CFM Uk.350x350	bh	2.00	0.035%	2.00	0.035%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	2.00	0.035%	100.00	100.00
24	Pekerjaan Diffuser & Grille FAL 522 CFM Uk.600x250	bh	1.00	0.025%	1.00	0.025%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	1.00	0.025%	100.00	100.00
25	Pekerjaan Diffuser & Grille Volume Dumper	bh	6.00	0.105%	6.00	0.105%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	6.00	0.105%	100.00	100.00
26	Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Indoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm2 + NYA 6 mm2	m	16.00	0.084%	-	0.000%	-	-	-	16.00	0.084%	100.00	-	16.00	0.084%	100.00	100.00
27	Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Outdoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm2 + NYA 6 mm2	m	16.00	0.084%	-	0.000%	-	-	-	16.00	0.084%	100.00	-	16.00	0.084%	100.00	100.00
28	Pekerjaan Diffuser & Grille Streamer Duct Chamber - BDEZ500A140VE	unit	1.00	0.329%	1.00	0.329%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	1.00	0.329%	100.00	100.00
29	Peralatan Utama Sistem 2 Outdoor unit dan Indoor Kap. 158.000 Btuh SDR400QY	unit	1.00	5.588%	1.00	5.588%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	1.00	5.588%	100.00	100.00
30	Peralatan Utama Sistem 2 Control kabel 2 core shielded AWG 18	unit	40.00	0.101%	-	0.000%	-	-	-	40.00	0.101%	100.00	-	40.00	0.101%	100.00	100.00
31	Peralatan Utama Sistem 2 Navigation Remote Controller - BRC1E63	unit	1.00	0.078%	0.85	0.066%	85.00	100.00	-	0.15	0.012%	15.00	-	1.00	0.078%	100.00	100.00
32	Peralatan Utama Sistem 2 Pipa Refrigerant dia = 12.7 mm	m	30.00	0.122%	30.00	0.122%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	30.00	0.122%	100.00	100.00
33	Peralatan Utama Sistem 2 Pipa Refrigerant dia = 28.6 mm	m	30.00	0.438%	30.00	0.438%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	30.00	0.438%	100.00	100.00
34	Peralatan Utama Sistem 2 PVC AW 1 di burghus isolasi tebal 3/8	m	8.00	0.017%	8.00	0.017%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	8.00	0.017%	100.00	100.00
35	Pekerjaan Ducting dan Accessories Pre Filter G4	unit	1.00	0.017%	-	0.000%	-	-	-	1.00	0.017%	100.00	-	1.00	0.017%	100.00	100.00
36	Pekerjaan Ducting dan Accessories Medium Filter	unit	1.00	0.029%	-	0.000%	-	-	-	1.00	0.029%	100.00	-	1.00	0.029%	100.00	100.00
37	Pekerjaan Ducting dan Accessories Heppa Filter	unit	1.00	0.068%	-	0.000%	-	-	-	1.00	0.068%	100.00	-	1.00	0.068%	100.00	100.00
38	Pekerjaan Ducting dan Accessories Electric Heater 12 kW	unit	1.00	0.562%	0.85	0.478%	85.00	100.00	-	0.15	0.084%	15.00	-	1.00	0.562%	100.00	100.00
39	Pekerjaan Ducting dan Accessories Booster Fan Inline Duct 4500 CFM	unit	1.00	0.368%	-	0.000%	-	-	-	1.00	0.368%	100.00	-	1.00	0.368%	100.00	100.00
40	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 700 x 600 mm	m2	36.40	0.741%	33.05	0.672%	90.80	100.00	-	3.35	0.068%	9.20	-	36.40	0.741%	100.00	100.00
41	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 650 x 550 mm	m2	4.08	0.083%	4.08	0.083%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	4.08	0.083%	100.00	100.00
42	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 600 x 500 mm	m2	5.90	0.120%	5.90	0.120%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	5.90	0.120%	100.00	100.00
43	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 550 x 450 mm	m2	5.80	0.118%	5.80	0.118%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	5.80	0.118%	100.00	100.00
44	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 400 mm	m2	1.36	0.028%	1.36	0.028%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	1.36	0.028%	100.00	100.00
45	Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m2	16.60	0.338%	16.60	0.338%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	16.60	0.338%	100.00	100.00
46	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 600 x 550 mm	m2	42.09	0.856%	42.09	0.856%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	42.09	0.856%	100.00	100.00
47	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 550 x 500 mm	m2	6.93	0.141%	6.93	0.141%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	6.93	0.141%	100.00	100.00
48	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 500 x 400 mm	m2	9.90	0.201%	9.90	0.201%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	9.90	0.201%	100.00	100.00
49	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 350 mm	m2	1.76	0.036%	1.76	0.036%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	1.76	0.036%	100.00	100.00
50	Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m2	15.30	0.311%	15.30	0.311%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	15.30	0.311%	100.00	100.00
51	Fresh air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m2	2.40	0.049%	2.40	0.049%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	2.40	0.049%	100.00	100.00
52	Pekerjaan Diffuser & Grille SAD 606 CFM Uk. 400x400	bh	7.00	0.149%	7.00	0.149%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	7.00	0.149%	100.00	100.00
53	Pekerjaan Diffuser & Grille RAG 565 CFM Uk. 350x350	bh	6.00	0.081%	6.00	0.081%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	6.00	0.081%	100.00	100.00
54	Pekerjaan Diffuser & Grille Volume Dumper	bh	13.00	0.227%	13.00	0.227%	100.00	100.00	-	-	0.000%	-	-	13.00	0.227%	100.00	100.00
55	Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Indoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm2 + NYA 6 mm2	m	16.00	0.084%	-	0.000%	-	-	-	16.00	0.084%	100.00	-	16.00	0.084%	100.00	100.00
56	Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Outdoor AC ke Panel AC NYY 4 x 10mm2 + NYA 10 mm2	m	16.00	0.097%	-	0.000%	-	-	-	16.00	0.097%	100.00	-	16.00	0.097%	100.00	100.00
57	Pekerjaan Diffuser & Grille Panel kontrol lengkap dengan PLC dan HMI	unit	1.00	0.581%	-	0.000%	-	-	-	1.00	0.581%	100.00	-	1.00	0.581%	100.00	100.00
58	Pekerjaan Diffuser & Grille Pengadaan dan pengisian Freon R410	can	2.00	0.194%	1.00	0.097%	50.00	100.00	-	1.00	0.097%	50.00	-	2.00	0.194%	100.00	100.00
59	Pembuatan dan Pemasangan Housing Box Filter, Heater dan Fan	unit	6.00	1.535%	4.50	1.151%	75.00	100.00	-	1.50	0.384%	25.00	-	6.00	1.535%	100.00	100.00
SUB TOTAL				25.070%	22.260%						28.10%						
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH																


NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN											
					PROGRESS LALU			PROGRESS INI			PROGRESS SID SEKARANG					
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
1	Panel Penerangan Lantai 1	unit	1.00	0.446%	1.00	0.446%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.446%	100.00			
2	Pemasangan AC	unit	1.00	0.329%	1.00	0.329%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.329%	100.00			
	SUB TOTAL			0.775%		0.775%			0.000%			0.775%				
D.4 PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER																
1	Kabel NYY 4c x 50 mm w/ NYA 25 mm dari Panel AC ke Panel SDP Existing	m	60.00	1.915%	57.00	1.820%	95.00	3.00	0.096%	5.00	60.00	1.915%	100.00			
2	Kabel NYY 4c x 6 mm w/ NYA 6 mm dari Panel SDP 2 ke Panel AC ke Panel Penerangan	m	34.00	0.179%	34.00	0.179%	100.00	-	0.000%	-	34.00	0.179%	100.00			
	SUB TOTAL			2.095%		1.999%			0.096%			2.095%				
D.5 PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY																
1	Pemasangan Kabel Ladder Type U ukuran 300 x 100	m	30.30	0.309%	30.30	0.309%	100.00	-	0.000%	-	30.30	0.309%	100.00			
	SUB TOTAL			0.309%		0.309%			0.000%			0.309%				
D.6 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK																
1	Recessed Mounted L30W120, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	1.00	0.037%	1.00	0.037%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.037%	100.00			
2	Recessed Mounted L60W60, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	8.00	0.357%	8.00	0.357%	100.00	-	0.000%	-	8.00	0.357%	100.00			
3	Recessed Downlight, Led 12 Watt, 1200 lm/watt	bh	5.00	0.044%	5.00	0.044%	100.00	-	0.000%	-	5.00	0.044%	100.00			
4	Instalasi penerangan kabel NYM 2x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	14.00	0.176%	14.00	0.176%	100.00	-	0.000%	-	14.00	0.176%	100.00			
5	Switch 1 gang 1 way	bh	5.00	0.009%	5.00	0.009%	100.00	-	0.000%	-	5.00	0.009%	100.00			
6	Switch 2 gang 1 way	bh	2.00	0.004%	2.00	0.004%	100.00	-	0.000%	-	2.00	0.004%	100.00			
7	Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	4.40	0.009%	4.40	0.009%	100.00	-	0.000%	-	4.40	0.009%	100.00			
	Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	14.60	0.024%	14.60	0.024%	100.00	-	0.000%	-	14.60	0.024%	100.00			
8	Instalasi Kotak Kontak kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	19.00	0.291%	19.00	0.291%	100.00	-	0.000%	-	19.00	0.291%	100.00			
	SUB TOTAL			0.950%		0.950%			0.000%			0.950%				
D.7 PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN																
1	RUIJIE RG-ES208GC 8 Port Gigabit Cloud Managed Switch	bh	1.00	0.029%	0.75	0.022%	75.00	0.25	0.007%	25.00	1.00	0.029%	100.00			
2	Wallmount Rack 8 U	bh	1.00	0.091%	1.00	0.091%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.091%	100.00			
3	Data Outlet Cat 6 Wall Type	bh	4.00	0.018%	4.00	0.018%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.018%	100.00			
4	UBIQUITI UniFi 6 Long-Range Access Point U6-LR-US	bh	1.00	0.153%	0.75	0.115%	75.00	0.25	0.038%	25.00	1.00	0.153%	100.00			
5	Instalasi Data Lan dengan Kabel Utp Cat 6 dalam HI Pvc 20 mm	titik	5.00	0.087%	5.00	0.087%	100.00	-	0.000%	-	5.00	0.087%	100.00			
6	Instalasi Jaringan Access Point Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	1.00	0.017%	1.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.017%	100.00			
7	Penyambungan instalasi Data ke Terminal Box Eksisting dengan kabel UTP Cat 6 mm dalam Hi Conduit 20 mm	m	30.00	0.037%	30.00	0.037%	100.00	-	0.000%	-	30.00	0.037%	100.00			
	SUB TOTAL			0.432%		0.387%			0.046%			0.432%				
D.8 PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM																
1	Outlet Telepon	bh	1.00	0.003%	1.00	0.003%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.003%	100.00			
2	Panasonic KXTS 505 MX	bh	1.00	0.013%	1.00	0.013%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.013%	100.00			
3	Instalasi Telepon dengan Kabel ITC 2 x 2 x0,6mm dalam Hi Pvc 20 mm	titik	3.00	0.049%	3.00	0.049%	100.00	-	0.000%	-	3.00	0.049%	100.00			
4	Wireless Intercom 10 CH MAXTONE SK1210	set	1.00	0.213%	0.75	0.160%	75.00	0.25	0.053%	25.00	1.00	0.213%	100.00			
5	Penyambungan instalasi Telepon ke Terminal Box Eksisting dengan kabel ITC 2 x 2 x0,6 mm dalam Hi Conduit 20 mm	m	40.00	0.037%	40.00	0.037%	100.00	-	0.000%	-	40.00	0.037%	100.00			
	SUB TOTAL			0.315%		0.262%			0.053%			0.315%				
D.9 PEKERJAAN INSTALASI CCTV																
1	Pemasangan unit HIKVISION IP KAMERA 5MP Network Dome Camera DS-2CD2152F-IS	unit	4.00	0.349%	4.00	0.349%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.349%	100.00			
2	Switih smart POE 16 Port Managed 2 uplink HIKVISION DS-3E1318P-EI	unit	1.00	0.114%	1.00	0.114%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.114%	100.00			
3	Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4.00	0.116%	4.00	0.116%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.116%	100.00			
4	Penyambungan instalasi CCTV ke terminal Box Eksisting dengan kabel Utp Cat 6 dalam Hi Conduit 20 mm	m	120.00	0.146%	120.00	0.146%	100.00	-	0.000%	-	120.00	0.146%	100.00			
	SUB TOTAL			0.725%		0.725%			0.000%			0.725%				
D.10 PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM																
1	Conventional Smoke Sensor	bh	3.00	0.052%	3.00	0.052%	100.00	-	0.000%	-	3.00	0.052%	100.00			
2	Conventional Heat Sensor	bh	1.00	0.017%	1.00	0.017%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.017%	100.00			

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	MC-100 BOBOT (%)	PROGRESS PEKERJAAN						PROGRES S/D SEKARANG					
					PROGRESS LALU			PROGRES INI			PROGRES S/D SEKARANG					
					Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD	Vol	Bobot	BD
3	End of Line	bh	1.00	0.004%	1.00	0.004%	100.00	-	0.000%	-	1.00	0.004%	100.00		0.004%	100.00
4	Instalasi Detector konvensional kabel FRC 2 x 1,5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4.00	0.073%	4.00	0.073%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.073%	100.00		0.073%	100.00
5	Penyambungan instalasi Detector FA ke Terminal Box Eksisting dengan kabel FRC 2 x 1,5 mm dalam HI Conduit 20 mm	m	20.00	0.044%	20.00	0.044%	100.00	-	0.000%	-	20.00	0.044%	100.00		0.044%	100.00
	SUB TOTAL			0.190%		0.190%			0.000%			0.190%			0.190%	
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER															
1	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Dry Chemical Kap. 3 Kg	unit	4.00	0.132%	4.00	0.132%	100.00	-	0.000%	-	4.00	0.132%	100.00		0.132%	100.00
	SUB TOTAL			0.132%		0.132%			0.000%			0.132%			0.132%	
	TOTAL PROGRESS PEKERJAAN			100.000%		96.033%			3.967%			100.000%			100.000%	

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. BERKAH INSAN PERMADANI


YOGI PRIYAMBODO
Direktur

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
PT. VASTUDHITA KONSULTAN TEKNIK


PT. VASTUDHITA
Konsultan Teknik
BUDI UTOMO, S.T.MT.
Team Leader

Mengetahui / Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi
R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)


SUKOHADI, S.T.
NIP. 19780212 200604 1 005