



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Majapahit No.9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 425174 Pos-el: dindagkopukm.pkikota@gmail.com Laman: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nomor : 900/910.2**

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 33.75/03.0/000390/LS/3.30.2.17.0.00.02.0000/PPR3/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 yang kami ajukan sebesar 68.601.400,- (*enam puluh delapan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah*) untuk keperluan Pembangunan Pos Jaga dan Parkir Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan prestasi pekerjaan sebesar 100%
2. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pekerjaan tersebut disimpan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan (Bendahara Pengeluaran), sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai bagaian dari Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, kami menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS tersebut di atas.

Pekalongan, Desember 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengguna Anggaran

TIPUK PRASETIYOWATI, S.E., M.M
NIP. 19720525 200501 2 008

Drs. SUPRIONO, M.M
NIP. 19661008 199203 1 010

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	H A R G A			S/D BULAN LULU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)
V	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU & JENDELA														
1	Pek. Pemasangan Kusen Aluminium 4" silver	22.35	m'	137,296.29	3,068,570.07	3.48	-	-	-	22.35	3,068,570.07	3.48	22.35	3,068,570.07	3.48
2	Pek. Pemasangan Daun Pintu Strip Aluminium	-	m2	975,741.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Daun Jendela Rangka Kaca Aluminium	1.74	m2	706,083.90	1,228,585.99	1.39	-	-	-	1.74	1,228,585.99	1.39	1.74	1,228,585.99	1.39
4	Pek. Pemasangan Kaca Bening tkl. 5 mm	2.68	m2	218,764.50	586,288.88	0.68	-	-	-	2.68	586,288.88	0.68	2.68	586,288.88	0.68
5	Pek. Pemasangan Kunci Tansam dan Handle Pintu	1.00	set	330,000.00	330,000.00	0.37	-	-	-	1.00	330,000.00	0.37	1.00	330,000.00	0.37
6	Pek. Pemasangan Engsel Pintu	3.00	bh	77,000.00	231,000.00	0.28	-	-	-	3.00	231,000.00	0.28	3.00	231,000.00	0.28
7	Pek. Rabunci	6.00	bh	63,000.00	378,000.00	0.43	-	-	-	6.00	378,000.00	0.43	6.00	378,000.00	0.43
8	Pek. Casemen Stay	6.00	set	120,000.00	720,000.00	0.82	-	-	-	6.00	720,000.00	0.82	6.00	720,000.00	0.82
	Sub. Total				6,542,444.92	7.41		-	-		6,542,444.92	7.41		6,542,444.92	7.41
VI	PEKERJAAN PLAFOND														
1	Pek. Rangka Plafond Hollow Modul 60x60 cm	4.00	m2	128,103.79	512,415.16	0.58	-	-	-	4.00	512,415.16	0.58	4.00	512,415.16	0.58
2	Pek. Pemasangan Plafond GRC tkl. 5 mm	4.00	m2	51,463.19	205,852.76	0.23	-	-	-	4.00	205,852.76	0.23	4.00	205,852.76	0.23
3	Pek. Lis Gypsum Profil	8.00	m'	32,828.36	262,626.88	0.30	-	-	-	8.00	262,626.88	0.30	8.00	262,626.88	0.30
	Sub. Total				980,894.80	1.11		-	-		980,894.80	1.11		980,894.80	1.11
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK														
1	Pek. Pemasangan Instalasi Listrik	4.00	tluk	130,000.00	520,000.00	0.59	-	-	-	4.00	520,000.00	0.59	4.00	520,000.00	0.59
2	Pek. Pemasangan Stop Kontak Broco	1.00	bh	35,000.00	35,000.00	0.04	-	-	-	1.00	35,000.00	0.04	1.00	35,000.00	0.04
3	Pek. Pemasangan Saklar Ganda Broco	1.00	bh	35,000.00	35,000.00	0.04	-	-	-	1.00	35,000.00	0.04	1.00	35,000.00	0.04
4	Pek. Pemasangan Lampu LED 12 W	3.00	bh	120,000.00	360,000.00	0.41	-	-	-	3.00	360,000.00	0.41	3.00	360,000.00	0.41
5	Pek. Pemasangan CCTV + Instalasi	17.00	tluk	1,079,500.00	18,351,500.00	20.79	-	-	-	17.00	18,351,500.00	20.79	17.00	18,351,500.00	20.79
6	Pek. Pemasangan Kabel RG59	100.00	m'	33,948.52	3,394,851.75	3.85	-	-	-	100.00	3,394,851.75	3.85	100.00	3,394,851.75	3.85
	Sub. Total				22,686,351.75	25.71		-	-		22,686,351.75	25.71		22,686,351.75	25.71
VIII	PEKERJAAN PENNGECATAN														
1	Pengecatan Dinding	32.72	m2	71,228.28	2,330,523.88	2.64	-	-	-	32.72	2,330,523.88	2.64	32.72	2,330,523.88	2.64
	Sub. Total				2,330,523.88	2.64		-	-		2,330,523.88	2.64		2,330,523.88	2.64
	Sub. Total B				53,985,745.83	61.16		20,578,125.48	23.30		33,418,620.30	37.85		53,985,745.79	61.16
C	PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP PARKIR														
I	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Keras	2.12	m3	100,043.10	212,091.37	0.24	2.12	212,091.37	0.24	-	-	-	2.12	212,091.37	0.24
2	Pek. Beton Fc' 15 Mpa Lumpak	2.88	m3	1,333,669.86	3,840,943.28	4.35	2.88	3,840,943.28	4.35	-	-	-	2.88	3,840,943.28	4.35
	Sub. Total				4,053,034.65	4.59		4,053,034.65	4.59		-	-		4,053,034.65	4.59
II	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 5x10 cm tkl. 2 mm	12.00	m'	88,219.95	1,058,639.40	1.20	12.00	1,058,639.40	1.20	-	-	-	12.00	1,058,639.40	1.20
2	Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 4x8 cm tkl. 1.6 mm	81.50	m'	80,169.95	6,533,850.93	7.40	81.50	6,533,850.93	7.40	-	-	-	81.50	6,533,850.93	7.40
3	Pek. Besi Hollow Galvanis uk. 4x4 cm tkl. 1.6 mm	128.91	m'	54,812.45	7,065,872.93	8.00	128.91	7,065,872.93	8.00	-	-	-	128.91	7,065,872.93	8.00
4	Pek. Pengelasan	1,536.00	cm	2,700.00	4,147,200.00	4.70	1,536.00	4,147,200.00	4.70	-	-	-	1,536.00	4,147,200.00	4.70
5	Pek. Pemasangan Atap Galvalume tkl. 0.25 mm	51.78	m2	106,041.50	5,490,828.87	6.22	51.78	5,490,828.87	6.22	-	-	-	51.78	5,490,828.87	6.22
6	Pek. Telang	18.69	m'	37,119.00	693,585.90	0.79	18.69	693,585.90	0.79	-	-	-	18.69	693,585.90	0.79
7	Pek. Pengecatan Besi	43.78	m2	84,183.56	3,685,556.28	4.17	43.78	3,685,556.28	4.17	-	-	-	43.78	3,685,556.28	4.17
	Sub. Total				28,675,534.29	32.48		28,675,534.28	32.48		-	-		28,675,534.28	32.48
	Sub. Total C				32,728,568.94	37.07		32,728,568.93	37.07		-	-		32,728,568.93	37.07
	JUMLAH KONSTRUKSI (A+B+C)				88,280,606.10	100.00		54,870,985.76	62.15		33,418,620.30	37.85		88,280,606.06	100.00
	Ppn 11 %				9,711,966.67			6,035,808.43			3,676,158.23			9,711,966.67	
	JUMLAH TOTAL				98,002,572.77			60,906,794.18			37,095,778.53			98,002,572.72	
	DIBULATKAN				98,002,000.00			60,908,000.00			37,095,000.00			98,002,000.00	

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

TIPIK PRASETYOWATI, SE, MM
NIP. 19720525 200501 2 008

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MUCHMAMMAD LUKMAN, S.Kom
NIP. 19880816 201212 1 001

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. NIRMALITA


KUSNANTO, ST.
Direktur

Pekalongan, 11 Desember 2025
Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. GRAHA CINTARA

ANDRY CITRA SANTO, S.T., ST.
Direksi

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA			S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	BOBOT (%)
V	PEKERJAAN KUSEN DAUN PINTU & JENDELA														
1	Pek. Pemasangan Kusen Aluminium 4" silver	22.35	m ²		137,296.20	3.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Daun Pintu Strip Aluminium	-	m ²		975,741.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Daun Jendela Rangka Kaca Aluminium	1.74	m ²		706,083.90	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan Kaca Bering tbt. 5 mm	2.68	m ²		218,764.50	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan Kunci Tenam dan Handle Pintu	1.00	set		330,000.00	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan Engsel Pintu	3.00	bh		77,000.00	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Rabancis	6.00	bh		63,000.00	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Castlemen Stay	6.00	set		120,000.00	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total				6,542,444.92	7.41									
VI	PEKERJAAN PLAFOND														
1	Pek. Rangka Plafond Hollow Modul 60x60 cm	4.00	m ²		128,103.79	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Plafond GRC tbt. 5 mm	4.00	m ²		51,463.19	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Lis Gypsum Profil	8.00	m ²		32,828.36	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total				980,894.80	1.11									
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK														
1	Pek. Pemasangan Instalasi Listrik	4.00	titik		130,000.00	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan Stop Kontak Broco	1.00	bh		35,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan Saklar Ganda Broco	1.00	bh		35,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan Lampu LED 12 W	3.00	bh		120,000.00	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan CCTV + Instalasi	17.00	titik		1,079,500.00	20.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan Kabel RG59	100.00	m ²		33,948.52	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total				22,896,351.75	25.71									
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN														
1	Pengecatan Dinding	32.72	m ²		71,228.28	2.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total				2,330,523.88	2.64									
	Sub. Total B				53,995,745.83	61.18					20,576,125.49	23.30		20,576,125.49	23.30
C	PEKERJAAN PEMBUATAN ATAP PARKIR														
I	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Galian Tanah Keras	2.12	m ³		100,043.10	0.24	-	-	-	2.12	212,091.37	0.24	2.12	212,091.37	0.24
2	Pek. Beton Fc' 15 Mpa Umpak	2.88	m ³		1,333,660.86	4.35	-	-	-	2.88	3,840,943.28	4.35	2.88	3,840,943.28	4.35
	Sub. Total				4,053,034.85	4.58					4,053,034.85	4.59		4,053,034.85	4.59
II	PEKERJAAN ATAP														
1	Pek. Besi Hollow Galvaris uk. 5x10 cm tbt. 2 mm	12.00	m ²		88,219.95	1.20	-	-	-	12.00	1,058,639.40	1.20	12.00	1,058,639.40	1.20
2	Pek. Besi Hollow Galvaris uk. 4x8 cm tbt. 1.6 mm	81.50	m ²		80,169.95	7.40	-	-	-	81.50	6,533,850.93	7.40	81.50	6,533,850.93	7.40
3	Pek. Besi Hollow Galvaris uk. 4x4 cm tbt. 1.6 mm	128.91	m ²		54,812.45	6.00	-	-	-	128.91	7,065,872.93	6.00	128.91	7,065,872.93	6.00
4	Pek. Pengelasan	1,536.00	cm		2,709.00	4.70	-	-	-	1,536.00	4,147,200.00	4.70	1,536.00	4,147,200.00	4.70
5	Pek. Pemasangan Atap Galvalume tbt. 0.25 mm	51.78	m ²		108,041.50	6.22	-	-	-	51.78	5,490,828.87	6.22	51.78	5,490,828.87	6.22
6	Pek. Talang	18.69	m ²		37,119.00	0.79	-	-	-	18.69	693,585.90	0.79	18.69	693,585.90	0.79
7	Pek. Pengecatan Besi	43.78	m ²		84,183.56	4.17	-	-	-	43.78	3,685,556.26	4.17	43.78	3,685,556.26	4.17
	Sub. Total				28,875,534.29	32.48					28,875,534.28	32.48		28,875,534.28	32.48
	Sub. Total C				32,728,568.94	37.07					32,728,568.93	37.07		32,728,568.93	37.07
	JUMLAH KONSTRUKSI (A+B+C)				88,290,606.10	100.00					54,870,985.76	62.15		54,870,985.76	62.15
	Ppn 11 %				9,711,968.67						6,035,808.43			6,035,808.43	
	JUMLAH TOTAL				98,002,572.77						60,906,794.19			60,906,794.19	
	DIBULATKAN				98,002,000.00						60,906,000.00			60,906,000.00	


Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen


TIPU PRASETIYOWATI, SE, MM
NIP. 19720525 200501 2 008

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MUHAMMAD LUKMAN, S.Kom
NIP. 19880816 201212 1 001

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. NIRMAL CPTA


KUSRIYANTO, ST
Direktur

Pekalongan, 24 November 2025

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. GRAHA CITRARA


ANDRI CITRA SAPUTRA, W. ST
Direktur