


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026


BULAN KE : I Tanggal : 01 Februari 2026
s/d
28 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37		-	-	17,32	18.116.239,82	13,37	17,32	18.116.239,82	13,37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82		-	-	87,30	20.075.040,83	14,82	87,30	20.075.040,83	14,82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48		-	-	17,33	22.244.392,24	16,42	17,33	22.244.392,24	16,42
4	Pek. Langsiran	M ³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19		-	-	121,95	7.985.271,26	5,89	121,95	7.985.271,26	5,89
	Sub Total				132.585.375,18			-			68.420.944,14			68.420.944,14	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2.900.000,00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		-	-		68.420.944,14	50,50		68.420.944,14	50,50
	Dibulatkan				135.485.000,00			-			68.420.000,00			68.420.000,00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKO M

SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 28 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBA NG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

PERIODE LAPORAN :

BULAN KE : 1
PERIODE : 01 Februari 2026 S/D 28 Februari 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132,585,375.18	97.86	68,420,944.14	50.50
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,900,000.00	2.14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135,485,375.18	100.00	68,420,944.14	50.50
Dibulatkan		135,485,000.00		68,420,000.00	
Prestasi Pekerjaan s/d Bulan Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Bulan ini		50.50	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Bulan ini		50.50	%		
Rencana Pekerjaan s/d Bulan ini		80.85	%		
Terlambat dari Rencana Kerja		(30.35)	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 28 Februari 2026


Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026


MINGGU KE : 1
Tanggal : 01 Februari 2026
s/d
07 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1,046,044.75	17.319	18,116,239.82	13.37									
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229,964.00	87.296	20,075,040.83	14.82									
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1,283,577.16	64.892	83,294,325.69	61.48									
4	Pek. Langsiran	M ³	65,482.43	169.508	11,099,768.85	8.19									
	Sub Total				132,585,375.18			-			-			-	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22									
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150,000.00	1.000	150,000.00	0.11									
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22									
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75,000.00	2.000	150,000.00	0.11									
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2,000,000.00	1.000	2,000,000.00	1.48									
	Sub Total				2,900,000.00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135,485,375.18	100.00		-	-		-	-		-	-
	Dibulatkan				135,485,000.00			-	-		-	-		-	-

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PRTK)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW. S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


PERIODE LAPORAN :

Minggu Ke : 1
Periode : 01 Februari 2026 S/D 07 Februari 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132,585,375.18	97.86	-	-
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,900,000.00	2.14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135,485,375.18	100.00	-	-
Dibulatkan		135,485,000.00		(1,000.00)	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu ini		-	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		-	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		1.08	%		
Terlambat dari Rencana Kerja		(1.08)	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM


SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)


ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 1
Periode : 01 Februari 2026
S/D
07 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE						
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)	BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			1-Feb	8-Feb	15-Feb	22-Feb	1-Mar		
sd	sd	sd	sd	sd					
			7-Feb	14-Feb	21-Feb	28-Feb	7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	45.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22						0.22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11						0.11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22						0.22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11						0.11	
	Pek. Sewa Alat	1.48						1.48	
									0%
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU		-						
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		-						
	DEVISIASI		(1.08)						
	KETERANGAN		Terlambat						

Pekalongan, 07 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTR)


ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002


Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Minggu	
				TANGGAL : 01 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	orang			
3	TNI	4 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Senin	
				TANGGAL : 02 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	orang			
3	TNI	6 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)					
Dibuat Oleh : Pelaksana					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBALE, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : I (Satu)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Selasa
		-		TANGGAL : 03 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	orang		
2	TUKANG	1 orang		
3	TNI	7 orang		
4				
5				
CUACA		WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah		Mulai	07.00 WIB	
Hujan				
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah				
Cerah		Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan		Pelaksana		
(PPTK)				
				
ENI PURWANTI, S.STP		IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002		Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Rabu	
				TANGGAL : 04 Februari 2026	
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	9 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]


KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Jumat	
				TANGGAL : 06 Februari 2026	
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
	PEKERJA	orang			
	TUKANG	orang			
	TNI	2 orang			
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)					
Dibuat Oleh : Pelaksana					
					
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026


MINGGU KE : II
Tanggal : 08 Februari 2026
s/d
14 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1,046,044.75	17.319	18,116,239.82	13.37				1.18	1,229,730.21	0.91	1.18	1,229,730.21	0.91
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229,964.00	87.296	20,075,040.83	14.82				2.10	483,797.11	0.36	2.10	483,797.11	0.36
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1,283,577.16	64.892	83,294,325.69	61.48				-	-	-	-	-	-
4	Pek. Langsiran	M ¹	65,482.43	169.508	11,099,768.85	8.19				3.28	214,742.75	0.16	3.28	214,742.75	0.16
	Sub Total				132,585,375.18			-			1,928,270.07			1,928,270.07	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22				-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150,000.00	1.000	150,000.00	0.11				-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22				-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75,000.00	2.000	150,000.00	0.11				-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2,000,000.00	1.000	2,000,000.00	1.48				-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2,900,000.00			-			-	-		-	-
	Jumlah Biaya Konstruksi				135,485,375.18	100.00		-			1,928,270.07	1.42		1,928,270.07	1.42
	Dibulatkan				135,485,000.00			-			1,928,000.00			1,928,000.00	

Disetujui & Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S. Sos. M. Si
NIP. 19680709 1 99003 1 008

Diperiksa Oleh:
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 14 Februari 2026
Dibuat Oleh:
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


PERIODE LAPORAN :

Minggu Ke : 2
Periode : 08 Februari 2026 S/D 14 Februari 2026


Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132,585,375.18	97.86	1,928,270.07	1.42
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,900,000.00	2.14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135,485,375.18	100.00	1,928,270.07	1.42
Dibulatkan		135,485,000.00		1,928,000.00	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu ini		1.42	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		1.42	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		17.67	%		
Terlambat dari Rencana Kerja		(16.25)	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM


SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)


ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 14 Februari 2026

Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 2
Periode : 08 Februari 2026
S/D
14 Februari 2026


NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE						
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)	BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22					0.22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11					0.11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22					0.22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11					0.11		
	Pek. Sewa Alat	1.48					1.48		
								0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42					
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42					
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)					
KETERANGAN			Terlambat						

Pekalongan, 14 Februari 2026


Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(BPTK)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
					MINGGU KE	: II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI	: Minggu
					TANGGAL	: 08 Februari 2026
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGA						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME		
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	1.18		
2	TUKANG	1 orang				
3	TNI	13 orang				
CUACA			WAKTU	JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai	07.00 WIB		
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah						
Cerah			Selesai	17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH		
1						
2			Batu Belah	2.0		
3			Portland Sement	20		
4			Pasir Pasang (Pasir Muntilan)	1.63		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :				Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan				Pelaksana		
(PRTK)						
ENI PURWANTI, S.STP				IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002				Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : II (Dua)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Senin	
		-			TANGGAL : 09 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGA						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		1.05	
2	TUKANG	1 orang				
3	TNI	13 orang				
4						
5						
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2			Sirtu		17.43	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Selasa
		-		TANGGAL	: 10 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		1.05
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN	TMMD		LAPORAN HARIAN
-		MINGGU KE : II (Dua)	
PEKERJAAN	PENGECORAN JALAN	HARI : Rabu	
-		TANGGAL : 11 Februari 2026	
LOKASI	BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN	2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE			
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsir
2	TUKANG	1 orang	
3	TNI	13 orang	
4			
5			
	CUCA		WAKTU
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)			JAM
cerah		Mulai	07.00 WIB
Hujan		Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			
cerah		Selesai	17.00 WIB
Cerah			
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan	Pelaksana		
(PPTK)			
ENI PURWANTI, S.STP	IHALAUW GARRY HERLAMBAENG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002	Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN	HARI : Kamis	
		-	TANGGAL : 12 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
No	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsirani	1.09
2	TUKANG	1 orang		
3	TNI	11 orang		
4				
5				
CUACA			WAKTU	JAM
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah			Mulai	07.00 WIB
Hujan			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)				
cerah			Selesai	17.00 WIB
Cerah				
No	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan		Pelaksana		
(PPTK)				
ENI PURWANTI, S.STP		IHALAUW GARRY HERLAMBALE, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002		Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Sabtu
		-		TANGGAL	: 14 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGA					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran		1.09
	TUKANG	1 orang			
	TNI	11 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026


MINGGU KE : III
Tanggal : 15 Februari 2026
s/d
21 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1,046,044.75	17.319	18,116,239.82	13.37	1.18	1,229,730.21	0.91	14.63	15,303,843.90	11.30	15.81	16,533,574.11	12.20
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229,964.00	87.296	20,075,040.83	14.82	2.10	483,797.11	0.36	47.17	10,847,840.25	8.01	49.28	11,331,637.36	8.36
##	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1,283,577.16	64.892	83,294,325.69	61.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	Pek. Langsiran	M ³	65,482.43	169.508	11,099,768.85	8.19	3.28	214,742.75	0.16	61.80	4,046,952.08	2.99	65.08	4,261,694.83	3.15
	Sub Total				132,585,375.18			1,928,270.07			30,198,636.23			32,126,906.30	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150,000.00	1.000	150,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75,000.00	2.000	150,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2,000,000.00	1.000	2,000,000.00	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2,900,000.00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135,485,375.18	100.00		1,928,270.07	1.42		30,198,636.23	22.29		32,126,906.30	23.71
	Dibulatkan				135,485,000.00			1,928,000.00			30,198,000.00			32,126,000.00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PTTK)

ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 21 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


PERIODE LAPORAN :

Minggu Ke : 3
Periode : 15 Februari 2026 S/D 21 Februari 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	32.126.906,30	23,71
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	32.126.906,30	23,71
Dibulatkan		135.485.000,00		32.126.000,00	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu ini		23,71	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		23,71	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		35,77	%		
Terlambat dari Rencana Kerja		(12,06)	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM


SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)


ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 21 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 3
Periode : 15 Februari 2026
S/D
21 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE						
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)	BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22						0.22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11						0.11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22						0.22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11						0.11	
	Pek. Sewa Alat	1.48						1.48	0%
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42	22.29				
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42	23.71				
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)	(12.06)				
KETERANGAN			Terlambat	Terlambat					

Pekalongan, 21 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI L. S. STP
NIP. 19860804 200412 2 002


Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN
			MINGGU KE	: III (Tiga)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN	HARI	: Minggu	
			TANGGAL	: 15 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	7.32	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran	10.30	
3	TNI	12 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Batu Belah	1.48	
3			Portland Sement	20.68	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : III (Tiga)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Senin	
				TANGGAL : 16 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	7.32	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran	10.30	
3	TNI	12 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Tennis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : III (Tiga)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Rabu	
		-			TANGGAL : 18 Februari 2026	
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		12.00	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran		10.30	
3	TNI	12 orang				
4						
5						
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		MINGGU KE : III (Tiga)	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		HARI : Kamis	
TAHUN ANGGARAN		2026		TANGGAL : 19 Februari 2026	
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat	12.00	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran	10.30	
3	TNI	12 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE :	III (Tiga)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI :	Jumat
		-			TANGGAL :	20 Februari 2026
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGALE						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME		
	PEKERJA	orang				
	TUKANG	orang				
	TNI	2 orang				
CUACA			WAKTU	JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai	07.00 WIB		
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah						
Cerah			Selesai	17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PFTK) 			Dibuat Oleh : Pelaksana 			
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALLAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : III (Tiga)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Sabtu	
				TANGGAL : 21 Februari 2026	
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat	12.00	
	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran	10.30	
	TNI	12 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE : IV
Tanggal : 22 Februari 2026
s/d
28 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1,046,044.75	17.319	18,116,239.82	13.37	15.81	16,533,574.11	12.20	1.51	1,582,665.71	1.17	17.32	18,116,239.82	13.37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229,964.00	87.296	20,075,040.83	14.82	49.28	11,331,637.36	8.36	38.02	8,743,403.47	6.45	87.30	20,075,040.83	14.82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1,283,577.16	64.892	83,294,325.69	61.48	-	-	-	17.33	22,244,392.24	16.42	17.33	22,244,392.24	16.42
4	Pek. Langsiran	M ³	65,482.43	169.508	11,099,768.85	8.19	65.08	4,261,694.83	3.15	56.86	3,723,576.43	2.75	121.95	7,985,271.26	5.89
	Sub Total				132,585,375.18			32,126,906.30			36,294,037.84			68,420,944.14	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150,000.00	1.000	150,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75,000.00	2.000	150,000.00	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2,000,000.00	1.000	2,000,000.00	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2,900,000.00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135,485,375.18	100.00		32,126,906.30	23.71		36,294,037.84	26.79		68,420,944.14	50.50
	Dibulatkan				135,485,000.00			32,126,000.00			36,294,000.00			68,420,000.00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai DPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860801 200412 2 002

Pekalongan, 28 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

PERIODE LAPORAN :

Minggu Ke : 4
Periode : 22 Februari 2026 S/D 28 Februari 2026


Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	68.420.944,14	50,50
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	-	-

Jumlah Biaya Konstruksi	135.485.375,18	100,00	68.420.944,14	50,50
Dibulatkan	135.485.000,00		68.420.000,00	

Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu	23,71	%
Prestasi Pekerjaan Minggu ini	26,79	%
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini	50,50	%
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini	80,85	%
Terlambat dari Rencana Kerja	(30,35)	%

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)


ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 28 Februari 2026

Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 4
Periode : 22 Februari 2026
S/D
28 Februari 2026


NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22						0.22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11						0.11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22						0.22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11						0.11	
	Pek. Sewa Alat	1.48						1.48	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42	22.29	26.79			
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42	23.71	50.50			
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)	(12.06)	(30.35)			
KETERANGAN			Terlambat	Terlambat	Terlambat	Terlambat			

Pekalongan, 28 Februari 2026



Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002



Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAANG S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 1105005159088

[illegible]

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI	: Senin
		-			TANGGAL	: 23 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang				
2	TUKANG	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		13.00	
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa		9.00	
4			Pek. Langsiran		11.00	
5						
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2			Beton Ready Mix		9.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Selasa
		-		TANGGAL	: 24 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGA					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat	12.02	
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	8.33	
4			Pek. Langsiran	12.00	
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Beton Ready Mix	8.33	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Kamis
		-		TANGGAL	: 26 Februari 2026
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGA					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran	11.00	
2	TUKANG	1 orang	-	-	
3	TNI	12 orang			
4					
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


[illegible]

[illegible]

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

BULAN KE : II Tanggal : 01 Maret 2026
s/d
07 Maret 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37	17,32	18.116.239,82	13,37	-	-	-	17,32	18.116.239,82	13,37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82	87,30	20.075.040,83	14,82	-	-	-	87,30	20.075.040,83	14,82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48	17,33	22.244.392,24	16,42	47,56	61.049.933,45	45,06	64,89	83.294.325,69	61,48
4	Pek. Langsiran	M ³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19	121,95	7.985.271,26	5,89	47,56	3.114.497,59	2,30	169,51	11.099.768,85	8,19
	Sub Total				132.585.375,18			68.420.944,14			64.164.431,04			132.585.375,18	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11	-	-	-	1,00	150.000,00	0,11	1,00	150.000,00	0,11
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11	-	-	-	2,00	150.000,00	0,11	2,00	150.000,00	0,11
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48	-	-	-	1,00	2.000.000,00	1,48	1,00	2.000.000,00	1,48
	Sub Total				2.900.000,00			-			2.900.000,00			2.900.000,00	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		68.420.944,14	50,50		67.064.431,04	49,50		135.485.375,18	100,00
	Dibulatkan				135.485.000,00			68.420.000,00			67.064.000,00			135.485.000,00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

PERIODE LAPORAN :

BULAN KE : II
PERIODE : 01 Maret 2026 S/D 07 Maret 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132,585,375.18	97.86	132,585,375.18	97.86
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,900,000.00	2.14	2,900,000.00	2.14
Jumlah Biaya Konstruksi		135,485,375.18	100.00	135,485,375.18	100.00
Dibulatkan		135,485,000.00		135,485,000.00	
Prestasi Pekerjaan s/d Bulan Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Bulan ini		100.00	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Bulan ini		100.00	%		
Rencana Pekerjaan s/d Bulan ini		100.00	%		
Sesuai Rencana Kerja		-	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PETK)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Maret 2026

Dibuat Oleh :
Pelaksana


IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE : V Tanggal : 01 Maret 2026
s/d
07 Maret 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1,046,044.75	17.319	18,116,239.82	13.37	17.32	18,116,239.82	13.37	-	-	-	17.32	18,116,239.82	13.37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229,964.00	87.296	20,075,040.83	14.82	87.30	20,075,040.83	14.82	-	-	-	87.30	20,075,040.83	14.82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1,283,577.16	64.892	83,294,325.69	61.48	17.33	22,244,392.24	16.42	47.56	61,049,933.45	45.06	64.89	83,294,325.69	61.48
4	Pek. Langsiran	M ³	65,482.43	169.508	11,099,768.85	8.19	121.95	7,985,271.26	5.89	47.56	3,114,497.59	2.30	169.51	11,099,768.85	8.19
	Sub Total				132,585,375.18			68,420,944.14			64,164,431.04			132,585,375.18	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	4.00	300,000.00	0.22	4.00	300,000.00	0.22
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150,000.00	1.000	150,000.00	0.11	-	-	-	1.00	150,000.00	0.11	1.00	150,000.00	0.11
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75,000.00	4.000	300,000.00	0.22	-	-	-	4.00	300,000.00	0.22	4.00	300,000.00	0.22
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75,000.00	2.000	150,000.00	0.11	-	-	-	2.00	150,000.00	0.11	2.00	150,000.00	0.11
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2,000,000.00	1.000	2,000,000.00	1.48	-	-	-	1.00	2,000,000.00	1.48	1.00	2,000,000.00	1.48
	Sub Total				2,900,000.00			-			2,900,000.00			2,900,000.00	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135,485,375.18	100.00		68,420,944.14	50.50		67,064,431.04	49.50		135,485,375.18	100.00
	Dibulatkan				135,485,000.00			68,420,000.00			67,064,000.00			135,485,000.00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM




SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)



ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLABANG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

PERIODE LAPORAN :

Minggu Ke : 5
Periode : 01 Maret 2026 S/D 07 Maret 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132,585,375.18	97.86	132,585,375.18	97.86
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2,900,000.00	2.14	2,900,000.00	2.14

Jumlah Biaya Konstruksi	135,485,375.18	100.00	135,485,375.18	100.00
Dibulatkan	135,485,000.00		135,485,000.00	

Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu	50.50	%
Prestasi Pekerjaan Minggu ini	49.50	%
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini	100.00	%
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini	100.00	%
Sesuai Rencana Kerja	-	%

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Maret 2026

Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 5
Periode : 01 Maret 2026
S/D
07 Maret 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64		
									60 HARI KALENDER
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN							50%	
	Pek. Core Drill	0.22					0.22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11					0.11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22					0.22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11					0.11		
	Pek. Sewa Alat	1.48					1.48		
								0%	
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU			1.42	22.29	26.79	49.50		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		-	1.42	23.71	50.50	100.00		
	DEVISIASI		(1.08)	(16.25)	(12.06)	(30.35)	-		
	KETERANGAN		Terlambat	Terlambat	Terlambat	Terlambat			

Pekalongan, 07 Maret 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM




SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)






ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002



Dibuat Oleh :
Pelaksana





IHALAUW GARRY HERLAMBANG. S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		MINGGU KE : V (Lima)	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		HARI : Minggu	
TAHUN ANGGARAN		2026		TANGGAL : 01 Maret 2026	
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	16.00	
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
CUACA					
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)			WAKTU	JAM	
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1			Beton Ready Mix	16.00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :					
Pejabat Teknis Kegiatan					
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP					
NIP. 19860804 200412 2 002					
Dibuat Oleh :					
Pelaksana					
					
IHALAUW GARRY HERLAMBANG, S.SOS					
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884					



KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Senin	
				TANGGAL : 02 Maret 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	16.00	
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Beton Ready Mix	16.00	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Selasa	
				TANGGAL : 03 Maret 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	15.56	
4					
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Beton Ready Mix	15.56	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Rabu	
				TANGGAL : 04 Maret 2026	
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
4			Pek. Langsiran	24.00	
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PRTK)					
Dibuat Oleh : Pelaksana					
					
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : V (Lima)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Kamis
		-		TANGGAL : 05 Maret 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGAJAL				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran	23.56
2	TUKANG	1 orang	-	-
3	TNI	12 orang		
4				
5				
CUACA			WAKTU	JAM
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah			Mulai	07.00 WIB
Hujan				
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
cerah				
Cerah			Selesai	17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan		Pelaksana		
(PPTK)				
ENI PURWANTI, S.STP		IHALAUW GARRY HERLAMBAJANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002		Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Sabtu	
		-			TANGGAL : 07 Maret 2026	
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
	PEKERJA	1 orang	Pek. Core Drill		4.00	
	TUKANG	1 orang	Pek. Mobilisasi Core Drill		1.00	
	TNI	12 orang	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton		4.00	
			Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar		2.00	
			Pek. Sewa Alat		1.00	
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI













TAHUN ANGGARAN

TMMD SENGKUYUNG TAHAP I TA 2026

PENGECORAN JALAN

KELURAHAN BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN


2026

NO	NAMA	JENIS TENAGA	FEBRUARI																												MARET							JML	BANYAKNYA PERHARI	JUMLAH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7						
1	Ibrahim	PEKERJA				1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	27	110.000,00	2.970.000,00	1 		
2	Jumaedi	TUKANG			1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	27	130.000,00	3.510.000,00	2 		
3	Argo Riyono	TNI		1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	28	30.000,00	840.000,00	3 		
4	Alexsius Ngoranubun	TNI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34	30.000,00	1.020.000,00	4 		
5	Aloisius Jawa	TNI	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	32	30.000,00	960.000,00	5 		
6	Moh. Supriyadirin	TNI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	34	30.000,00	1.020.000,00	6 		
7	Heri Irawan	TNI		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	28	30.000,00	840.000,00	7 		
8	M Sholihin Anwar	TNI	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	30	30.000,00	900.000,00	8 		
9	Adi Santika Perdian	TNI			1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	28	30.000,00	840.000,00	9 		
10	Muhammad Ali Muhtar	TNI					1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	26	30.000,00	780.000,00	10 		
11	Suwono	TNI							1	1	1	1	1	1		1	1			1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	21	30.000,00	630.000,00	11 		
12	Munandar	TNI					1		1	1	1	1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	23	30.000,00	690.000,00	12 		
13	Akhmad Subkhi	TNI								1	1	1	1			1		1		1			1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	19	30.000,00	570.000,00	13 		
14	Nurcahyo	TNI			1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	28	30.000,00	840.000,00	14 		
15	Dany Rahmawan	TNI				1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	27	30.000,00	810.000,00	15 		
																																									17.220.000,00		

Mengetahui :

Pejabat Teknis Kegiatan

(PPTK)



ENI PURWANTI, S.STP

NIP. 19860804 200412 2 002

Pekalongan, 07 Maret 2026

Dibuat Oleh :




IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS

Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

PERIODE LAPORAN :
BULAN KE : 1
PERIODE : 11 Februari 2026 S/D 10 Maret 2026
Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	132.585.375,18	97,86
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	2.900.000,00	2,14
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	135.485.375,18	100,00
Dibulatkan		135.485.000,00		135.485.000,00	

Prestasi Pekerjaan s/d Bulan Lalu	-	%
Prestasi Pekerjaan Bulan ini	100,00	%
Prestasi Pekerjaan s/d Bulan ini	100,00	%
Rencana Pekerjaan s/d Bulan ini	80,85	%
Mendahului Rencana Pekerjaan	19,15	%

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008


Pekalongan, 10 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

BULAN KE : 1
Tanggal : 11 Februari 2026
s/d
10 Maret 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37				17,32	18.116.239,82	13,37	17,32	18.116.239,82	13,37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82				87,30	20.075.040,83	14,82	87,30	20.075.040,83	14,82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48				64,89	83.294.325,69	61,48	64,89	83.294.325,69	61,48
4	Pek. Langsiran	M³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19				169,51	11.099.768,85	8,19	169,51	11.099.768,85	8,19
	Sub Total				132.585.375,18			-			132.585.375,18			132.585.375,18	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22									
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11				4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22				1,00	150.000,00	0,11	1,00	150.000,00	0,11
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11				4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48				2,00	150.000,00	0,11	2,00	150.000,00	0,11
	Sub Total									1,00	2.000.000,00	1,48	1,00	2.000.000,00	1,48
	Jumlah Biaya Konstruksi				2.900.000,00			-			2.900.000,00			2.900.000,00	
	Dibulatkan				135.485.375,18	100,00		-			135.485.375,18	100,00		135.485.375,18	100,00
					135.485.000,00			-			135.485.000,00			135.485.000,00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan


ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Pekalongan, 10 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIE SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

PERIODE LAPORAN :
Minggu Ke : 1
Periode : 11 Februari 2026 S/D 17 Februari 2026
Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	1.928.270,07	1,42
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	1.928.270,07	1,42
Dibulatkan		135.485.000,00		1.928.000,00	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		-	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu ini		1,42	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		1,42	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		1,08	%		
Mendahului Rencana Pekerjaan		0,35	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008


Pekalongan, 17 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli


MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN.S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE : 1
Tanggal : 11 Februari 2026
s/d
17 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37									
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82				1,18	1.229.730,21	0,91	1,18	1.229.730,21	0,91
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48				2,10	483.797,11	0,36	2,10	483.797,11	0,36
4	Pek. Langsiran	M ³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19				-	-	-	-	-	-
	Sub Total				132.585.375,18			-		3,28	214.742,75	0,16	3,28	214.742,75	0,16
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN										1.928.270,07			1.928.270,07	
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22									
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11				-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22				-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11				-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48				-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2.900.000,00										
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		-							
	Dibulatkan							-			1.928.270,07	1,42		1.928.270,07	1,42
					135.485.000,00			-			1.928.000,00			1.928.000,00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

RWT KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Pekalongan, 17 Februari 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli


KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 1
Periode : 11 Februari 2026
S/D
17 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			11-Feb sd 17-Feb	18-Feb sd 24-Feb	25-Feb sd 03-Mar	04-Mar sd 10-Mar	11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,03	15,37		
	Pek. Langsiran	8,19	0,41	2,05	2,05	2,05	1,61	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22					0,22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11					0,11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22					0,22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11					0,11		
	Pek. Sewa Alat	1,48					1,48	0%	
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU		1,42						
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,42						
	DEVISIASI		0,35						
	KETERANGAN		Mendahului						

Pekalongan, 17 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PP-KOM



SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan



DWI KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan



ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli




MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

PERIODE LAPORAN :
Minggu Ke : 2
Periode : 18 Februari 2026 S/D 24 Februari 2026
Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	32.126.906,30	23,71
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	32.126.906,30	23,71
Dibulatkan		135.485.000,00		32.126.000,00	

Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu	1,42	%
Prestasi Pekerjaan Minggu ini	22,29	%
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini	23,71	%
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini	17,67	%
Mendahului Rencana Pekerjaan	6,04	%

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Pekalongan, 24 Februari 2026

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli



MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE : 2
Tanggal : 18 Februari 2026
s/d
24 Februari 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37	1,18	1.229.730,21	0,91	14,63	15.303.843,90	11,30	15,81	16.533.574,11	12,20
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82	2,10	483.797,11	0,36	47,17	10.847.840,25	8,01	49,28	11.331.637,36	8,36
##	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##	Pek. Langsiran	M³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19	3,28	214.742,75	0,16	61,80	4.046.952,08	2,99	65,08	4.261.694,83	3,15
	Sub Total				132.585.375,18			1.928.270,07			30.198.636,23			32.126.906,30	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2.900.000,00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		1.928.270,07	1,42		30.198.636,23	22,29		32.126.906,30	23,71
	Dibulatkan				135.485.000,00			1.928.000,00			30.198.000,00			32.126.000,00	

Pekalongan, 24 Februari 2026

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 2
Periode : 18 Februari 2026
S/D
24 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			11-Feb sd 17-Feb	18-Feb sd 24-Feb	25-Feb sd 03-Mar	04-Mar sd 10-Mar	11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m							100%	
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34				
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,03	15,37		
	Pek. Langsiran	8,19	0,41	2,05	2,05	2,05	1,61	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22					0,22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11					0,11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22					0,22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11					0,11		
	Pek. Sewa Alat	1,48					1,48	0%	
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU		1,42	22,29					
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,42	23,71					
	DEVISIASI		0,35	6,04					
	KETERANGAN		Mendahului	Mendahului					

Pekalongan, 24 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si

NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN, ST

NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA

NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.


Tenaga Ahli

PERIODE LAPORAN :
Minggu Ke : 3
Periode : 25 Februari 2026 S/D 03 Maret 2026

Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	68.420.944,14	50,50
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	-	-
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	68.420.944,14	50,50
Dibulatkan		135.485.000,00		68.420.000,00	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		23,71	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu Ini		26,79	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		50,50	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		35,77	%		
Mendahului Rencana Pekerjaan		14,73	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Pekalongan, 03 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli




MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026


MINGGU KE : 3
Tanggal : 25 Februari 2026
s/d
03 Maret 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37	15,81	16.533.574,11	12,20	1,51	1.582.665,71	1,17	17,32	18.116.239,82	13,37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82	49,28	11.331.637,36	8,36	38,02	8.743.403,47	6,45	87,30	20.075.040,83	14,82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48	-	-	-	17,33	22.244.392,24	16,42	17,33	22.244.392,24	16,42
4	Pek. Langsiran	M ³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19	65,08	4.261.694,83	3,15	56,86	3.723.576,43	2,75	121,95	7.985.271,26	5,89
	Sub Total				132.585.375,18			32.126.906,30			36.294.037,84			68.420.944,14	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2.900.000,00			-			-			-	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		32.126.906,30	23,71		36.294.037,84	26,79		68.420.944,14	50,50
	Dibulatkan				135.485.000,00			32.126.000,00			36.294.000,00			68.420.000,00	

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Pekalongan, 03 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

Minggu Ke : 3
Periode : 25 Februari 2026
S/D
03 Maret 2026


Pekalongan, 03 Maret 2026

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

PERIODE LAPORAN :
Minggu Ke : 4
Periode : 04 Maret 2026 S/D 10 Maret 2026
Kegiatan : TMMD
Pekerjaan : PENGECORAN JALAN
Lokasi : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
A	PEKERJAAN JALAN	132.585.375,18	97,86	132.585.375,18	97,86
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN	2.900.000,00	2,14	2.900.000,00	2,14
Jumlah Biaya Konstruksi		135.485.375,18	100,00	135.485.375,18	100,00
Dibulatkan		135.485.000,00		135.485.000,00	
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu Lalu		50,50	%		
Prestasi Pekerjaan Minggu Ini		49,50	%		
Prestasi Pekerjaan s/d Minggu ini		100,00	%		
Rencana Pekerjaan s/d Minggu ini		80,85	%		
Mendahului Rencana Pekerjaan		19,15	%		

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Pekalongan, 10 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli



MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE : 4
Tanggal : 04 Maret 2026
s/d
10 Maret 2026

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
							VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN JALAN														
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m														
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m														
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m														
1	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	M ³	1.046.044,75	17,319	18.116.239,82	13,37	17,32	18.116.239,82	13,37	-	-	-	17,32	18.116.239,82	13,37
2	Pek. Urugan Sirtu Padat	M ³	229.964,00	87,296	20.075.040,83	14,82	87,30	20.075.040,83	14,82	-	-	-	87,30	20.075.040,83	14,82
3	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	M ²	1.283.577,16	64,892	83.294.325,69	61,48	17,33	22.244.392,24	16,42	47,56	61.049.933,45	45,06	64,89	83.294.325,69	61,48
4	Pek. Langsiran	M ³	65.482,43	169,508	11.099.768,85	8,19	121,95	7.985.271,26	5,89	47,56	3.114.497,59	2,30	169,51	11.099.768,85	8,19
	Sub Total				132.585.375,18			68.420.944,14			64.164.431,04			132.585.375,18	
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN														
1	Pek. Core Drill	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
2	Pek. Mobilisasi Core Drill	Ls	150.000,00	1,000	150.000,00	0,11	-	-	-	1,00	150.000,00	0,11	1,00	150.000,00	0,11
3	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	Spesimen	75.000,00	4,000	300.000,00	0,22	-	-	-	4,00	300.000,00	0,22	4,00	300.000,00	0,22
4	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	Ls	75.000,00	2,000	150.000,00	0,11	-	-	-	2,00	150.000,00	0,11	2,00	150.000,00	0,11
5	Pek. Sewa Alat	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,48	-	-	-	1,00	2.000.000,00	1,48	1,00	2.000.000,00	1,48
	Sub Total				2.900.000,00			-			2.900.000,00			2.900.000,00	
	Jumlah Biaya Konstruksi				135.485.375,18	100,00		68.420.944,14	50,50		67.064.431,04	49,50		135.485.375,18	100,00
	Dibulatkan				135.485.000,00			68.420.000,00			67.064.000,00			135.485.000,00	

Pekalongan, 10 Maret 2026
Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN. ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 4
Periode : 04 Maret 2026
S/D
10 Maret 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			11-Feb sd 17-Feb	18-Feb sd 24-Feb	25-Feb sd 03-Mar	04-Mar sd 10-Mar	11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,08	15,37		
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22							
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11							
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22							
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11							
	Pek. Sewa Alat	1,48							
								0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU			1,42	22,29	26,79	49,50			
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1,42	23,71	50,50	100,00			
DEVISIASI			0,35	6,04	14,73	19,15			
KETERANGAN			Mendahului	Mendahului	Mendahului	Mendahului			

Pekalongan, 10 Maret 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN. ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli