



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Dwi Purwanto, SKM,M.A.P

Unit Kerja : RSUD Bendan Kota Pekalongan

Jabatan : Kasi Penunjang Pelayanan Non Medik dan Pengembangan
Pelayanan Penunjang

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 2 RSUD Bendan Kota Pekalongan

Sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PPKom) untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL (BLUD) dengan Penyedia PT Hayuningrat Environment Consultant dan nilai kontrak Rp. 490.000.000, menerangkan bahwa :

1. Dokumen Persyaratan Penyedia atau lembar data kualifikasi
2. Daftar kuantitas dan harga
3. Gambar Rancangan Pekerjaan
4. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Dokumen Penawaran Administratif
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan
7. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
8. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
9. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
10. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
11. Surat Perjanjian Kemitraan;
12. Surat Perjanjian Swakelola;
13. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
14. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
15. Surat Jaminan Uang Muka
16. Surat Jaminan Pemeliharaan
17. Surat Tagihan
18. Surat Perintah Membayar

19. Surat Perintah Pencairan Dana
20. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
21. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
22. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
23. Berita Acara Serah Terima Sementara
24. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

Bahwa untuk dokumen diatas sebagian bukan merupakan metode e purchasing, dan sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Pekalongan, 4 Mei 2026

Untuk dan atas nama RSUD Benda Kota Pekalongan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Edy Dwi Purwanto, SKM, M.A.P
NIP.19800108 200501 1 006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
 Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222

Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 023/KONST.DAK/XII/2025

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (24 – 12 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sukohadi, A.Md.	Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
2	dr. Rikza Dini	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
3	Agneswida Rahma D, ST.	TimTeknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
4	Aditya Nugraha, ST.	TimTeknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
5	Faezal Arifin, Amd	TimTeknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
6	Much. Nasrudin S.Tr. T.	TimTeknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
7	Heru Prabowo, Amd	TimTeknis Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)	
8	Budi Utomo, ST,.MT.	Team Leader Konsultan Pengawas PT. VASTUDHITA KONSULTAN TEKNIK	
9	Yogi Priyambodo	Direktur Kontraktor Pelaksana PT. BERKAH INSAN PERMADANI	

Telah mengadakan Pemeriksaan Kemajuan Prestasi Fisik Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK) Tahun Anggaran 2025, dengan bobot progress pekerjaan sebesar 100,00 %, Hasil pemeriksaan kemajuan prestasi fisik pekerjaan terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi
R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK)



SUKOHADI, S.T.
NIP. 19780212 200604 1 005



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN

Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51119 Telepon (0285) 437222 Faksimile (0285) 437222
Pos-el: rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/>

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR : 024/KONST.DAK/XII/2025

TANGGAL : 24 Desember 2025

HASIL PEMERIKSAAN KEMAJUAN PRESTASI FISIK

Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi

R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK BOBOT	MC.0 BOBOT	MC.1 BOBOT	MC.100 BOBOT	BOBOT REALISASI
I	REHABILITASI RUANG CT SCAN					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,491	1,491	1.973	1.973	1.973
B	PEKERJAAN STRUKTUR					
B.1	PEKERJAAN TANAH, PASIR DAN BATU	0,214	0,214	0.196	0.196	0.196
B.2	PEKERJAAN PONDASI	0,450	0,450	0.441	0.441	0.441
B.3	PEKERJAAN BETON BERTULANG	2,713	2,713	2.298	3.911	3.911
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
C.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	2,856	2,856	1.367	1.367	1.367
C.2	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3,861	3,861	1.219	0.958	0.958
C.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN PARTISI	9,228	9,228	10.919	10.673	10.673
C.4	PEKERJAAN PLAFOND	2,873	2,873	0.461	0.465	0.465
C.5	PEKERJAAN PENGECATAN	0,769	0,769	1.418	0.652	0.652
C.6	PEKERJAAN SANITARY	-	-	0.151	0.151	0.151
D	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING					
D.1	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK	2,000	2,000	2.182	2.182	2.182
D.2	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	0,568	0,568	0.672	0.672	0.672
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH	1,984	1,984	3.291	3.973	3.973
D.4	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER	12,401	12,401	13.233	12.762	12.762
D.5	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY	0,816	0,816	1.273	1.273	1.273
D.6	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK	0,658	0,658	0.753	0.753	0.753
D.7	PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN	0,369	0,369	0.532	0.394	0.394
D.8	PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON	0,032	0,032	0.197	0.067	0.067
D.9	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,579	0,579	0.743	0.604	0.604
D.10	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	0,201	0,201	0.448	0.302	0.302
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER	0,095	0,095	0.095	0.095	0.095
D.12	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR & AIR BERSIH	-	-	0.296	0.296	0.296

II	REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,600	1,600	1.991	1.991	1.991
B	PEKERJAAN STRUKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	3,456	3,456	2.101	2.105	2.105
B.2	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0,929	0,929	2.028	1.860	1.860
B.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN PARTISI	10,265	10,265	8.897	8.790	8.790
B.4	PEKERJAAN PLAFOND	2,489	2,489	2.778	2.998	2.998
B.5	PEKERJAAN PENGECATAN	1,846	1,846	1.309	1.359	1.359
C	PEKERJAAN TEMPAT AHU					
C.1	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA	3,233	3,233	2.959	2.805	2.805
C.2	PEKERJAAN RANGKA ATAP	1,133	1,133	1.604	1.539	1.539
C.3	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan PARTISI	0,265	0,265	0.284	0.260	0.260
C.4	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	0,410	0,410	0.829	0.838	0.838
C.5	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	0,169	0,169	0.167	0.167	0.167
C.6	PEKERJAAN PLAFOND	0,090	0,090	0.067	0.067	0.067
D	PEKERJAAN TEMPAT AHU					
D.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	0,031	0,031	0.065	0.065	0.065
D.2	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK	24,535	24,535	24.859	25.070	25.070
D.3	PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH	0,775	0,775	0.775	0.775	0.775
D.4	PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER	1,935	1,935	1.967	2.095	2.095
D.5	PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY	0,265	0,265	0.265	0.309	0.309
D.6	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK	0,265	0,265	0.843	0.950	0.950
D.7	PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN	0,413	0,413	0.522	0.432	0.432
D.8	PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM	0,245	0,245	0.399	0.315	0.315
D.9	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	0,579	0,579	0.706	0.725	0.725
D.10	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	0,146	0,146	0.293	0.190	0.190
D.11	PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER	0,128	0,128	0.132	0.132	0.132
Jumlah Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pekalongan, 24 Desember 2025

Diperiksa Oleh :

Tim Teknis


Pekerjaan Pengembangan Rumah Sakit Rehabilitasi

R. CT SCAN & Rehabilitasi R. CYTOTOXIC (DAK) TA.2025

1. **Agneswida Rahma D, ST.**
Tim Teknis

1. 
.....

2. **Aditya Nugraha, ST.**
Tim Teknis

2. 
.....

3. **Faezal Arifin, Amd**
Tim Teknis

3. 
.....

4. **Much. Nasrudin S.Tr. T.**
Tim Teknis

4. 
.....

5. **Heru Prabowo, Amd**
Tim Teknis

5. 
.....

Unsur Terkait :

6. **Budi Utomo, ST,.MT.**
Team Leader
PT. VASTUDHITA Konsultan Teknik

6. 
.....

7. **Yogi Priyambodo**
Direktur
PT. BERKAH INSAN PERMADANI

7. 
.....
BERKAH INSAN PERMADANI