

DANA APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEKERJAAN : REHABILITASI SHELTER ANAK	Nomor : B/2788 /000. 3.2/ 2025 Tanggal : 18 SEPTEMBER 2025 Lampiran : Daftar Hadir Pemeriksaan

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (18-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan pengawas pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Pekerjaan Rehabilitasi Shelter Anak Kota Pekalongan telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan seperti yang tersebut pada sertifikat bulanan untuk pekerjaan :

Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan	: Rehabilitasi Shelter Anak
Lokasi	: Kota Pekalongan
Pelaksana Pekerjaan	: PT. KARYA BANGUN NASIONAL Ruko Citra Garden Blok R2 No. 6 Kel. Panjang Baru Pekalongan utara
No. dan Tanggal Kontrak	: B/2046/000.3.2/2025 tanggal 22 Juli 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 103.430.000,00
No. dan Tanggal Addendum 01	: B/2046/000.3.2.1/2025 tanggal 25 Juli 2025
Nilai Addendum 01	: Rp. 103.430.000,00

Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prosentase fisik 100,00 %, Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT PRESTASI	KET. PRESTASI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Uitzet Dan Pengukuran	210.000,00	1,000	Ls	210.000,00	0,23	100,00
2	Pek. Penyediaan K3	220.000,00	1,000	Ls	220.000,00	0,24	100,00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	410.000,00	1,000	Set	410.000,00	0,44	100,00
4	Pek. Papan Nama Kegiatan	148.434,78	1,000	Bh	148.434,78	0,16	100,00
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Pek. Urugan Pasir	282.428,71	1.850	M3	522.493,11	0,56	100,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
1	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Bat	150.526,85	3,780	M2	568.991,51	0,61	100,00
2	Pek. Pasangan Plesteran 1 Pc : 6 pp	62.000,00	187,450	M2	11.621.900,00	12,47	100,00
3	Pek. Acian	46.000,00	187,450	M2	8.622.700,00	9,25	100,00
4	Pek. Plesteran sekoningan	46.721,54	102,660	M	4.796.433,30	5,15	100,00
IV	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Beton rabat (K100)	1.326.405,82	4,160	M3	5.517.848,21	5,93	100,00
V	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING						
1	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x	129.596,56	36,930	M2	4.786.000,96	5,14	100,00
2	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm unpolished	137.990,55	9,360	M2	1.291.591,55	1,39	100,00
3	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	215.057,29	38,560	M2	8.292.609,10	8,90	100,00
4	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 c	106.320,33	0,000	M	0,00	0,00	0,00
VI	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT						
1	Pek. Pasang Plafond PVC dengan rangka hollow 4/4	140.317,75	46,290	M2	6.495.308,65	6,97	100,00
2	Pek. Pasang List Siku Dinding PVC Motif Lebar 6 c	16.950,00	48,000	M	813.600,00	0,87	100,00
VII	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium Coklat	136.136,42	53,820	M	7.326.862,12	7,86	100,00
2	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium C	699.468,19	1,640	M2	1.147.127,83	1,23	100,00
3	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium	699.468,19	4,670	M2	3.266.516,45	3,51	100,00
4	Pemasangan Engsel casement	70.060,00	14,000	Bh	980.840,00	1,05	100,00
5	Pemasangan Handle Rambuncis	75.710,00	7,000	Bh	529.970,00	0,57	100,00
6	Pemasangan Engsel Pintu	79.897,75	2,000	Set	159.795,50	0,17	100,00
7	Pemasangan Pintu Kamar mandi wiremore	891.570,00	0,000	Bh	0,00	0,00	0,00
8	Pemasangan Pintu Kamar mandi PVC	754.954,50	4,000	Bh	3.019.817,99	3,24	100,00
9	Pemasangan Pintu Teralis Besi	2.325.000,00	0,000	Bh	0,00	0,00	0,00
10	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	704.575,73	10,330	M2	7.278.267,30	7,81	100,00

VIII PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Pengecatan Tembok (setara Catilax)	32.476,57	190,180	M2	6.176.394,08	6,63	100,00
IX PEKERJAAN SANITASI DAN LAIN LAIN							
1	Pek. Septicktank dan Sumur Peresapan	2.465.499,09	1,000	Bh	2.465.499,09	2,65	100,00
2	Pek. 1 Saklar Tunggal (Broco Galeo)	433.820,01	2,000	Bh	867.640,02	0,93	100,00
3	Pek. 1 Saklar Ganda (Broco Galeo)	1.054.069,59	2,000	Bh	2.108.139,18	2,26	100,00
4	Pek. 1 Instalasi Titik Lampu,Exhaust fan Kabel NY	115.851,16	4,000	Bh	463.404,64	0,50	100,00
5	Pek. 1 Instalasi Stop Kontak Kabel NYM 3 x 2,5 m	65.935,71	4,000	Bh	263.742,84	0,28	100,00
6	Pek. 1 Instalasi AC Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	121.178,15	4,000	M	484.712,60	0,52	100,00
7	Pek. 1 Pemasangan MCB 10A	66.219,78	4,000	M	264.879,12	0,28	100,00
8	Pek. Pasangan Pipa PVC AW dia.3/4 wavin	24.558,52	25,000	M	613.963,00	0,66	100,00
X PEKERJAAN LISTRIK							
1	Pek. Instalasi titik lampu NYA 2X2,5 mm+pipa conduit	18.211,11	18,650	M	339.637,20	0,36	100,00
2	Pek. Lampu Bulb Downlight 18 Watt (setara Phillips)	87.780,00	10,000	Bh	877.800,00	0,94	100,00
3	Pek. Sakelar Tunggal (Broco)	31.765,55	0,000	Unit	0,00	0,00	0,00
4	Pek. Sakelar Ganda (Broco)	35.209,66	2,000	Unit	70.419,32	0,08	100,00
5	Pek. Stop kontak (Broco)	29.955,25	4,000	Unit	119.821,00	0,13	100,00
6	Pek. Stop kontak AC	29.955,25	1,000	Unit	29.955,25	0,03	100,00
JUMLAH						100,00	


Demikian Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ini dibuat di Kota Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kontraktor Pelaksana
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST
Direktur


Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TUKIJO, SH
NIP. 19701025 200701 1 011

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. TANABEYA UTAMA

ASNIEL AMUS, ST
Direktur

Diperiksa
Pejabat Teknis

NOVIE ABDUL SALAM, ST
NIP. 19861117 202203 1 003

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran

YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007