

DANA APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEKERJAAN : REHABILITASI SHELTER ANAK	Nomor : B/2787/000.3.2/2025 Tanggal : 18 SEPTEMBER 2025 Lampiran : Daftar Hadir Pemeriksaan

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (18-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan pengawas pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Pekerjaan Rehabilitasi Shelter Anak Kota Pekalongan telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan seperti yang tersebut pada sertifikat bulanan untuk pekerjaan :

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pekerjaan : Rehabilitasi Shelter Anak
- Lokasi : Kota Pekalongan
- Pelaksana Pekerjaan : PT. KARYA BANGUN NASIONAL
Ruko Citra Garden Blok R2 No. 6 Kel. Panjang Baru Pekalongan utara
- No. dan Tanggal Kontrak : B/2046/000.3.2/2025 tanggal 22 Juli 2025
- Nilai Kontrak : Rp. 103.430.000,00
- No. dan Tanggal Addendum 01 : B/2046/000.3.2.1/2025 tanggal 25 Juli 2025
- Nilai Addendum 01 : Rp. 103.430.000,00

Bahwa berdasarkan laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana pekerjaan telah mencapai prosentase fisik sebesar 100,00 %. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal 22 Juli 2024, No. B/2046/000.3.2/2025 Nilai Kontrak Rp. 103.430.000,00

Berita acara ini dibuat hanya sebagai dasar administrasi pembayaran apabila ada perbedaan volume dilapangan dikemudiaan hari, maka menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat di Kota Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kontraktor Pelaksana
PT. KARYA BANGUN NASIONAL


SLAMET APRILIANTO, ST
Direktur

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


TUKIJO, SH
NIP. 19701025 200701 1 011


Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. KARABEYA UTAMA


ASNIEL AMUS, ST
Direktur

Diperiksa
Pejabat Teknis


NOVIE ABDUL SALAM, ST
NIP. 19861117 202203 1 003

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran


YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 19660516/198603 1 007

DAFTAR HADIR

ACARA : Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Shelter Anak

HARI : Kamis

TANGGAL : 18 September 2025

J A M : 09.00 s/d selesai

TEMPAT : Ruang Sidang DINSOSP2KB Kota Pekalongan, dilanjutkan ke lokasi Pekerjaan

No.	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si	PPKom/Pengguna Anggaran	1.
2	TUKIJO, SH	PPTK	2.
3	NOVIE ABDUL SALAM, ST	Pejabat Teknis	3.
4	ASNIEL AMUS, ST	Konsultan Pengawas CV. TAKABEYA UTAMA	4.
5	SLAMET APRILLIANTO, ST	Direktur PT. KARYA BANGUN NASIONAL	5.

LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN

ACARA : PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
HARI/TANGGAL : KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN : REHABILITASI SHELTER ANAK
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TH. ANGGARAN : 2025
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. KARYA BANGUN NASIONAL

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (18 - 09 - 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Konsultan pengawas, PPTK, Pejabat Teknis, Kontraktor pelaksana bersama-sama mengadakan Pemeriksaan atas kebenaran laporan pelaksanaan pekerjaan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Rekanan/Kontraktor bersama-sama dengan Konsultan pengawas, PPTK, telah melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan.
2. Uji sample Kuat tekan Mortar untuk tiap ruas pada laboratorium DPUPR Kota Pekalongan untuk mengetahui Kuat tekan (Hasil terlampir)

Kontraktor Pelaksana
PT. KARYA BANGUN NASIONAL



PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST

Direktur


Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



TUKIJO, SH

NIP. 19701025 200701 1 011


Mengetahui :
Kepala DINSOSP2KB Kota Pekalongan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen & Pengguna Anggaran



YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si

NIP. 19660516 198603 1 007

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. TAKABEYA UTAMA



ASNIEL AMUS, ST

Direktur

Diperiksa
Pejabat Teknis



NOVIE ABDUL SALAM, ST

NIP. 19861117 202203 1 003

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN MUTHUAL CHECK AWAL 0% (MC - 0%)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : REHABILITASI SHELTER ANAK
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
Tgl. ANGARAN : 2025

No	URAIAN PEKERJAAN	Sat.	HARGA SATUAN	VOLUME		JUMLAH BIAYA (Rp)		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KET.
				KONTRAK	MC-0	KONTRAK	MC-0	VOL.	JML BIAYA (Rp)	VOL.	JML BIAYA (Rp)	
I PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pek. Utitzet Dan Pengukuran	ls	210.000,00	1,00	1,00	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	Tetap
2	Pek. Penyediaan K3	ls	220.000,00	1,00	1,00	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	Tetap
3	Pek. Pembersihan Lokasi	set	410.000,00	1,00	1,00	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	Tetap
4	Pek. Papan Nama Kegiatan	bh	148.434,78	1,00	1,00	148.434,78	148.434,78	-	-	-	-	Tetap
	Sub Total					988.434,78	988.434,78	-	-	-	-	
II PEKERJAAN TANAH												
1	Pek. Urugan Pasir	m3	282.428,71	1,58	1,85	446.237,36	522.973,24	0,27	76.474,63	-	-	Bertambah
	Sub Total					446.237,36	522.973,24		76.474,63		-	
III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN												
1	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Merah Tebal ½ Batu Campuran ISP : 6PP	m2	150.526,85	-	3,78	-	568.991,51	3,78	568.991,51	-	-	Bertambah
2	Pek. Pasangan Plesteran 1 Pe : 6 pp	m2	62.000,00	190,18	187,45	11.791.160,00	11.621.887,60	-	-	2,73	169.117,40	Berkurang
3	Pek. Acian	m2	46.000,00	190,18	187,45	8.748.280,00	8.622.690,80	-	-	2,73	125.474,20	Berkurang
4	Pek. Plesteran sekotongan	m'	46.721,54	51,50	102,66	2.406.159,31	4.796.433,30	51,16	2.390.273,99	-	-	Bertambah
	Sub Total					22.945.599,31	25.610.003,21		2.959.265,50		294.591,60	
IV PEKERJAAN BETON												
1	Pek. Beton Rabat (K.100)	m3	1.326.405,82	3,06	4,16	4.058.801,81	5.522.550,32	1,10	1.464.942,28	-	-	Bertambah
	Sub Total					4.058.801,81	5.522.550,32		1.464.942,28		-	
V PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING												
1	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (ISP : 2PP)	m2	129.596,56	37,30	36,93	4.833.951,69	4.786.324,95	-	-	0,37	47.302,74	Berkurang
3	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm unpolished	m2	137.990,55	9,99	9,36	1.378.525,59	1.291.591,55	-	-	0,63	86.934,05	Berkurang
4	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	m2	215.057,29	39,52	38,56	8.499.064,10	8.292.609,10	-	-	0,96	206.455,00	Berkurang
4	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (ISP : 2PP)	m1	106.320,33	22,40		2.381.575,39				22,40	2.381.575,39	Berkurang
	Sub Total					17.093.116,78	14.370.525,60		-		2.722.267,18	
VI PEKERJAAN LANGIT-LANGIT												
1	Pek. Pasang Plafond PVC dengan rangka hollow 4/4 0.3	m2	140.317,75	47,29	46,29	6.635.626,40	6.495.659,44	-	-	1,00	139.616,16	Berkurang
2	Pek. Pasang List Siku Dinding PVC Motif Lebar 6 cm	m1	16.950,00	48,00	48,00	813.600,00	813.600,00	-	-	-	-	Tetap
	Sub Total					7.449.226,40	7.309.259,44		-		139.616,16	
VII PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA												
1	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium Coklat	m1	136.136,42	52,05	53,82	7.085.900,66	7.326.862,12	1,77	240.961,46	-	-	Bertambah
3	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium Coklat	m2	699.468,19	1,68	1,64	1.175.106,56	1.147.127,83	-	-	-	-	Berkurang
4	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium Coklat	m2	699.468,19	4,20	4,67	2.937.766,40	3.268.265,12	0,47	330.498,72	-	-	Bertambah
4	Pemasangan Engsel casement	Buah	70.060,00	14,00	14,00	980.840,00	980.840,00					Tetap
5	Pemasangan Handle Rambours	Buah	75.710,00	7,00	7,00	529.970,00	529.970,00					Tetap
6	Pemasangan Enggel Pintu	set	79.897,75	2,00	2,00	159.795,50	159.795,50					Tetap
7	Pemasangan Pintu Kamar mandi wiremore	Buah	891.570,00	4,00		3.566.280,00	-			4,00	3.566.280,00	Berkurang
	Pemasangan Pintu Kamar mandi PVC	Buah	754.954,50		4,00	3.019.817,99	3.019.817,99	4,00	3.019.817,99			Bertambah
8	Pemasangan Pintu Teralis Besi	Buah	2.325.000,00	2,00	-	4.650.000,00	-			2,00	4.650.000,00	Berkurang
9	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	m2	704.575,73		10,33	7.278.408,22	7.278.408,22	10,33	7.278.408,22			Bertambah
	Sub Total					21.085.659,12	23.711.086,78		10.869.686,39		8.216.280,00	

VIII PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Pek. Pengecatan Tembok (setara Cutlax)			32.476,57	190,18	6.176.394,08	6.176.394,08	-	Tetap
	Sub Total	m2	-	-		6.176.394,08		-	
IX PEKERJAAN SANITASI DAN LAIN-LAIN									
1	Pek. Septickank dan Sumur Persapan	bh		2.465.499,09	1,00	2.465.499,09	2.465.499,09		Tetap
2	Pek. Pasangan Kloset jongkok Porselen (INA)	bh		433.820,01	2,00	867.640,02	867.640,02		Tetap
3	Pek. Pasangan Kloset duduk Porselen (INA)	bh		1.054.069,59	2,00	2.108.139,18	2.108.139,18		Tetap
4	Pek. Pasangan Kran air besi dia. 3/4	bh		115.851,16	4,00	463.404,64	463.404,64		Tetap
5	Pek. Pasangan Floor drain stainlesssteli	bh		65.935,71	4,00	263.742,84	263.742,84	-	Tetap
6	Pek. Pasangan Pipa PVC AW dia.3 wavin	m'		121.178,15	25,00	3.029.453,75	484.712,60	21,00	Berkurang
7	Pek. Pasangan Pipa PVC AW dia.2 wavin	m'		66.219,78	25,00	1.655.494,50	264.879,12	21,00	Berkurang
8	Pek. Pasangan Pipa PVC AW dia.3/4 wavin	m'		24.558,52	25,00	613.963,00	613.963,00	-	Tetap
	Sub Total		-	-	-	11.467.337,02	7.531.980,49	-	3.935.356,53
X PEKERJAAN LISTRIK									
1	Pek. Instalasi titik lampu NYA 2X2,5 mm²-pipa conduit	m'		18.211,11	18,65	339.637,20	339.637,20	-	Tetap
2	Pek. Lampu Bulb Downlight 18 Watt (setara Phillips)	bh		87.780,00	10,00	877.800,00	877.800,00		Tetap
3	Pek. Sakelar Tunggal (Broco)	unit		31.765,55	4,00	127.062,20	-	4,00	Berkurang
4	Pek. Sakelar Ganda (Broco)	unit		35.209,66	1,00	35.209,66	70.419,32	1,00	Bertambah
5	Pek. Stop kontak (Broco)	unit		29.955,25	2,00	59.910,50	119.821,00	2,00	Bertambah
6	Pek. Stop kontak AC	unit		29.955,25	1,00	29.955,25	29.955,25		Tetap
	Sub Total		-	-	-	1.469.574,81	1.437.632,77	95.120,16	127.062,20
	TOTAL					93.180.381,47	93.180.840,72	15.465.488,96	15.435.173,67
	PPN 11%					10.249.892,48	10.249.892,48		
	TOTAL KESELURUHAN					103.430.273,95	103.430.733,19		
	TOTAL DIBAYARKAN					103.430.000,00	103.430.000,00		

Mengetahui :
Kepala DINOSOP2KB Kota Pekanbaru
Selaku PPK dan PA

YOS ROSYIDI S.P. M.Si.
NIP. 19660514 198603 1 007

Disetujui Oleh
Pejabat Teknis Kegiatan

NOVIE ABDUL SALAM, ST
NIP. 19861117 202203 1 003

Diperiksa Oleh :
Konsultan pengawas
CV. TAKABEYA UTAMA

MUHAMMAD SAFULLAH, ST
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 25 Juli 2025
Dibuat Oleh :

Kontraktor Pelaksana

PT. KARYA RANGUN NASIONAL

SIAMET APRILYANTO, ST
Direktur

DANA APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEKERJAAN : REHABILITASI SHELTER ANAK	Nomor : B/2788/000.3.2/2025 Tanggal : 18 SEPTEMBER 2025 Lampiran : Daftar Hadir Pemeriksaan

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (18-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan pengawas pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Pekerjaan Rehabilitasi Shelter Anak Kota Pekalongan telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan seperti yang tersebut pada sertifikat bulanan untuk pekerjaan :

Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan	: Rehabilitasi Shelter Anak
Lokasi	: Kota Pekalongan
Pelaksana Pekerjaan	: PT. KARYA BANGUN NASIONAL Ruko Citra Garden Blok R2 No. 6 Kel. Panjang Baru Pekalongan utara
No. dan Tanggal Kontrak	: B/2046/000.3.2/2025 tanggal 22 Juli 2025
Nilai Kontrak	: Rp. 103.430.000,00
No. dan Tanggal Addendum 01	: B/2046/000.3.2.1/2025 tanggal 25 Juli 2025
Nilai Addendum 01	: Rp. 103.430.000,00

Terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prosentase fisik 100,00 %, Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT PRESTASI	KET. PRESTASI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Uitzet Dan Pengukuran	210.000,00	1,000	Ls	210.000,00	0,23	100,00
2	Pek. Penyediaan K3	220.000,00	1,000	Ls	220.000,00	0,24	100,00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	410.000,00	1,000	Set	410.000,00	0,44	100,00
4	Pek. Papan Nama Kegiatan	148.434,78	1,000	Bh	148.434,78	0,16	100,00
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Pek. Urugan Pasir	282.428,71	1.850	M3	522.493,11	0,56	100,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN						
1	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Bat	150.526,85	3,780	M2	568.991,51	0,61	100,00
2	Pek. Pasangan Plesteran 1 Pc : 6 pp	62.000,00	187,450	M2	11.621.900,00	12,47	100,00
3	Pek. Acian	46.000,00	187,450	M2	8.622.700,00	9,25	100,00
4	Pek. Plesteran sekoningan	46.721,54	102,660	M	4.796.433,30	5,15	100,00
IV	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Beton rabat (K100)	1.326.405,82	4,160	M3	5.517.848,21	5,93	100,00
V	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING						
1	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x	129.596,56	36,930	M2	4.786.000,96	5,14	100,00
2	Pemasangan Lantai Keramik 25 x 25 cm unpolished	137.990,55	9,360	M2	1.291.591,55	1,39	100,00
3	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	215.057,29	38,560	M2	8.292.609,10	8,90	100,00
4	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 c	106.320,33	0,000	M	0,00	0,00	0,00
VI	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT						
1	Pek. Pasang Plafond PVC dengan rangka hollow 4/4	140.317,75	46,290	M2	6.495.308,65	6,97	100,00
2	Pek. Pasang List Siku Dinding PVC Motif Lebar 6 c	16.950,00	48,000	M	813.600,00	0,87	100,00
VII	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA						
1	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium Coklat	136.136,42	53,820	M	7.326.862,12	7,86	100,00
2	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium C	699.468,19	1,640	M2	1.147.127,83	1,23	100,00
3	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium	699.468,19	4,670	M2	3.266.516,45	3,51	100,00
4	Pemasangan Engsel casement	70.060,00	14,000	Bh	980.840,00	1,05	100,00
5	Pemasangan Handle Rambuncis	75.710,00	7,000	Bh	529.970,00	0,57	100,00
6	Pemasangan Engsel Pintu	79.897,75	2,000	Set	159.795,50	0,17	100,00
7	Pemasangan Pintu Kamar mandi wiremore	891.570,00	0,000	Bh	0,00	0,00	0,00
8	Pemasangan Pintu Kamar mandi PVC	754.954,50	4,000	Bh	3.019.817,99	3,24	100,00
9	Pemasangan Pintu Teralis Besi	2.325.000,00	0,000	Bh	0,00	0,00	0,00
10	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	704.575,73	10,330	M2	7.278.267,30	7,81	100,00

VIII PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pek. Pengecatan Tembok (setara Catilax)	32.476,57	190,180	M2	6.176.394,08	6,63	100,00
IX PEKERJAAN SANITASI DAN LAIN LAIN							
1	Pek. Septicktank dan Sumur Peresapan	2.465.499,09	1,000	Bh	2.465.499,09	2,65	100,00
2	Pek. 1 Saklar Tunggal (Broco Galeo)	433.820,01	2,000	Bh	867.640,02	0,93	100,00
3	Pek. 1 Saklar Ganda (Broco Galeo)	1.054.069,59	2,000	Bh	2.108.139,18	2,26	100,00
4	Pek. 1 Instalasi Titik Lampu, Exhaust fan Kabel NY	115.851,16	4,000	Bh	463.404,64	0,50	100,00
5	Pek. 1 Instalasi Stop Kontak Kabel NYM 3 x 2,5 mm	65.935,71	4,000	Bh	263.742,84	0,28	100,00
6	Pek. 1 Instalasi AC Kabel NYM 3 x 2,5 mm ²	121.178,15	4,000	M	484.712,60	0,52	100,00
7	Pek. 1 Pemasangan MCB 10A	66.219,78	4,000	M	264.879,12	0,28	100,00
8	Pek. Pasangan Pipa PVC AW dia. 3/4 wavin	24.558,52	25,000	M	613.963,00	0,66	100,00
X PEKERJAAN LISTRIK							
1	Pek. Instalasi titik lampu NYA 2X2,5 mm+pipa conduit	18.211,11	18,650	M	339.637,20	0,36	100,00
2	Pek. Lampu Bulb Downlight 18 Watt (setara Phillips)	87.780,00	10,000	Bh	877.800,00	0,94	100,00
3	Pek. Sakelar Tunggal (Broco)	31.765,55	0,000	Unit	0,00	0,00	0,00
4	Pek. Sakelar Ganda (Broco)	35.209,66	2,000	Unit	70.419,32	0,08	100,00
5	Pek. Stop kontak (Broco)	29.955,25	4,000	Unit	119.821,00	0,13	100,00
6	Pek. Stop kontak AC	29.955,25	1,000	Unit	29.955,25	0,03	100,00
JUMLAH						100,00	


Demikian Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ini dibuat di Kota Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kontraktor Pelaksana
PT. KARYA BANGUN NASIONAL

SLAMET APRILIANTO, ST
Direktur


Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TUKIJO, SH
NIP. 19701025 200701 1 011

Diperiksa
Konsultan Pengawas
CV. TANABEYA UTAMA

ASNIEL AMUS, ST
Direktur

Diperiksa
Pejabat Teknis

NOVIE ABDUL SALAM, ST
NIP. 19861117 202203 1 003

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna Anggaran

YOS ROSYIDI, S.I.P, M.Si
NIP. 19660516 198603 1 007