



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

MINGGU KE :

I (SATU)

TANGGAL :

24 JULI s/d 30 JULI 2025

KEGIATAN :

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB. KEGIATAN :

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI :

KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN :

2025

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

		LAPORAN HARIAN		
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Minggu Ke-	: 1 (Satu)	
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	Hari	: Kamis	
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG	Tanggal	: 24 Juli 2025	
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN	: 2025			
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	Site Manager	1 Orang	- Uitzet	
2	Pelaksana	1 Orang		
3	Pekerja	- Orang		
4	Tukang	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Mandor	- Orang		
7	Pejaga Malam	- Orang		
8	Sopir	- Orang		
Cuaca		Waktu		Jam
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)		Mulai		08.00 WIB
Cerah				
Hujan				
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB
Cerah				
Hujan		Selasai		17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN
1	Cangkul	- bh		
2	Linggis	- bh		
3	Palu	- bh		
4	Drum Penyimpan Air	- bh		
5	Sekop	- bh		
6	Cetok	- bh		
7	Sugu	- bh		
8	Selang	- m'		
9	Gergaji	- bh		
10	Ember	- bh		
11	Alat Bantu	- ls		
Diperiksa, KONSULTAN PENGAWAS CV. NIRMA CIPTA  M. AFAN DAFAD Pengawas Lapangan Dibuat, KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH  Pelaksana				

				LAPORAN HARIAN
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH			Minggu Ke- : I (Satu)
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA			Hari : Jumat
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG			Tanggal : 25 Juli 2025
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN	: 2025			
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	Site Manager	- Orang	LIBUR	
2	Pelaksana	- Orang		
3	Pekerja	- Orang		
4	Tukang	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Mandor	- Orang		
7	Pejaga Malam	- Orang		
8	Sopir	- Orang		
Cuaca			Waktu	Jam
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)				
Cerah			Mulai	08.00 WIB
Hujan				
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
Cerah				
Hujan			Selasai	17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN
1	Cangkul	- bh		
2	Linggis	- bh		
3	Palu	- bh		
4	Drum Penyimpan Air	- bh		
5	Sekop	- bh		
6	Cetok	- bh		
7	Sugu	- bh		
8	Selang	- m'		
9	Gergaji	- bh		
10	Ember	- bh		
11	Alat Bantu	- ls		
Diperiksa, KONSULTAN PENGAWAS CV. NIRMA CIPTA  M. AFAN DAFAD Pengawas Lapangan Dibuat Oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH  Pelaksana				

		LAPORAN HARIAN	
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Minggu Ke-	: I (Satu)
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	Hari	: Sabtu
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG	Tanggal	: 26 Juli 2025
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		

**KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH**

NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	Site Manager	- Orang	LIBUR	
2	Pelaksana	- Orang		
3	Pekerja	- Orang		
4	Tukang	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Mandor	- Orang		
7	Pejaga Malam	- Orang		
8	Sopir	- Orang		

Cuaca	Waktu	Jam
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)		
Cerah	Mulai	08.00 WIB
Hujan		
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)	Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
Cerah		
Hujan	Selasai	17.00 WIB

NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN
1	Cangkul	- bh		
2	Linggis	- bh		
3	Palu	- bh		
4	Drum Penyimpan Air	- bh		
5	Sekop	- bh		
6	Cetok	- bh		
7	Sugu	- bh		
8	Selang	- m'		
9	Gergaji	- bh		
10	Ember	- bh		
11	Alat Bantu	- ls		

**Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CIPTA**




M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

**Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH**



Pelaksana

			LAPORAN HARIAN	
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH		Minggu Ke-	: I (Satu)
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA		Hari	: Minggu
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG		Tanggal	: 27 Juli 2025
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN	: 2025			
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	Site Manager	- Orang	LIBUR	
2	Pelaksana	- Orang		
3	Pekerja	- Orang		
4	Tukang	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Mandor	- Orang		
7	Pejaga Malam	- Orang		
8	Sopir	- Orang		
Cuaca			Waktu	Jam
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)				
Cerah			Mulai	08.00 WIB
Hujan				
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
Cerah				
Hujan			Selasai	17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN
1	Cangkul	- bh		
2	Linggis	- bh		
3	Palu	- bh		
4	Drum Penyimpan Air	- bh		
5	Sekop	- bh		
6	Cetok	- bh		
7	Sugu	- bh		
8	Selang	- m'		
9	Gergaji	- bh		
10	Ember	- bh		
11	Alat Bantu	- ls		
Diperiksa, KONSULTAN PENGAWAS CV. NIRMA CIPTA			Dibuat Oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH	
 M. AFAN DAFAD Pengawas Lapangan			 Pelaksana	

				LAPORAN HARIAN	
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH			Minggu Ke-	: 1 (Satu)
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA			Hari	: Selasa
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG			Tanggal	: 29 Juli 2025
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	Site Manager	1 Orang	LIBUR		
2	Pelaksana	1 Orang			
3	Pekerja	- Orang			
4	Tukang	- Orang			
5	Kepala Tukang	- Orang			
6	Mandor	1 Orang			
7	Pejaga Malam	- Orang			
8	Sopir	- Orang			
Cuaca			Waktu	Jam	
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)					
Cerah			Mulai	08.00 WIB	
Hujan					
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
Cerah					
Hujan			Selasai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN	
1	Cangkul	- bh			
2	Linggis	- bh			
3	Palu	- bh			
4	Drum Penyimpan Air	- bh			
5	Sekop	- bh			
6	Cetok	- bh			
7	Sugu	- bh			
8	Selang	- m'			
9	Gergaji	- bh			
10	Ember	- bh			
11	Alat Bantu	- ls			
Diperiksa, KONSULTAN PENGAWAS CV. NIRMA CIPTA  M. AFAN DAFAD Pengawas Lapangan Dibuat Oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH  Pelaksana					

		LAPORAN HARIAN		
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Minggu Ke-	: I (Satu)	
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	Hari	: Rabu	
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG	Tanggal	: 30 Juli 2025	
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN	: 2025			
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	Site Manager	- Orang	- Pek. Papan Nama Kegiatan	1.00 unit
2	Pelaksana	1 Orang	- Pek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00 set
3	Pekerja	2 Orang		
4	Tukang	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Mandor	- Orang		
7	Pejaga Malam	- Orang		
8	Sopir	- Orang		
Cuaca		Waktu		Jam
(Pagi 08.00WIB - 12.00 WIB)				
Cerah		Mulai		08.00 WIB
Hujan				
(Siang 13.00WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB
Cerah				
Hujan		Selasai		17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DIDATANGKAN	KETERANGAN
1	Cangkul	- bh		
2	Linggis	- bh		
3	Palu	2 bh		
4	Drum Penyimpan Air	- bh		
5	Sekop	- bh		
6	Cetok	- bh		
7	Sugu	- bh		
8	Selang	- m'		
9	Gergaji	1 bh		
10	Ember	- bh		
11	Alat Bantu	1 ls		
Diperiksa, KONSULTAN PENGAWAS CV. NIRMA CIPTA  M. AFAN DAFAD Pengawas Lapangan Dibuat Oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA CV. CUAN TERUS BAROKAH  Pelaksana				

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB. KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKS. : CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOMOR KONTRAK : 400.4/1390/2025

WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER

NILAI KONTRAK : 112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU : I (Satu)

TANGGAL : 24 Juli 2025 s/d 30 Juli 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17,900,503.51	17.74	300,000.00	0.30
II	PEKERJAAN TANAH	83,005,122.20	82.26	-	0.00
	TOTAL	100,905,625.71	100.00	300,000.00	0.30
	JUMLAH BIAYA	100,905,625.71	100.00	300,000.00	0.30
	PPN 11%	11,099,618.83		33,000.00	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112,005,244.54		333,000.00	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112,005,000.00		333,000.00	

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU : - %

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI : 0.30 %

PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI : 0.30 %

SCHEDULE PEKERJAAN S/D MINGGU INI : 2.08 %

DEVIASI : (1.78) %

KETERANGAN -->> **> TERLAMBAT DARI SCHEDULE <--

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199803 1 003

Menyetujui,

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200804 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 30 Juli 2025

Dibuat,

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
Direktur

LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARANG DAN PRASARANA OLAH RAGA KABUPATEN/KOTA
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400.4/1380/2025
45 HARI KALENDER
112.000.000,00

Minggu Ke : 1 (Satu)
Tanggal : 24 Juli 2025

sd

30 Juli 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pak. Pasangan 1 m bounplek	60.00	m'	59.913,85	3.594.831.00	3.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pak. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100.000.00	100.000.00	0.10	-	-	-	1.00	100.000.00	0.10	1.00	100.000.00	0.10
3	Pak. Bays Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	set	200.000.00	200.000.00	0.20	-	-	-	1.00	200.000.00	0.20	1.00	200.000.00	0.20
4	Pak. Lapangan	221.59	m3	63.206.36	14.005.672.51	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total I				17.800.503.51	17.74	-	-	-	-	300.000.00	0.30	-	300.000.00	0.30
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pak. Pemasangan Cerucuk Dan Sesek Bambu	96.20	m2	49.000.00	4.713.800.00	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pak. Urugan Tanah Baru	375.57	m3	186.480.00	62.517.382.20	61.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pak. Pemasatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m3	42.000.00	15.773.940.00	15.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total II				83.005.122.20	82.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100.805.626.71	100.00	-	-	-	-	300.000.00	0.30	-	300.000.00	0.30
	PPN 11%				11.099.818.83		-	-	-	-	33.000.00		-	33.000.00	
	JUMLAH KESELURUHAN				112.005.244.54		-	-	-	-	333.000.00		-	333.000.00	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112.000.000.00		-	-	-	-	330.000.00		-	330.000.00	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Pjkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199803 1 003

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

MCH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19830522 200804 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMAL CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 30 Juli 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOV ARIFIN
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PERSEKUTUHAN
SUB. KEGIATAN	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHR
PEKERJAAN	PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LOKASI	KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	2025
KONTRAKTOR PELAKS.	CV. CUAN TERUS BAROKAH
NOMOR KONTRAK	400.4/1990/2025
WAKTU PELAKSANAAN	45 HARI KALENDER
NILAI KONTRAK	112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU

TANGGAL

: 1 (Satu)

24 Jul 2025

s/d

30 Jul 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1				BULAN KE-2				KETERANGAN	
				JULI s/d AGUSTUS				AGUSTUS s/d SEPTEMBER				BOBOT PRESTASI I (%)	WAKTU PELAKS
				1	2	3	4	5	6	7	8		
				24 Jul 2025 s/d	31 Jul 2025 s/d	7 Aug 2025 s/d	14 Aug 2025 s/d	21 Aug 2025 s/d	28 Aug 2025 s/d	4 Sep 2025 s/d	7 Sep 2025 s/d		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17,900,503.51	17.74	2.08	1.78	2.78	1.78	1.78	2.78	4.77	100%	K 4 5 L E H N A D E R I	
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83,005,122.20	82.26			2.34	2.34	20.65	37.65	19.28	50%		
	TOTAL	Rp 100,905,625.71	100.00								0%		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU				2.08	1.78	5.11	4.12	22.43	40.43	24.05	0.00		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	2.08	3.86	8.97	13.09	35.52	75.95	100.00		
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU				0	0.30								
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	0.30								
DEVIASI					-1.78								

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARWISATA, KEBUDAYAAN,
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN PENGAWAS

CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

30 Juli 2025

Dibuat,

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
Direktur



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

MINGGU KE :

II (DUA)

TANGGAL :

31 JULI s/d 06 AGUSTUS 2025

KEGIATAN :

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB. KEGIATAN :

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI :

KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN :

2025

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKS : CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOMOR KONTRAK : 400 4/1390/2025

WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER

NILAI KONTRAK : 112 000 000 00

PERIODE LAPORAN

MINGGU : II (DUA)

TANGGAL : 31 Juli 2025 s/d 06 Agustus 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17,900,503.51	17.74	3,594,831.00	3.56
II	PEKERJAAN TANAH	83,005,122.20	82.26	-	0.00
	TOTAL	100,905,625.71	100.00	3,594,831.00	3.56
	JUMLAH BIAYA	100,905,625.71	100.00	3,594,831.00	3.56
	PPN 11%	11,099,618.83		395,431.41	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112,005,244.54		3,990,262.41	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112,005,000.00		3,991,000.00	

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU : 0.30 %

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI : 3.56 %

PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI : 3.86 %

SCHEDULE PEKERJAAN S/D MINGGU INI : 3.86 %

DEVIASI : - %

KETERANGAN --> **> SESUAI SCHEDULE <--

Pekalongan, 06 Agustus 2025
Dibuat,

Mengetahui,

Menyetujui,

Diperiksa,

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA

PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Pptk

(PPTK)

CV. NIRMA CIPTA

CV. CUAN TERUS BAROKAH

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199603 1 003

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

NUR ARIFIN
Direktur

LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN
SUB. KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS.
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400.4/1380/2025
45 HARI KALENDER
112.000.000,00

Minggu Ke : II (DUA)
Tanggal : 31 Juli 2025

sid 06 Agustus 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Pasangan 1 m' bouwplank	60.00	m'	59.913,85	3.594.831,00	3.56	-	-	-	60,00	3.594.831,00	3.56	60,00	3.594.831,00	3.56
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1,00	unit	100.000,00	100.000,00	0,10	1,00	100.000,00	0,10	-	-	-	1,00	100.000,00	0,10
3	Pek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1,00	set	200.000,00	200.000,00	0,20	1,00	200.000,00	0,20	-	-	-	1,00	200.000,00	0,20
4	Pek. Langkiran	221,59	m3	63.206,35	14.005.672,51	13,88	-	-	-	-	-	-	1,00	200.000,00	0,20
	Sub. Total I				17.900.503,51	17,74		300.000,00	0,30		3.594.831,00	3,56		3.894.831,00	3,96
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Pemessangan Cerucuk Dan Seseak Bambu	96,20	m2	49.000,00	4.713.800,00	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Urugan Tanah Baru	375,57	m3	186.480,00	62.517.382,20	61,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemedatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375,57	m3	42.000,00	15.773.940,00	15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total II				83.005.122,20	82,28		300.000,00	0,30		3.594.831,00	3,56		3.894.831,00	3,96
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100.905.625,71	100,00		33.000,00			3.990.431,41			428.431,41	
	PPN 11%				11.099.618,83			33.000,00			3.990.282,41			4.323.282,41	
	JUMLAH KESELURUHAN				112.005.244,54			333.000,00			3.990.000,00			4.320.000,00	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112.000.000,00			330.000,00							

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 196803 1 003

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

MOH. IRYAN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengeawas Lapangan

Pekalongan, 06 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

MUR AGFIN
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAHA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG 1
SUB. KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHR
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025
KONTRAKTOR PELAKS.	: CV. CUAN TERUS BAROKAH
NOMOR KONTRAK	: 400 4/1390/2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 45 HARI KALENDER
NILAI KONTRAK	: 112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU : II (DUA)
TANGGAL : 31 Jul 2025 s/d 6 Aug 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1 JULI s/d AGUSTUS				BULAN KE-2 AGUSTUS s/d SEPTEMBER				KETERANGAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8	BOBOT PRESTAS I (%)	WAKTU PELAKS.
				24 Jul 2025 s/d 30 Jul 2025	31 Jul 2025 s/d 6 Aug 2025	7 Aug 2025 s/d 13 Aug 2025	14 Aug 2025 s/d 20 Aug 2025	21 Aug 2025 s/d 27 Aug 2025	28 Aug 2025 s/d 3 Sep 2025	4 Sep 2025 s/d 8 Sep 2025	7 Sep 2025 s/d 8 Sep 2025		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17,900,503.51	17.74	2.08	1.78	2.78	1.78	1.78	2.78	4.77	100%	K	
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83,005,122.20	82.26			2.34	2.34	20.65	37.65	19.28	50%	A	
												S	
												L	
												E	
												N	
												A	
												D	
												R	
	TOTAL	Rp 100,905,625.71	100.00								0%		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU				2.08	1.78	5.11	4.12	22.43	40.43	24.05	0.00		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	2.08	3.88	8.97	13.09	35.52	75.95	100.00	100.00	
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU				0	0.30	3.56							
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	0.30	3.88							
DEVIASI					-1.78	0.00							

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARWISATA, KEBUDAYAAN,
KEBUDAYAAN DAN OLARAGA
KOTA PEKALONGAN
Belaku Pkora

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CIPTA

06 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199603 1 003

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

NUR ARIFIN
Direktur



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

MINGGU KE :

III (TIGA)

TANGGAL :

07 AGUSTUS s/d 13 AGUSTUS 2025

KEGIATAN :

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB. KEGIATAN :

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI :

KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN :

2025

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB. KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKS. : CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOMOR KONTRAK : 400 4/1390/2025

WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER

NILAI KONTRAK : 112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU

III (TIGA)

TANGGAL

07 Agustus 2025

s/d

13 Agustus 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17,900,503.51	17.74	-	0.00
II	PEKERJAAN TANAH	83,005,122.20	82.26	2,356,900.00	2.34
	TOTAL	100,905,625.71	100.00	2,356,900.00	2.34
	JUMLAH BIAYA	100,905,625.71	100.00	2,356,900.00	2.34
	PPN 11%	11,099,618.83		259,259.00	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112,005,244.54		2,616,159.00	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112,005,000.00		2,617,000.00	

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU
 PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI
 PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI
 SCHEDULE PEKERJAAN S/D MINGGU INI
 DEVIASI
 KETERANGAN -->

3.86 %
 2.34 %
 6.20 %
 8.97 %
 (2.78) %

--> TERLAMBAT DARI SCHEDULE <--

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARIWISATA,
 KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN
 DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
 Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,

PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIK
 KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
 NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN PENGAWAS

CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
 Pengawas Lapangan

Pekalongan, 13 Agustus 2025
 Dibuat,

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
 Direktur

LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS.
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400 4/1360/2025
45 HARI KALENDER
112.000.000.00

Minggu Ke : III (TIGA)
Tanggal : 07 Agustus 2025

s/d 13 Agustus 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Paspangan 1 m' bouwplank	60.00	m'	59,913.65	3,594,831.00	3.56	60.00	3,594,831.00	3.56	-	-	-	60.00	3,594,831.00	3.56
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100,000.00	100,000.00	0.10	1.00	100,000.00	0.10	-	-	-	1.00	100,000.00	0.10
3	Pek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	set	200,000.00	200,000.00	0.20	1.00	200,000.00	0.20	-	-	-	1.00	200,000.00	0.20
4	Pek. Langsiran	221.59	m3	63,206.35	14,005,672.51	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total I				17,900,503.51	17.74		3,894,831.00	3.96		-	-		3,894,831.00	3.96
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Pemasangan Cerucuk Dan Serek Bambu	96.20	m2	49,000.00	4,713,800.00	4.67	-	-	-	48.10	2,356,900.00	2.34	48.10	2,356,900.00	2.34
2	Pek. Urugan Tanah Baru	375.57	m3	166,460.00	62,517,362.20	61.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m3	42,000.00	15,773,940.00	15.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total II				83,005,122.20	82.26		-	-		2,356,900.00	2.34		2,356,900.00	2.34
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100,905,625.71	100.00		3,894,831.00	3.96		2,356,900.00	2.34		5,251,731.00	6.20
	PPN 11%				11,099,618.83			428,431.41			259,258.00			587,689.41	
	JUMLAH KESELURUHAN				112,005,244.54			4,323,262.41			2,616,158.00			5,839,421.41	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112,000,000.00			4,320,000.00			2,610,000.00			5,830,000.00	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Salaku Ppkom

SABARYO PRUMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199803 1 003

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(MPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19610522 200804 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMAL CPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 13 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

MUR ARIFIN
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS.
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN
 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
 PENGURUSAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
 KOTA PEKALONGAN
 2025
 CV. CUAN TERUS BAROKAH
 400 4/1390/2025
 45 HARI KALENDER
 112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU

: III (TIGA)

7 Aug 2025

s/d

13 Aug 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1				BULAN KE-2				KETERANGAN		
				JULI s/d AGUSTUS				AGUSTUS s/d SEPTEMBER						
				1	2	3	4	5	6	7	8	BOBOT PRESTASI I (%)	WAKTU PELAKS	
				24 Jul 2025 s/d 30 Jul 2025	31 Jul 2025 s/d 6 Aug 2025	7 Aug 2025 s/d 13 Aug 2025	14 Aug 2025 s/d 20 Aug 2025	21 Aug 2025 s/d 27 Aug 2025	28 Aug 2025 s/d 3 Sep 2025	4 Sep 2025 s/d 6 Sep 2025	7 Sep 2025 s/d 8 Sep 2025			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17,900,503.51	17.74											K A S E H N D R E I R
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83,005,122.20	82.26											
	TOTAL	Rp 100,905,625.71	100.00											
	SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU			2.08	1.78	5.11	4.12	22.43	40.43	24.05	0.00			
	SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		0	2.08	3.86	8.97	13.09	35.52	75.95	100.00	100.00			
	PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU		0	0.30	3.56	2.34								
	PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		0	0.30	3.86	6.20								
	DEVIASI			-1.78	0.00	-2.78								

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARIMISATA, KEBUDAYAAN,
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN PENGAWAS

CV. NIRMA Cipta

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

13 Agustus 2025
Dibuat,

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
Direktur



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

**MINGGU KE :
IV (EMPAT)**

**TANGGAL :
14 AGUSTUS s/d 20 AGUSTUS 2025**

**KEGIATAN :
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB. KEGIATAN :
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

**PEKERJAAN :
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG**

**LOKASI :
KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN ANGGARAN :
2025**

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKS : CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOMOR KONTRAK : 400 4/1390/2025

WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER

NILAI KONTRAK : 112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

MINGGU

IV (EMPAT)

TANGGAL

14 Agustus 2025

s/d

20 Agustus 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17,900,503.51	17.74	-	0.00
II	PEKERJAAN TANAH	83,005,122.20	82.26	2,356,900.00	2.34
	TOTAL	100,905,625.71	100.00	2,356,900.00	2.34
	JUMLAH BIAYA	100,905,625.71	100.00	2,356,900.00	2.34
	PPN 11%	11,099,618.83		259,259.00	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112,005,244.54		2,616,159.00	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112,005,000.00		2,617,000.00	

PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU
 PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI
 PRESTASI PEKERJAAN S/D MINGGU INI
 SCHEDULE PEKERJAAN S/D MINGGU INI
 DEVIASI
 KETERANGAN →→

8.20 %
 2.34 %
 8.53 %
 13.09 %
 (4.55) %


→→ TERLAMBAT DARI SCHEDULE <←

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARIWISATA,
 KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
 OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN

Selaku Ppkom



SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,

PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN

(PPTK)



MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
 NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN
 PENGAWAS

CV. NIRMA CIPTA



M. AFAN DAFAD
 Pengawas Lapangan

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Dibuat,

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CUAN TERUS BAROKAH



NUR ARIFIN
 Direktur

LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAHA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SUB. KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAHA KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
 LOKASI : KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 KONTRAKTOR PELAKS : CV. CUAN TERUS BAROKAH
 NOMOR KONTRAK : 400.4/1360/2025
 WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER
 NILAI KONTRAK : 112.000.000,00

Minggu Ke : IV (EMPAT)
 Tanggal : 14 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Pasangan 1 m' bouwplank	60.00	m'	59,913.85	3,594,831.00	3.56	60.00	3,594,831.00	3.56	-	-	-	60.00	3,594,831.00	3.56
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100,000.00	100,000.00	0.10	1.00	100,000.00	0.10	-	-	-	1.00	100,000.00	0.10
3	Pek. Biaya Untuk IG (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	set	200,000.00	200,000.00	0.20	1.00	200,000.00	0.20	-	-	-	1.00	200,000.00	0.20
4	Pek. Langsiran	221.59	m3	63,205.35	14,005,672.51	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total I				17,900,503.51	17.74		3,894,831.00	3.86		-	-		3,894,831.00	3.86
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Pemasangan Corupuk Dan Selek Bambu	96.20	m2	49,000.00	4,713,800.00	4.67	48.10	2,356,900.00	2.34	48.10	2,356,900.00	2.34	96.20	4,713,800.00	4.67
2	Pek. Urugan Tanah Baru	375.57	m3	166,460.00	62,517,382.20	61.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m3	42,000.00	15,773,940.00	15.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total II				83,005,122.20	82.28		2,356,900.00	2.34		2,356,900.00	2.34		4,713,800.00	4.67
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100,905,625.71	100.00		6,251,731.00	6.20		2,356,900.00	2.34		8,608,631.00	8.53
	PPN 11%				11,099,618.83			687,690.41			259,259.00			948,949.41	
	JUMLAH KESELURUHAN				112,005,244.54			6,939,421.41			2,616,159.00			9,557,580.41	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112,000,000.00			6,930,000.00			2,610,000.00			9,550,000.00	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAHA
 KOTA PEKALONGAN
 Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, Msi
 NIP. 19710122 198603 1 003

Mengetahui,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 (PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
 NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
 Pengawas Lapangan

Pekalongan, 20 Agustus 2025
 Dibuat,
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
 Direktur

LAPORAN PRESTASI MINGGUAN

KEGIATAN
SUB. KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS.
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400 4/1980/2025
45 HARI KALENDER
112.000.000,00

Minggu Ke: IV (EMPAT)
Tanggal: 14 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Rek. Pemasangan 1 m. bouwplank	60.00	m'	59,913.85	3,594,831.00	3.56	60.00	3,594,831.00	3.56	-	-	-	60.00	3,594,831.00	3.56
2	Rek. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100,000.00	100,000.00	0.10	1.00	100,000.00	0.10	-	-	-	1.00	100,000.00	0.10
3	Rek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	set	200,000.00	200,000.00	0.20	1.00	200,000.00	0.20	-	-	-	1.00	200,000.00	0.20
4	Rek. Lapangan	221.59	m3	63,205.35	14,005,672.51	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total I				17,900,503.51	17.74		3,894,831.00	3.86		-	-		3,894,831.00	3.86
II	PEKERJAAN TANAH														
1	Rek. Pemasangan Ceruut Dan Sesek Bambu	96.20	m2	49,000.00	4,713,800.00	4.67	48.10	2,356,900.00	2.34	48.10	2,356,900.00	2.34	96.20	4,713,800.00	4.67
2	Rek. Urugan Tanah Baru	375.57	m3	186,480.00	62,517,382.20	61.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m3	42,000.00	15,773,940.00	15.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total II				83,005,122.20	82.26		2,356,900.00	2.34		2,356,900.00	2.34		4,713,800.00	4.67
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100,905,625.71	100.00		6,251,731.00	6.20		2,356,900.00	2.34		8,603,531.00	8.53
	PPN 11%				11,099,618.83			687,890.41			259,259.00			948,149.41	
	JUMLAH KESELURUHAN				112,005,244.54			6,939,621.41			2,616,159.00			9,551,680.41	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112,000,000.00			6,930,000.00			2,610,000.00			9,550,000.00	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Pjkom

SABARYOPRAMONO, S.Sos., Msi
NIP. 19710122 199803 1 003

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200804 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MIRMA CPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 20 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

MUR ARIFIN
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MEN
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAG
PEKERJAAN	: PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LOKASI	: KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025
KONTRAKTOR PELAKS	: CV. CUAN TERUS BAROKAH
NOMOR KONTRAK	: 400 4/1390/2025
WAKTU PELAKSANAAN	: 45 HARI KALENDER
NILAI KONTRAK	: 112.000.000,00

PERIODE LAPORAN

MINGGU : IV (EMPAT)
TANGGAL : 14 Aug 2025 s/d 20 Aug 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1				BULAN KE-2				KETERANGAN	
				JULI s/d AGUSTUS				AGUSTUS s/d SEPTEMBER					
				1	2	3	4	5	6	7	8	BOBOT PRESTASI I (%)	WAKTU PELAKS
				24 Jul 2025 s/d 30 Jul 2025	31 Jul 2025 s/d 6 Aug 2025	7 Aug 2025 s/d 13 Aug 2025	14 Aug 2025 s/d 20 Aug 2025	21 Aug 2025 s/d 27 Aug 2025	28 Aug 2025 s/d 3 Sep 2025	4 Sep 2025 s/d 6 Sep 2025	7 Sep 2025 s/d 8 Sep 2025		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17,900,503.51	17.74	2.08	1.78	2.78	1.78	1.78	2.78	4.77	100%	K A S E H N D R E I R	
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83,005,122.20	82.26			2.34	2.34	20.65	37.65	19.28	50%		
	TOTAL	Rp 100,905,625.71	100.00								0%		
	SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU			2.08	1.78	5.11	4.12	22.43	40.43	24.05	0.00		
	SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		0	2.08	3.86	8.97	13.09	35.52	75.95	100.00	100.00		
	PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU		0	0.30	3.56	2.34	2.34						
	PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		0	0.30	3.86	6.20	8.53						
	DEVIASI			-1.78	0.00	-2.78	-4.55						

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom


SABARYO PRAMONO, S.Sos, MSI
NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CIPTA


M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

20 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH


NUR ARIFIN
Direktur



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES BULANAN

**BULAN KE :
I (SATU)**

**TANGGAL :
24 JULI s/d 20 AGUSTUS 2025**

**KEGIATAN :
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB. KEGIATAN :
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

**PEKERJAAN :
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG**

**LOKASI :
KOTA PEKALONGAN**

**TAHUN ANGGARAN :
2025**

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI BULANAN

KEGIATAN	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
LOKASI	KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN	2025
KONTRAKTOR PELAKS.	CV. CUAN TERUS BAROKAH
NOMOR KONTRAK	400 4/1390/2025
WAKTU PELAKSANAAN	45 HARI KALENDER
NILAI KONTRAK	112.000.000,00

PERIODE LAPORAN
BULAN 1 (SATU)
TANGGAL 24 Juli 2025 s/d 20 Agustus 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17.900.503,51	17,74	3.894.831,00	3,88
II	PEKERJAAN TANAH	83.005.122,20	82,26	4.713.800,00	4,67
	TOTAL	100.905.625,71	100,00	8.608.631,00	8,53
	JUMLAH BIAYA	100.905.625,71	100,00	8.608.631,00	8,53
	PPN 11%	11.089.618,83		948.949,41	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112.005.244,54		9.556.580,41	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112.005.000,00		9.556.000,00	

PRESTASI PEKERJAAN BULAN LALU	- %
PRESTASI PEKERJAAN BULAN INI	8,53 %
PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN INI	8,53 %
SCHEDULE PEKERJAAN S/D BULAN INI	13,08 %
DEVIASI	(4,55) %
KETERANGAN -->>	**> TERLAMBAT DARI SCHEDULE <--

Pekalongan, 20 Agustus 2025
Dibuat,

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199603 1 003

Menyetujui,
PEJABAT
PELAKSANA TEKNIK
KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN
PENGAWAS

CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
Direktur

LAPORAN PRESTASI BULANAN

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINERGISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARAKA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
PENGURUGAN LAPANGAN KARDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CIUAN TERUS BAROKAH
400.4/1380/2025
46 HARI KALENDER
112.000.000,00

BULAN Ke : 1 (SATU)
Tanggal : 24 Juli 2025

20 Agustus 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pek. Pasangan 1 m' bouplant	80.00	m'	59.913.85	3.594.831.00	3.56	-	-	-	80.00	3.594.831.00	3.56	80.00	3.594.831.00	3.56
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100.000.00	100.000.00	0.10	-	-	-	1.00	100.000.00	0.10	1.00	100.000.00	0.10
3	Pek. Biaya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	sat	200.000.00	200.000.00	0.20	-	-	-	1.00	200.000.00	0.20	1.00	200.000.00	0.20
4	Pek. Lapangan	221.56	m3	63.206.36	14.005.672.51	13.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub. Total I					17.900.503.51	17.74		-	-		3.894.831.00	3.86		3.894.831.00	3.86
1	PEKERJAAN TANAH														
1	Pek. Pemasaan Cerduk Dan Sesek Bembu	96.20	m2	49.000.00	4.713.800.00	4.67	-	-	-	96.20	4.713.800.00	4.67	96.20	4.713.800.00	4.67
2	Pek. Urgan Tanah Baru	375.57	m3	186.480.00	62.517.382.20	61.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemedatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m3	42.000.00	15.773.940.00	15.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub. Total II															
Jumlah Biaya Konstruksi					83.905.122.20	82.26		-	-		4.713.800.00	4.67		4.713.800.00	4.67
PPN 11%					100.905.825.71	100.00		-	-		8.608.631.00	8.53		8.608.631.00	8.53
Jumlah Keseluruhan					11.089.618.83			-	-		946.949.41			946.949.41	
Jumlah Keseluruhan Dibulatkan					112.005.244.54			-	-		9.555.580.41			9.555.580.41	
					112.000.000.00			-	-		9.550.000.00			9.550.000.00	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARWISATA, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARNO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 196903 1 003

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200804 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMAL CIPITA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pelaksanaan, 20 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CIUAN TERUS BAROKAH

NURASRI
Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAHA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG ME
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRA
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400.4/1390/2025
45 HARI KALENDER
112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

BULAN : I (SATU)
TANGGAL : 24 Juli 2025 s/d 20 Aug 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1 JULI s/d AGUSTUS				BULAN KE-2 AGUSTUS s/d SEPTEMBER				KETERANGAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8	BOBOT PRESTASI I (%)	WAKTU PELAKS.
				24 Jul 2025 s/d	31 Jul 2025 s/d	7 Aug 2025 s/d	14 Aug 2025 s/d	21 Aug 2025 s/d	28 Aug 2025 s/d	4 Sep 2025 s/d	7 Sep 2025 s/d		
				30 Jul 2025	6 Aug 2025	13 Aug 2025	20 Aug 2025	27 Aug 2025	3 Sep 2025	6 Sep 2025	8 Sep 2025		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17.900.503,51	17,74	2,08	1,78	2,78	1,78	1,78	2,78	4,77		100%	K 4 A 5 L E H N A D R E I R
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83.005.122,20	82,26			2,34	2,34	20,65	37,65	19,28		50%	
	TOTAL	Rp 100.905.625,71	100,00									0%	
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU				2,08	1,78	5,11	4,12	22,43	40,43	24,05	0,00		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	2,08	3,86	8,97	13,09	35,52	75,95	100,00	100,00	
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU				0	0,30	3,56	2,34	2,34					
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	0,30	3,86	6,20	8,53					
DEVIASI				-1,78	0,00	-2,78	-4,55						

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARAWISATA, KEBUDAYAAN,
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAHA
KOTA PEKALONGAN
Salaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos M.Si
NIP. 19710122 199603 1 063

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200604 1 007

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CITA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

20 Agustus 2025
Dibuat,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR ARIFIN
Direktur



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Jalan WR. Supratman No. 01 Kota Pekalongan 51141 Telp. 0285 421042

LAPORAN PROGRES BULANAN

BULAN KE :
II (Dua)

TANGGAL :
21 AGUSTUS s/d 08 SEPTEMBER 2025

KEGIATAN :
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB. KEGIATAN :
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN :
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI :
KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGAHAN :
2025

KONTRAKTOR PELAKSANA:

CV. CUAN TERUS BAROKAH

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI BULANAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : KOORDINASI, BINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG

LOKASI : KOTA PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKS. : CV. CUAN TERUS BAROKAH

NOMOR KONTRAK : 400 4/1390/2025

WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER

NILAI KONTRAK : 112.000.000,00

PERIODE LAPORAN

BULAN

II (Dua)

TANGGAL

21 Agustus 2025

s/d

08 September 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA PEKERJAAN		REALISASI PEKERJAAN	
		JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEKERJAAN (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PRESTASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	17.900.503,51	17,74	17.900.503,51	17,74
II	PEKERJAAN TANAH	83.005.122,20	82,26	83.005.122,20	82,26
	TOTAL	100.905.625,71	100,00	100.905.625,71	100,00
	JUMLAH BIAYA	100.905.625,71	100,00	100.905.625,71	100,00
	PPN 11%	11.099.818,83		11.099.818,83	
	JUMLAH BIAYA + PPN	112.005.244,54		112.005.244,54	
	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN DIBULATKAN	112.005.000,00		112.005.000,00	

PRESTASI PEKERJAAN BULAN LALU	8,83 %
PRESTASI PEKERJAAN BULAN INI	91,47 %
PRESTASI PEKERJAAN S/D BULAN INI	100,00 %
SCHEDULE PEKERJAAN S/D BULAN INI	100,00 %
DEVIASI	0,00 %
KETERANGAN -->>	**>SESUAI SCHEDULE<--

Mengetahui,

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN
Selaku Ppkom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199003 1 003

Menyetujui,

PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

(PPTK)

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200804 1 007

Diperiksa,

KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. NIRMA CIPTA

M. AFAN DAFAD
Pengawas Lapangan

Pekalongan, 08 September 2025

Dibuat,

CV. CUAN TERUS BAROKAH

NUR-ARIFIN
Direktur

LAPORAN PRESTASI BULANAN

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINERGISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
 LOKASI : KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. CUAN TERUS BAROKAH
 NOMOR KONTRAK : 400.4/1380/2025
 WAKTU PELAKSANAAN : 45 HARI KALENDER
 NILAI KONTRAK : 112.000.000,00

Bulan Ke : II (Dua)
 Tanggal : 21 Agustus 2025

S/D 08 September 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA			BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
					JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	Pek. Pasangan 1 m boundlari	60.00	m	59.913.85	3.594.831.00	3.56		60.00	3.594.831.00	3.56	-	-	-	60.00	3.594.831.00	3.56
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	1.00	unit	100.000.00	100.000.00	0.10		1.00	100.000.00	0.10	-	-	-	1.00	100.000.00	0.10
3	Pek. Baya Untuk K3 (Keselamatan Pekerjaan)	1.00	set	200.000.00	200.000.00	0.20		1.00	200.000.00	0.20	-	-	-	1.00	200.000.00	0.20
4	Pek. Lapangan	221.59	m ²	63.205.35	14.005.672.51	13.88		-	-	-	221.59	14.005.672.51	13.88	221.59	14.005.672.51	13.88
	Sub. Total I				17.900.803.51	17.74			3.894.831.00	3.86		14.005.672.51	13.88		17.900.803.51	17.74
II	PEKERJAAN TANAH															
1	Pek. Pemasangan Cerucuk Dan Serek Bambu	96.20	m ²	49.000.00	4.713.800.00	4.67		96.20	4.713.800.00	4.67	-	-	-	96.20	4.713.800.00	4.67
2	Pek. Urugan Tanah Baru	375.57	m ³	166.460.00	62.517.382.20	61.96		-	-	-	375.57	62.517.382.20	61.96	375.57	62.517.382.20	61.96
3	Pek. Pemadatan Tanah Menggunakan Alat Berat	375.57	m ³	42.000.00	15.773.940.00	15.63		-	-	-	375.57	15.773.940.00	15.63	375.57	15.773.940.00	15.63
	Sub. Total II				83.005.122.20	82.26		-	4.713.800.00	4.67		78.291.322.20	77.59		83.005.122.20	82.26
	JUMLAH BIAYA KONTRUKSI				100.905.625.71	100.00			8.608.631.00	8.53		92.298.994.71	91.47		100.905.625.71	100.00
	PPN 11%				11.099.618.83				946.849.41			10.152.889.42			11.099.618.83	
	JUMLAH KESELURUHAN				112.005.244.54				9.555.580.41			102.449.884.13			112.005.244.54	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBULATKAN				112.000.000.00				9.560.000.00			102.440.000.00			112.000.000.00	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PARIMISATA, KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA PEKALONGAN
 Selektu Phtom

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710122 199803 1 003

Mengetahui,
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 (PPTK)

MOH. URWIN ANDROMEDA, S.Pd
 NIP. 19810522 200804 1 007

Dipertama,
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. NERMA CITA

M. AFAN DAFAD
 Pengawas Lapangan

Pesangan, 08 September 2025
 Dilaksanakan,
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 CV. CUAN TERUS BAROKAH

MURTIJEFRI
 Direktur

TIME SCHEDULE

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
KONTRAKTOR PELAKS.
NOMOR KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN
NILAI KONTRAK

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJAUH
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA K
PENGURUGAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PEKALONGAN
2025
CV. CUAN TERUS BAROKAH
400.4/1390/2025
46 HARI KALENDER
112.000.000.00

PERIODE LAPORAN

BULAN

TANGGAL

: II (Dum)

21 Aug 2025

s/d

8 Sep 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT PEK. (%)	BULAN KE-1 JULI s/d AGUSTUS				BULAN KE-2 AGUSTUS s/d SEPTEMBER				KETERANGAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8	BOBOT PRESTAS I (%)	WAKTU PELAKS
				24 Juli 2025 s/d	31 Juli 2025 s/d	7 Aug 2025 s/d	14 Aug 2025 s/d	21 Aug 2025 s/d	28 Aug 2025 s/d	4 Sep 2025 s/d	7 Sep 2025 s/d		
				30 Juli 2025	6 Aug 2025	13 Aug 2025	20 Aug 2025	27 Aug 2025	3 Sep 2025	6 Sep 2025	8 Sep 2025		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17.900.503,51	17,74	2,08	1,78	2,78	1,78	1,78	2,78	1,77	100%	K 4 A S L E H N D R E I R	
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 83.005.122,20	82,26			2,34	2,34	20,66	37,66	19,28	50%		
	TOTAL	Rp 100.905.625,71	100,00								0%		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU				2,08	1,78	5,11	4,12	22,43	40,43	24,05	0,00		
SCHEDULE PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	2,08	3,86	8,97	13,09	35,52	75,95	100,00	100,00	
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU				0	0,30	3,56	2,34	2,34	22,87	40,96	23,99	3,65	
PRESTASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF				0	0,30	3,86	6,20	8,53	31,40	72,36	96,35	100,00	
DEVIASI					-1,78	0,00	-2,78	-4,55	-4,12	-3,59	-3,65	0,00	

08 September 2021
Dibuat,

Mengetahui,
KEPALA DINAS PARWISATA,
KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Selaku Pokom

Menyetujui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)

Diperiksa,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. NIRMA CIPTA

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. CUAN TERUS BAROKAH

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710122 199803 1 003

MOH. IRWIN ANDROMEDA, S.Pd
NIP. 19810522 200804 1 007

M. AFAN DAFAD
Pengurus Lapangan

NUR APOFIN
Direktur

CONTRACT CHANGE ORDER-01

(CCO-01)

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN/ANGGARAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LAJUR JALAN PEMBIKIHAN PADA JENJANG PENDEKIAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LAJUR JALAN KABUPATEN/KOTA
PENYURUTAN LAPANGAN KANDANG PANJANG
KOTA PERALONGAN
2025

No.	URAIAN	HARGA BATUAN (Rp).	SAT	KONTRAK		CCO-01		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN TIRIMAS		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp).	
1	PEKERJAAN PERBATASAN											
1	Pak. Pagar 1 m. Komplek	50,013.85	m	60.00	3,000,831.00	60.00	3,000,831.00					terang
2	Pak. Pagar Nama Komplek	100,000.00	unit	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00					terang
4	Pak. Bata Urut K3 (Rencana: Pak. Pagar)	200,000.00	unit	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00					terang
5	Pak. Langkan	93,205.35	m3			221.59	14,095,672.51	221.59	14,095,672.51			terang/dep
	Sub. Total				3,004,831.00		17,095,603.51		14,095,672.51			
8	PEKERJAAN TANAH											
1	Pak. Pemancangan Cangkuk Dan Besah Barbu	40,000.00	m2	216.57	11,616,800.00	95.20	4,713,600.00			129.47	5,905,936.00	berkembang
2	Pak. Urugan Tanah Bata	100,400.00	m3	414.43	60,986,017.00	375.57	62,517,352.20			38.00	9,405,920.00	berkembang
3	Pak. Pemeliharaan Tanah Menggendak Alas Bata	42,000.00	m3	414.43	17,406,000.00	375.57	15,773,840.00			38.00	1,032,120.00	berkembang
	Sub. Total				97,008,807.00		83,095,192.20				14,095,786.00	
	JUMLAH BIAYA KONTAK				100,000,736.00		100,000,626.71			14,095,672.51	14,095,786.00	
	PPN 11%				11,000,611.27		11,000,618.63			1,640,823.98	1,640,818.42	
	JUMLAH KESELURUHAN				112,001,347.27		112,001,245.34			35,840,290.49	15,840,303.92	
	JUMLAH KESELURUHAN DIBAYAR				112,001,347.27		112,001,245.34			35,840,290.49	15,840,303.92	

Mengetahui,
KORPORASI DASAR PANGBATA, KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN DAN OLAMPAKA
KOTA PERALONGAN
Sdr. P. P. P.


SABARUDIN M. H. M.
NIP. 1970122 100000 1 000

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTR)


MOH. IQBAL ANDRIANA, S.Pd
NIP. 1970122 200004 1 007

Mengetahui,
KORPORASI DASAR PANGBATA
CV. NIPMA GITA


M. AFAN DAPUD
Pengawas Lapangan

Mengetahui,
KORPORASI DASAR PANGBATA
CV. GILANG TEKNIK KAWANAN


GILANG
Pengawas Lapangan