

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 1
Periode : 01 Februari 2026
S/D
07 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	45.03	15.37		
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22					0.22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11					0.11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22					0.22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11					0.11		
	Pek. Sewa Alat	1.48					1.48		
								0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU			-						
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-						
DEVISIASI			(1.08)						
KETERANGAN			Terlambat						

Pekalongan, 07 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTR)

ENI PURWANTI S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002


Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Minggu	
				TANGGAL : 01 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	orang			
3	TNI	4 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		



KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Senin	
				TANGGAL : 02 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	orang			
3	TNI	6 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)					
Dibuat Oleh : Pelaksana					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : I (Satu)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Rabu	
				TANGGAL : 04 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	9 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : I (Satu)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Jumat
		-		TANGGAL : 06 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
	PEKERJA	orang		
	TUKANG	orang		
	TNI	2 orang		
CUACA		WAKTU		JAM
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah		Mulai		07.00 WIB
Hujan				
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB
cerah				
Cerah		Selesai		17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan		Pelaksana		
(PPTK)				
				
ENI PURWANTI, S.STP		IHALAUW GARRY HERLAMBALE, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002		Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN
		-			MINGGU KE : I (Satu)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Sabtu
		-			TANGGAL : 07 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME
	PEKERJA	1 orang			
	TUKANG	1 orang			
	TNI	12 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		


JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 2
Periode : 08 Februari 2026
S/D
14 Februari 2026


NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE						
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)	BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22					0.22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11					0.11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22					0.22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11					0.11		
	Pek. Sewa Alat	1.48					1.48		
								0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42					
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42					
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)					
KETERANGAN			Terlambat						

Pekalongan, 14 Februari 2026



Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(BPTK)

ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Dibuat Oleh :
Pelaksana

IHALAUW GARRY HERLAMBA NG, S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

[illegible]

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : II (Dua)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Senin	
		-			TANGGAL : 09 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGA						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		1.05	
2	TUKANG	1 orang				
3	TNI	13 orang				
4						
5						
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2			Sirtu		17.43	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Selasa
		-		TANGGAL	: 10 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		1.05
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Kamis
		-		TANGGAL : 12 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsirani	1.09
2	TUKANG	1 orang		
3	TNI	11 orang		
4				
5				
	CUACA		WAKTU	JAM
	(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)			
	cerah		Mulai	07.00 WIB
	Hujan		Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
	(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			
	cerah		Selesai	17.00 WIB
	Cerah			
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :		Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan		Pelaksana		
(PPTK)				
ENI PURWANTI, S.STP		IHALAUW GARRY HERLAMBALE, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002		Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN
		-			MINGGU KE : II (Dua)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Jumat
		-			TANGGAL : 13 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME
	PEKERJA	orang			
	TUKANG	orang			
	TNI	2 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN


: TMMD
: PENGECORAN JALAN
: BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
: 2026

Minggu Ke : 3
Periode : 15 Februari 2026
S/D
21 Februari 2026


NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0.22						0.22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11						0.11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22						0.22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11						0.11	
	Pek. Sewa Alat	1.48						1.48	
								0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42	22.29				
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42	23.71				
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)	(12.06)				
KETERANGAN			Terlambat	Terlambat					

Pekalongan,
21 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM




SRIYANA S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)


ENI PURWANTI L. S. STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Dibuat Oleh :
Pelaksana




IHALAUW GARRY HERLAMBA NG. S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN
			MINGGU KE	: III (Tiga)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN	HARI	: Minggu	
			TANGGAL	: 15 Februari 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	7.32	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsir	10.30	
3	TNI	12 orang			
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Batu Belah	1.48	
3			Portland Sement	20.68	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) 			Dibuat Oleh : Pelaksana 		
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN	TMMD			
-	MINGGU KE : III (Tiga)			
PEKERJAAN	PENGECORAN JALAN			
HARI	: Senin			
-	TANGGAL : 16 Februari 2026			
LOKASI	BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN	2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
No	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	7.32
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsir	10.30
3	TNI	12 orang		
4				
5				
	CUACA		WAKTU	JAM
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah			Mulai	07.00 WIB
Hujan			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)				
cerah				
Cerah			Selesai	17.00 WIB
No	ALAT YANG DIPakai	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :	
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana	
(PPTK)				
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAng, S.SOS	
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884	

[illegible]

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		MINGGU KE : III (Tiga)	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		HARI : Kamis	
TAHUN ANGGARAN		2026		TANGGAL : 19 Februari 2026	
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat	12.00	
2	TUKANG	1 orang	Pek. Langsiran	10.30	
3	TNI	12 orang			
4					
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 4
Periode : 22 Februari 2026
S/D
28 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07				
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	43.03 2.05	15.37 1.64		
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN							50%	
	Pek. Core Drill	0.22						0.22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11						0.11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22						0.22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11						0.11	
	Pek. Sewa Alat	1.48						1.48	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42	22.29	26.79			
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42	23.71	50.50			
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)	(12.06)	(30.35)			
KETERANGAN			Terlambat	Terlambat	Terlambat	Terlambat			

Pekalongan, 28 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM



SRIYANA S.Sos, M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008



Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)



ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBAW. S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 1105005159088



KEGIATAN		TMMD		
			LAPORAN HARIAN	
			MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN	HARI	: Minggu
			TANGGAL	: 22 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	1.51
2	TUKANG	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat	13.00
3	TNI	11 orang		
CUACA				
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)			WAKTU	JAM
cerah			Mulai	07.00 WIB
Hujan				
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB
cerah				
Cerah			Selesai	17.00 WIB
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PFTK) 			Dibuat Oleh : Pelaksana 	
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884	

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI	: Senin
		-			TANGGAL	: 23 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang				
2	TUKANG	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		13.00	
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa		9.00	
4			Pek. Langsiran		11.00	
5						
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2			Beton Ready Mix		9.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN
	-				MINGGU KE : IV (Empat)
PEKERJAAN	PENGECORAN JALAN				HARI : Selasa
	-				TANGGAL : 24 Februari 2026
LOKASI	BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN	2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGA					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang	Pek. Urugan Sirtu Padat		12.02
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa		8.33
4			Pek. Langsiran		12.00
5					
CUACA			WAKTU	JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Beton Ready Mix		8.33
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

[illegible]

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
		-		MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI	: Kamis
		-		TANGGAL	: 26 Februari 2026
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGA					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran	11.00	
2	TUKANG	1 orang	-	-	
3	TNI	12 orang			
4					
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBA, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD				LAPORAN HARIAN	
		-				MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN				HARI	: Jumat
		-				TANGGAL	: 27 Februari 2026
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN					
TAHUN ANGGARAN		2026					
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE							
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME			
	PEKERJA	orang					
	TUKANG	orang					
	TNI	2 orang					
CUACA				WAKTU	JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)							
cerah				Mulai	07.00 WIB		
Hujan							
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)				Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah							
Cerah				Selesai	17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)				Dibuat Oleh : Pelaksana			
							
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002				IHALAUW GARRY HERLAMBALE, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE	: IV (Empat)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI	: Sabtu
		-			TANGGAL	: 28 Februari 2026
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME		
	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran	11.86		
	TUKANG	1 orang	-	-		
	TNI	12 orang				
CUACA			WAKTU	JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai	07.00 WIB		
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah						
Cerah			Selesai	17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 5
Periode : 01 Maret 2026
S/D
07 Maret 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			1-Feb sd 7-Feb	8-Feb sd 14-Feb	15-Feb sd 21-Feb	22-Feb sd 28-Feb	1-Mar sd 7-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								60 HARI KALENDER
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13.37	0.67	9.36	3.34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14.82		5.19	9.63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61.48			3.07	43.03	15.37		
	Pek. Langsiran	8.19	0.41	2.05	2.05	2.05	1.64		
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN							50%	
	Pek. Core Drill	0.22					0.22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0.11					0.11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0.22					0.22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0.11					0.11		
	Pek. Sewa Alat	1.48					1.48	0%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1.08	16.59	18.10	45.08	19.15		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1.08	17.67	35.77	80.85	100.00		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU				1.42	22.29	26.79	49.50		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			-	1.42	23.71	50.50	100.00		
DEVISIASI			(1.08)	(16.25)	(12.06)	(30.35)	-		
KETERANGAN			Terlambat	Terlambat	Terlambat	Terlambat			

Pekalongan, 07 Maret 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM


SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh :
Pejabat Teknis Kegiatan
(PPTK)



ENI PURWANTL S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002



Dibuat Oleh :
Pelaksana



IHALAUW GARRY HERLAMBANG. S.SOS
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884


KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		MINGGU KE : V (Lima)	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		HARI : Minggu	
TAHUN ANGGARAN		2026		TANGGAL : 01 Maret 2026	
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	16.00	
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
CUACA					
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)			WAKTU	JAM	
cerah			Mulai	07.00 WIB	
Hujan			Istirahat	12.00 s/d 13.00 WIB	
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Selesai	17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1			Beton Ready Mix	16.00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :					
Pejabat Teknis Kegiatan					
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP					
NIP. 19860804 200412 2 002					
Dibuat Oleh :					
Pelaksana					
					
IHALAUW GARRY HERLAMBAH, S.SOS					
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884					



KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN
		-		MINGGU KE : V (Lima)
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN	HARI : Senin	TANGGAL : 02 Maret 2026
		-		
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN		
TAHUN ANGGARAN		2026		
KONTRAKTOR PELAKSANA TNI MANUNGGALE				
No	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME
1	PEKERJA	1 orang		
2	TUKANG	1 orang		
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	16.00
4				
5				
CUACA		WAKTU		JAM
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)				
cerah		Mulai		07.00 WIB
Hujan				
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB
cerah				
Cerah		Selesai		17.00 WIB
No	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH
1				
2			Beton Ready Mix	16.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :	
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana	
(PPTK)				
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS	
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884	

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Selasa	
				TANGGAL : 03 Maret 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	15.56	
4					
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2			Beton Ready Mix	15.56	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :		
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana		
(PPTK)					
					
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAW, S.SOS		
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD		LAPORAN HARIAN	
				MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN		HARI : Rabu	
				TANGGAL : 04 Maret 2026	
LOKASI					
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN			
TAHUN ANGGARAN		2026			
KONTRAKTOR PELAKSANA					
TNI MANUNGGAL					
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang			
2	TUKANG	1 orang			
3	TNI	13 orang			
4			Pek. Langsiran	24.00	
5					
CUACA		WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)					
cerah		Mulai		07.00 WIB	
Hujan					
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah					
Cerah		Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)					
Dibuat Oleh : Pelaksana					
					
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884		

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Kamis	
		-			TANGGAL : 05 Maret 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
1	PEKERJA	1 orang	Pek. Langsiran		23.56	
2	TUKANG	1 orang			-	
3	TNI	12 orang				
4						
5						
CUACA		WAKTU		JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah		Mulai		07.00 WIB		
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah						
Cerah		Selesai		17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Jumat	
		-			TANGGAL : 06 Maret 2026	
LOKASI						
		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	VOLUME		
	PEKERJA	orang				
	TUKANG	orang				
	TNI	2 orang				
CUACA		WAKTU		JAM		
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah		Mulai		07.00 WIB		
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)		Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB		
cerah						
Cerah		Selesai		17.00 WIB		
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN	JUMLAH		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh : Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)						
Dibuat Oleh : Pelaksana						
						
ENI PURWANTI, S.STP NIP. 19860804 200412 2 002			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

KEGIATAN		TMMD			LAPORAN HARIAN	
		-			MINGGU KE : V (Lima)	
PEKERJAAN		PENGECORAN JALAN			HARI : Sabtu	
		-			TANGGAL : 07 Maret 2026	
LOKASI		BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN				
TAHUN ANGGARAN		2026				
KONTRAKTOR PELAKSANA						
TNI MANUNGGAL						
NO	TENAGA KERJA	JUMLAH	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN		VOLUME	
	PEKERJA	1 orang	Pek. Core Drill		4.00	
	TUKANG	1 orang	Pek. Mobilisasi Core Drill		1.00	
	TNI	12 orang	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton		4.00	
			Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar		2.00	
			Pek. Sewa Alat		1.00	
CUACA			WAKTU		JAM	
(pagi 07.00 WIB - 12.00 WIB)						
cerah			Mulai		07.00 WIB	
Hujan						
(Siang 01.00 WIB - 17.00 WIB)			Istirahat		12.00 s/d 13.00 WIB	
cerah						
Cerah			Selesai		17.00 WIB	
NO	ALAT YANG DIPAKAI	JUMLAH	MATERIAL YANG DI DATANGKAN		JUMLAH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Diperiksa Oleh :			Dibuat Oleh :			
Pejabat Teknis Kegiatan			Pelaksana			
(PPTK)						
						
ENI PURWANTI, S.STP			IHALAUW GARRY HERLAMBAANG, S.SOS			
NIP. 19860804 200412 2 002			Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884			

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 1
Periode : 11 Februari 2026
S/D
17 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU)	II (DUA)	III (TIGA)	IV (EMPAT)	V (LIMA)		
			11-Feb sd 17-Feb	18-Feb sd 24-Feb	25-Feb sd 03-Mar	04-Mar sd 10-Mar	11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,03	15,37		
	Pek. Langsiran	8,19	0,41	2,05	2,05	2,05	1,61	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22						0,22	
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11						0,11	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22						0,22	
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11						0,11	
	Pek. Sewa Alat	1,48						1,48	
								0%	
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU		1,42						
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,42						
	DEVISIASI		0,35						
	KETERANGAN		Mendahului						

Pekalongan, 17 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PP-KOM

SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN, ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN, S.Pd.
Tenaga Ahli

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 2
Periode : 18 Februari 2026
S/D
24 Februari 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU) 11-Feb sd 17-Feb	II (DUA) 18-Feb sd 24-Feb	III (TIGA) 25-Feb sd 03-Mar	IV (EMPAT) 04-Mar sd 10-Mar	V (LIMA) 11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m							100%	
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34				
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,03	15,37		
	Pek. Langsiran	8,19	0,41	2,05	2,05	2,05	1,61	50%	
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22					0,22		
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11					0,11		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22					0,22		
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11					0,11		
	Pek. Sewa Alat	1,48					1,48	0%	
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU		1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
	RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU		1,42	22,29					
	REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF		1,42	23,71					
	DEVISIASI		0,35	6,04					
	KETERANGAN		Mendahului	Mendahului					

Pekalongan, 24 Februari 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M. Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN. ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli

JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN : TMMD
PEKERJAAN : PENGECORAN JALAN
LOKASI : BANDENGAN KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu Ke : 4
Periode : 04 Maret 2026
S/D
10 Maret 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BULAN-1					KETERANGAN	
			MINGGU KE					BOBOT PEK. (%)	WAKTU PELAKS.
			I (SATU) 11-Feb sd 17-Feb	II (DUA) 18-Feb sd 24-Feb	III (TIGA) 25-Feb sd 03-Mar	IV (EMPAT) 04-Mar sd 10-Mar	V (LIMA) 11-Mar sd 12-Mar		
A	PEKERJAAN JALAN								
	Segmen 1 Panjang 73,3 m Lebar 1,2 - 2,3 m								
	Segmen 2 Panjang 5,3 m Lebar 1,8 - 3,3m								
	Segmen 3 Panjang 129,59 Lebar 1,5-3,3m								
	Pek. Pas. Batu 1:6 Semi Mekanis	13,37	0,67	9,36	3,34			100%	
	Pek. Urugan Sirtu Padat	14,82		5,19	9,63				
	Pek. Perkerasan Beton Semen Fc' 20 Mpa	61,48			3,07	43,08	15,37		
B	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
	Pek. Core Drill	0,22							
	Pek. Mobilisasi Core Drill	0,11							
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Beton	0,22							
	Pek. Pengetesan Kuat Tekan Mortar	0,11							
	Pek. Sewa Alat	1,48							
								50%	
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU			1,08	16,59	18,10	45,08	19,12		
RENCANA PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1,08	17,67	35,77	80,85	99,97		
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU			1,42	22,29	26,79	49,50			
REALISASI PEKERJAAN PER-MINGGU KOMULATIF			1,42	23,71	50,50	100,00			
DEVISIASI			0,35	6,04	14,73	19,15			
KETERANGAN			Mendahului	Mendahului	Mendahului	Mendahului			

Pekalongan, 10 Maret 2026

Disetujui Oleh:
Kepala DPMPPA KOTA PEKALONGAN
Sebagai PPKOM

SRIYANA S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DINPERKIM Kota Pekalongan

DWI KURNIAWAN. ST
NIP. 19940914 202521 1 055

Diperiksa Oleh:
Tim Teknis Pengawasan TMMD
DPUPR Kota Pekalongan

ADITYA NUGRAHA
NIP. 19840919 201903 1 001

Dibuat Oleh :
Tenaga Ahli

MUHAMMAD ARIF SUDARMAWAN. S.Pd.
Tenaga Ahli