

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 000.3.1/082

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-03-2026), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Aditya Nugraha, S.T.
NIP : 19840919 201903 1 001
Jabatan : Ketua Tim Pengawas
Yang bertindak atas nama Tim Pengawas berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.10.2/2/0502 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.2/0036 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Tim Teknis Pengawasan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, di Kota Pekalongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026
2. Nama : Letnan Kolonel Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos.
NRP : 11050051590884
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana
Yang bertindak atas nama Tim Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Komando Resor Militer 071/Mijayakusuma Komando Distrik Militer 0710 Nomor : Sprin / 107/ I / 2025 tanggal 29 Januari 2026 tentang Surat Perintah untuk melaksanakan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara

Bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sesuai Kontrak Swakelola nomor 400.10.2.1/0073 dan B/133/I/2026, setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujian/kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola maka disimpulkan telah sesuai dengan Kontrak.

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran berita acara ini.


Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar diterbitkannya Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana Swakelola kepada PPK.

Ketua Tim Pengawas



Aditya Nugraha S.T.
NIP 19840919 201903 1 001

Ketua Tim Pelaksana



Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pekerjaan Beton Fc' 20 Mpa

NO	STA			Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata- Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata- rata (m)	sisi	Volume (m3)
	SEGMENT 1									
	0	+	0		2,30		0,00			
				2		1,90		0,08	1,00	0,29
	0	+	2		1,50		0,15			
				2,5		1,40		0,15	1,00	0,53
	0	+	4,5		1,30		0,15			
				6,7		1,25		0,15	1,00	1,26
	0	+	11,2		1,20		0,15			
	0	+	11,2		1,20		0,15			
				1,8		1,30		0,15	1,00	0,35
	0	+	13		1,40		0,15			
				0,5		1,40		0,15	1,00	0,11
	0	+	13,5		1,40		0,15			
				11,5		1,35		0,15	1,00	2,33
	0	+	25		1,30		0,15			
	0	+	25		1,30		0,15			
				3,4		1,35		0,15	1,00	0,69
	0	+	28,4		1,40		0,15			
	0	+	28,4		1,40		0,15			
				1,5		1,75		0,15	1,00	0,39
	0	+	29,9		2,10		0,15			
				1,6		2,20		0,15	1,00	0,53
	0	+	31,5		2,30		0,15			
	0	+	31,5		2,30		0,15			
				1,3		1,90		0,15	1,00	0,37
	0	+	32,8		1,50		0,15			
				17,2		1,50		0,15	1,00	3,87
	0	+	50		1,50		0,15			
				11		1,50		0,15	1,00	2,48
	0	+	61		1,50		0,15			
	0	+	61		1,50		0,15			
				5,8		1,50		0,15	1,00	1,31
	0	+	66,8		1,50		0,15			
	0	+	66,80		1,50		0,15			
	0	+	66,80		1,50		0,15			
				6,5		1,45		0,15	1,00	1,41
	0	+	73,3		1,40		0,15			
	SEGMENT 2									
	0	+	0		3,30		0,15			
				1		2,60		0,15	1,00	0,39
	0	+	1		1,90		0,15			
				3,7		1,85		0,15	1,00	1,03
	0	+	4,7		1,80		0,15			
				0,6		2,05		0,15	1,00	0,18
	0	+	5,3		2,30		0,15			
	SEGMENT 3									
	0	+	0		1,70		0,15			
				2		1,70		0,15	1,00	0,51
	0	+	2		1,70		0,15			
				2,8		1,60		0,15	1,00	0,67
	0	+	4,8		1,50		0,15			
				6,2		1,50		0,15	1,00	1,40
	0	+	11		1,50		0,15			
				2,3		1,60		0,15	1,00	0,55
	0	+	13,3		1,70		0,15			
				0		1,70		0,15	1,00	0,00
	0	+	13,3		1,70		0,15			
				7,2		1,70		0,15	1,00	1,84
	0	+	20,5		1,70		0,15			
	0	+	20,5		1,70		0,15			
				3,5		1,65		0,15	1,00	0,87

	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata- Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata- rata (m)	sisi	Volume (m3)
	0 + 24		1,60		0,15			
		0		1,70		0,15	1,00	0,00
	0 + 24		1,80		0,15			
		1		1,80		0,15	1,00	0,27
	0 + 25		1,80		0,15			
		5		1,80		0,15	1,00	1,35
	0 + 30		1,80		0,15			
		0		1,85		0,15	1,00	0,00
	0 + 30		1,90		0,15			
		14		1,80		0,15	1,00	3,78
	0 + 44		1,70		0,15			
		6		2,05		0,15	1,00	1,85
	0 + 50		2,40		0,15			
		4		2,70		0,15	1,00	1,62
	0 + 54		3,00		0,15			
		10		2,90		0,15	1,00	4,35
	0 + 64		2,80		0,15			
		11		2,60		0,15	1,00	4,29
	0 + 75		2,40		0,15			
		2		2,45		0,15	1,00	0,74
	0 + 77		2,50		0,15			
		0		2,50		0,15	1,00	0,00
	0 + 77		2,50		0,15			
		3,5		2,45		0,15	1,00	1,29
	0 + 80,5		2,40		0,15			
		4,2		2,40		0,15	1,00	1,51
	0 + 84,7		2,40		0,15			
		0		2,40		0,15	1,00	0,00
	0 + 84,7		2,40		0,15			
		8,7		2,70		0,15	1,00	3,52
	0 + 93,4		3,00		0,15			
		6,6		3,00		0,15	1,00	2,97
	0 + 100		3,00		0,15			
		0		3,00		0,15	1,00	0,00
	0 + 100		3,00		0,15			
		5,6		3,10		0,15	1,00	2,60
	0 + 105,6		3,20		0,15			
		4,4		3,05		0,15	1,00	2,01
	0 + 110		2,90		0,15			
		0		2,90		0,15	1,00	0,00
	0 + 110		2,90		0,15			
	0 + 110		2,90		0,15			
		4,2		2,65		0,15	1,00	1,67
	0 + 114,2		2,40		0,15			
		0,3		2,70		0,15	1,00	0,12
	0 + 114,5		3,00		0,15			
		14,7		3,15		0,15	1,00	6,95
	0 + 129,2		3,30		0,15			
		0,32		3,30		0,08	1,00	0,08
	0 + 129,52		3,30		0,00			
			1,50		0,15			
	OPRIT 1	2		1,50		0,08	1,00	0,23
			1,50		0,00			
			1,50		0,15			
	OPRIT 2	2		1,50		0,08	1,00	0,23
			1,50		0,00			
			1,50		0,15			
	OPRIT 3	2		1,50		0,08	1,00	0,23
			1,50		0,00			
	PENGURANGAN	-3,14	0,40	0,40		0,15	1,00	-0,08
						Total	Total	64,89

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Lbr-04

LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN

2. Pekerjaan Sirtu

NO	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata- rata (m)	sisi	Volume (m3)
	SEGMENT 1							
	0 + 0		2,10		0,25			
		2		1,70		0,25	1,00	0,85
	0 + 2		1,30		0,25			
		2,5		1,20		0,25	1,00	0,75
	0 + 4,5		1,10		0,25			
		6,7		1,05		0,25	1,00	1,76
	0 + 11,2		1,00		0,25			
	0 + 11,2		1,00		0,25			
		1,8		1,10		0,25	1,00	0,50
	0 + 13		1,20		0,25			
		0,5		1,10		0,25	1,00	0,14
	0 + 13,5		1,00		0,25			
		11,5		0,95		0,25	1,00	2,73
	0 + 25		0,90		0,25			
	0 + 25		0,90		0,25			
		3,4		0,95		0,25	1,00	0,81
	0 + 28,4		1,00		0,25			
	0 + 28,4		1,00		0,25			
		1,5		1,35		0,25	1,00	0,51
	0 + 29,9		1,70		0,25			
		1,6		1,80		0,25	1,00	0,72
	0 + 31,5		1,90		0,25			
	0 + 31,5		1,90		0,25			
		1,3		1,50		0,25	1,00	0,49
	0 + 32,8		1,10		0,25			
		17,2		1,10		0,25	1,00	4,73
	0 + 50		1,10		0,25			
		11		1,10		0,25	1,00	3,03
	0 + 61		1,10		0,25			
	0 + 61		1,30		0,25			
		5,8		1,30		0,25	1,00	1,89
	0 + 66,8		1,30		0,25			
	0 + 66,80		1,30		0,25			
	0 + 66,80		1,10		0,25			
		6,5		1,15		0,25	1,00	1,87
	0 + 73,3		1,20		0,25			
	SEGMENT 2							
	0 + 0		2,90		0,25			
		1		2,20		0,25	1,00	0,55
	0 + 1		1,50		0,25			
		3,7		1,45		0,25	1,00	1,34
	0 + 4,7		1,40		0,25			
		0,6		1,65		0,25	1,00	0,25
	0 + 5,3		1,90		0,25			
	SEGMENT 3							
	0 + 0		1,50		0,25			
		2		1,50		0,25	1,00	0,75
	0 + 2		1,50		0,25			
		2,8		1,40		0,25	1,00	0,98
	0 + 4,8		1,30		0,25			
		6,2		1,30		0,25	1,00	2,02
	0 + 11		1,30		0,25			
		2,3		1,40		0,25	1,00	0,81
	0 + 13,3		1,50		0,25			
		0		1,40		0,25	1,00	0,00
	0 + 13,3		1,30		0,25			
		7,2		1,30		0,25	1,00	2,34
	0 + 20,5		1,30		0,25			
	0 + 20,5		1,50		0,25			
		3,5		1,45		0,25	1,00	1,27

	STA			Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata- rata (m)	sisi	Volume (m3)
	0	+	24		1,40		0,25			
				0		1,50		0,25	1,00	0,00
	0	+	24		1,60		0,25			
				1		1,60		0,25	1,00	0,40
	0	+	25		1,60		0,25			
				5		1,60		0,25	1,00	2,00
	0	+	30		1,60		0,25			
				0		1,55		0,25	1,00	0,00
	0	+	30		1,50		0,25			
				14		1,40		0,25	1,00	4,90
	0	+	44		1,30		0,25			
				6		1,65		0,25	1,00	2,48
	0	+	50		2,00		0,25			
				4		2,30		0,25	1,00	2,30
	0	+	54		2,60		0,25			
				10		2,50		0,25	1,00	6,25
	0	+	64		2,40		0,25			
				11		2,20		0,25	1,00	6,05
	0	+	75		2,00		0,25			
				2		2,05		0,25	1,00	1,03
	0	+	77		2,10		0,25			
				0		2,20		0,25	1,00	0,00
	0	+	77		2,30		0,25			
				3,5		2,25		0,25	1,00	1,97
	0	+	80,5		2,20		0,25			
				4,2		2,20		0,25	1,00	2,31
	0	+	84,7		2,20		0,25			
				0		2,10		0,25	1,00	0,00
	0	+	84,7		2,00		0,25			
				8,7		2,30		0,25	1,00	5,00
	0	+	93,4		2,60		0,25			
				6,6		2,60		0,25	1,00	4,29
	0	+	100		2,60		0,25			
				0		2,70		0,25	1,00	0,00
	0	+	100		2,80		0,25			
				5,6		2,90		0,25	1,00	4,06
	0	+	105,6		3,00		0,25			
				4,4		2,85		0,25	1,00	3,14
	0	+	110		2,70		0,25			
				0		2,60		0,25	1,00	0,00
	0	+	110		2,50		0,25			
	0	+	110		2,50		0,20			
				4,2		2,25		0,20	1,00	1,89
	0	+	114,2		2,00		0,20			
				0,3		2,30		0,20	1,00	0,14
	0	+	114,5		2,60		0,20			
				14,7		2,75		0,20	1,00	8,08
	0	+	129,2		2,90		0,20			
				0,32		2,90		0,10	1,00	0,09
	0	+	129,52		2,90		0,00			
	PENGURANGAN			-3,14	0,40	0,40		0,25	1,00	-0,13
								Total	Total	87,30

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI LAPANGAN


LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN

3. Pekerjaan Pasangan Batu

NO	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata-Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata-rata (m)	sisi	Volume (m3)
	SEGMENT 1							
	0 + 0							
		2					1,00	0,00
	0 + 2		0,20		0,25			
		2,5		0,20		0,25	1,00	0,13
	0 + 4,5		0,20		0,25			
		6,7		0,20		0,25	1,00	0,34
	0 + 11,2		0,20		0,25			
	0 + 11,2		0,20		0,25			
		1,8		0,20		0,25	1,00	0,09
	0 + 13		0,20		0,25			
		0,5		0,20		0,25	1,00	0,03
	0 + 13,5		0,20		0,25			
		11,5		0,20		0,25	2,00	1,15
	0 + 25		0,20		0,25			
	0 + 25		0,20		0,25			
		3,4		0,20		0,25	2,00	0,34
	0 + 28,4		0,20		0,25			
	0 + 28,4		0,20		0,25			
		1,5		0,20		0,25	2,00	0,15
	0 + 29,9		0,20		0,25			
		1,6		0,20		0,25	2,00	0,16
	0 + 31,5		0,20		0,25			
	0 + 31,5		0,20		0,25			
		1,3		0,20		0,25	2,00	0,13
	0 + 32,8		0,20		0,25			
		17,2		0,20		0,25	2,00	1,72
	0 + 50		0,20		0,25			
		11		0,20		0,25	2,00	1,10
	0 + 61		0,20		0,25			
	0 + 61		0,20		0,25			
		5,8		0,20		0,25	1,00	0,29
	0 + 66,8		0,20		0,25			
	0 + 66,80		0,20		0,25			
	0 + 66,80		0,20		0,25			
		6,5		0,20		0,25	2,00	0,65
	0 + 73,3		0,20		0,25			
	SEGMENT 2							
	0 + 0		0,20		0,25			
		1		0,20		0,25	2,00	0,10
	0 + 1		0,20		0,25			
		3,7		0,20		0,25	2,00	0,37
	0 + 4,7		0,20		0,25			
		0,6		0,20		0,25	2,00	0,06
	0 + 5,3		0,20		0,25			
	SEGMENT 3							
	0 + 0		0,20		0,25			
		2		0,20		0,25	1,00	0,10
	0 + 2		0,20		0,25			
		2,8		0,20		0,25	1,00	0,14
	0 + 4,8		0,20		0,25			
		6,2		0,20		0,25	1,00	0,31
	0 + 11		0,20		0,25			
		2,3		0,20		0,25	1,00	0,12
	0 + 13,3		0,20		0,25			
		0		0,20		0,25	1,00	0,00
	0 + 13,3		0,20		0,25			
		7,2		0,20		0,25	2,00	0,72
	0 + 20,5		0,20		0,25			
		3,5		0,20		0,25	1,00	0,18
	0 + 24		0,20		0,25			

	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata- Rata (m)	Tinggi (m)	Tinggi Rata- rata (m)	sisi	Volume (m3)
	0 + 24	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 25	1	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,05
	0 + 30	5	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,25
	0 + 30	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 44	14	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	1,40
	0 + 50	6	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	0,60
	0 + 54	4	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	0,40
	0 + 64	10	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	1,00
	0 + 75	11	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	1,10
	0 + 77	2	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	0,20
	0 + 77	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 80,5	3,5	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,18
	0 + 84,7	4,2	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,21
	0 + 84,7	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 93,4	8,7	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	0,87
	0 + 100	6,6	0,20	0,20	0,25	0,25	2,00	0,66
	0 + 100	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 105,6	5,6	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,28
	0 + 110	4,4	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,22
	0 + 110	0	0,20	0,20	0,25	0,25	1,00	0,00
	0 + 110		0,20		0,20			
	0 + 114,2	4,2	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00	0,34
	0 + 114,5	0,3	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00	0,02
	0 + 129,2	14,7	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00	1,18
	0 + 129,52	0,32	0,20	0,20	0,10	0,10	2,00	0,01
					0,00			
					Total	Total		17,32

Demikian Berita Acara ini di Buat Dengan Sebenarnya dan Dapat Dipergunakan Sebagaimana mestinya.

No	Nama Terang	Instansi		Tanda-Tangan
1	Aditya Nugraha, S.T. Ketua Tim Teknis	DPUPR Kota Pekalongan		
2	Dwi Kurniawan, S.T. (Sekretaris Tim Teknis)	DINPERKIM Kota Pekalongan		
3	Masmudi, S.Pd.I. (Anggota Tim Teknis)	DPMPPA Kota Pekalongan		
4	Muhammad Arif, S.Pd. (Tenaga Ahli)			