

HASIL PEMERIKSAAN

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
 SUB KEGIATAN : KEGIATAN PERBAIKAN PSU UMUM UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN
 PEKERJAAN : PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RT : 08, KELURAHAN DEGAYU
 LOKASI : KOTA PEKALONGAN
 TH. ANGGARAN : 2025

Pada hari jumat, tanggal lima bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-12-2025) Pejabat Pembuat Komitmen, Team Teknis, Pengawas Konsultan serta Penyedia Jasa bersama-sama mengadakan pemeriksaan lapangan pada PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN KAMPUNG CLUMPRIT RT : 08, KELURAHAN DEGAYU, dengan hasil sebagai berikut :

1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 1.A)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 1.A)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm							PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									
No	Rencana						Realisasi							Keterangan		
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -				Jumlah (bh)	Volume (m2)
	KIRI							KIRI								
1.	0+ 0.00		0.64					0+ 0.00		0.64						
		3.00		0.64		1.00	1.92		3.00		0.64			1.00	1.92	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 3.00		0.64					0+ 3.00		0.64						
		21.10		0.64		1.00	13.50		21.10		0.64			1.00	13.50	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 24.10		0.64					0+ 24.10		0.64						
	KANAN							KANAN								
1.	0+ 0.00		0.64					0+ 0.00		0.64						
		3.00		0.64		1.00	1.92		3.00		0.64			1.00	1.92	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 3.00		0.64					0+ 3.00		0.64						
		21.10		0.64		1.00	13.50		21.10		0.64			1.00	13.50	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 24.10		0.64					0+ 24.10		0.64						
	VOLUME PAVING						30.84	VOLUME PAVING							30.84	, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 1.A)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 3.00							0+ 3.00								
		21.00				1.00	21.00		21.00				1.00	21.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 24.00							0+ 24.00								
	VOLUME U-DITCH						24.00	VOLUME U-DITCH						24.00	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 1.A)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD							PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD							Keterangan
No	Rencana						Realisasi							
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00						
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00
2.	0+ 3.00							0+ 3.00						
		21.00				1.00	21.00		21.00				1.00	21.00
3.	0+ 24.00							0+ 24.00						
	VOLUME COVER					24.00	VOLUME COVER						24.00	, Volume sesuai

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m3)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m3)	
	KIRI								KIRI								
1.	0+ 0.00		0.12		0.10				0+ 0.00		0.12		0.10				
		3.00		0.15		0.10	1.00	0.04		3.00		0.15		0.10	1.00	0.04	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 3.00		0.17		0.10				0+ 3.00		0.17		0.10				
		2.00		0.17		0.10	1.00	0.03		2.00		0.17		0.10	1.00	0.03	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 5.00		0.17		0.10				0+ 5.00		0.17		0.10				
		11.00		0.17		0.10	1.00	0.18		11.00		0.17		0.10	1.00	0.18	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 16.00		0.16		0.10				0+ 16.00		0.16		0.10				
		8.00		0.16		0.10	1.00	0.13		8.00		0.16		0.10	1.00	0.13	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 24.00		0.16		0.10				0+ 24.00		0.16		0.10				
	KANAN								KANAN								
1.	0+ 0.00		0.19		0.10				0+ 0.00		0.19		0.10				
		3.00		0.19		0.10	1.00	0.06		3.00		0.19		0.10	1.00	0.06	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 3.00		0.19		0.10				0+ 3.00		0.19		0.10				
		2.00		0.12		0.10	1.00	0.02		2.00		0.12		0.10	1.00	0.02	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 5.00		0.05		0.10				0+ 5.00		0.05		0.10				
		11.00		0.11		0.10	1.00	0.12		11.00		0.11		0.10	1.00	0.12	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 16.00		0.16		0.10				0+ 16.00		0.16		0.10				
		8.00		0.16		0.10	1.00	0.13		8.00		0.16		0.10	1.00	0.13	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 24.00		0.16		0.10				0+ 24.00		0.16		0.10				
	UJUNG PENUTUP								UJUNG PENUTUP								
			0.15		0.10						0.15		0.10				
		2.00		0.15		0.10	1.00	0.03		2.00		0.15		0.10	1.00	0.03	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
			0.15		0.10						0.15		0.10				
	OPRITAN								OPRITAN								
			0.00		0.50						0.00		0.50				
		2.00		0.08		0.50	1.00	0.08		2.00		0.08		0.50	1.00	0.08	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
			0.15		0.50						0.15		0.50				
	VOLUME PEKERJAAN							0.82	VOLUME PEKERJAAN							0.82	, Volume sesuai

2. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 1.B)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 1.B)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								
No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjan g (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volum e (m2)	STA	Panjan g (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volum e (m2)	
	KIRI								KIRI								
1.	0+	0.00		0.70					0+	0.00		0.70					
		25.00		0.70			1.00	17.50		25.00		0.70			1.00	17.50	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	25.00		0.70					0+	25.00		0.70					
		9.30		0.70			1.00	6.51		9.30		0.70			1.00	6.51	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	34.30		0.70					0+	34.30		0.70					
		14.40		0.70			1.00	10.08		14.40		0.70			1.00	10.08	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	48.70		0.70					0+	48.70		0.70					
				1.82								1.82					
		14.65		1.82			1.00	26.66		14.65		1.82			1.00	26.66	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	63.35		1.82					0+	63.35		1.82					
	KANAN								KANAN								
1.	0+	0.00		0.70					0+	0.00		0.70					
		25.00		0.70			1.00	17.50		25.00		0.70			1.00	17.50	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	25.00		0.70					0+	25.00		0.70					
		9.60		0.70			1.00	6.72		9.60		0.70			1.00	6.72	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	34.60		0.70					0+	34.60		0.70					
		14.10		0.70			1.00	9.87		14.10		0.70			1.00	9.87	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	48.70		0.70					0+	48.70		0.70					
	VOLUME PAVING							94.84	VOLUME PAVING							94.84	, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 1.B)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang g (m')					Jumlah (bh)	Volum e (m')	STA	Panjang g (m')					Jumlah (bh)	Volum e (m')		
1.	0+ 0.00								0+ 0.00									
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 25.00								0+ 25.00									
		9.60					1.00	9.60		9.60					1.00	9.60	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 34.60								0+ 34.60									
		14.10					1.00	14.10		14.10					1.00	14.10	Panjang sesuai, Volume sesuai	
4.	0+ 48.70								0+ 48.70									
	VOLUME U-DITCH						48.70	VOLUME U-DITCH							48.70	, Volume sesuai		

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

A.4. PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 1.B)

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5$ Mpa

[illegible]

	KANAN									KANAN									
1.	0+	0.00		0.15		0.30				0+	0.00		0.15		0.30				
			5.00		0.16		0.30	1.00	0.23			5.00		0.16		0.30	1.00	0.23	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
2.	0+	5.00		0.16		0.30				0+	5.00		0.16		0.30				
			12.40		0.16		0.30	1.00	0.60			12.40		0.16		0.30	1.00	0.60	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
3.	0+	17.40		0.16		0.30				0+	17.40		0.16		0.30				
			17.00		0.16		0.30	1.00	0.82			17.00		0.16		0.30	1.00	0.82	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
4.	0+	34.40		0.16		0.30				0+	34.40		0.16		0.30				
						0.13									0.13				
			14.30		0.16		0.13	1.00	0.30			14.30		0.16		0.13	1.00	0.30	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
						0.13									0.13				
4.	0+	48.70		0.16		0.13				0+	48.70		0.16		0.13				
			14.65		0.16		0.13	1.00	0.30			14.65		0.16		0.13	1.00	0.30	Panjang sesuaiLebar sesuaiTinggi sesuai, Volume sesuai
4.	0+	63.35		0.16		0.13				0+	63.35		0.16		0.13				
	ujung tutupan		2.00		0.17		0.13	1.00	0.04	ujung tutupan		2.00		0.17		0.13	1.00	0.04	
	VOLUME PEKERJAAN								4.65	VOLUME PEKERJAAN								4.65	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata -	Tinggi (m)	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m ³)	
1.	0+ 0.00								0+ 0.00								
		15.00					1.00	15.00		15.00					1.00	15.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 15.00								0+ 15.00								
		1.70					1.00	1.70		1.70					1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 16.70								0+ 16.70								
		9.30					1.00	9.30		9.30					1.00	9.30	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 26.00								0+ 26.00								
		4.00					1.00	4.00		4.00					1.00	4.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5	0+ 30.00								0+ 30.00								
		0.50					1.00	0.50		0.50					1.00	0.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 30.50								0+ 30.50								
		9.50					1.00	9.50		9.50					1.00	9.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 40.00								0+ 40.00								
		1.70					1.00	1.70		1.70					1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 41.70								0+ 41.70								
		10.97					1.00	10.97		10.97					1.00	10.97	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 52.67								0+ 52.67								
	VOLUME COVER SALURAN U-							52.67	VOLUME COVER SALURAN U-							52.67	, Volume sesuai

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 2.B)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 2.B)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

A.4. PEKERJAAN LIST BETON $FC' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 2.B)

PEKERJAAN LIST BETON $FC' = 7,5 \text{ Mpa}$

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+ 54.30		0.15		0.15				0+ 54.30		0.15		0.15				
		10.00		0.15		0.15	2.00	0.45		10.00		0.15		0.15	2.00	0.45	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 64.30		0.15		0.15				0+ 64.30		0.15		0.15				
	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.45	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.45	, Volume sesuai

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN t_{bi} = 6 cm

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN (tbl = 6 cm)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana								Realisasi								Keterangan		
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)			
1.	0+		0.15		0.30				0+		0.15		0.30				Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai		
		9.00		0.15		0.35	2.00	0.95		9.00		0.15		0.35	2.00	0.95			
2.	0+	9.00		0.15		0.40			0+	9.00		0.15		0.40			Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai		
			10.00		0.15		0.43	2.00	1.28		10.00		0.15		0.43	2.00		1.28	
3.	0+	19.00		0.15		0.45			0+	19.00		0.15		0.45			Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai		
				0.15		0.45						0.15		0.45					
			6.00		0.15		0.48	2.00	0.86		6.00		0.15		0.48	2.00	0.86	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai	
4.	0+	25.00		0.15		0.50			0+	25.00		0.15		0.50					
			13.50		0.15		0.55	2.00	2.23		13.50		0.15		0.55	2.00	2.23	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai	
5	0+	38.50		0.15		0.60			0+	38.50		0.15		0.60					
					0.15								0.15				Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai		
			8.35		0.15		0.15	2.00	0.38		8.35		0.15		0.15	2.00		0.38	
6.	0+	46.85		0.15		0.15			0+	46.85		0.15		0.15			Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai		
	ujung tubuan	3.00		0.15		0.15	1.00	0.07	ujung tubuan	3.00		0.15		0.15	1.00	0.07			
	VOLUME PEKERJAAN LIST							5.75		VOLUME PEKERJAAN LIST							5.75		, Volume sesuai

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 4.A)

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 4.A)

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 4.A)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD							
No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		27.55				1.00	27.55		27.55				1.00	27.55	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 27.55							0+ 27.55							
		10.45				1.00	10.45		10.45				1.00	10.45	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 38.00							0+ 38.00							
		7.70				1.00	7.70		7.70				1.00	7.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 45.70							0+ 45.70							
		2.05				1.00	2.05		2.05				1.00	2.05	Panjang sesuai, Volume sesuai
5	0+ 47.75							0+ 47.75							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						47.75	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						47.75	, Volume sesuai

7. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 4.B)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, diberapa titik dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 4.B)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								Keterangan	
No	Rencana							Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)		Volume (m2)
1.	0+ 0.00		1.30						0+ 0.00		1.30						
		20.00		1.30			1.00	26.00		20.00		1.30			1.00	26.00	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 20.00		1.30						0+ 20.00		1.30						
			1.30								1.30						
		9.70		1.30			1.00	12.61		10.52		1.30			1.00	13.68	Panjang lebih,Lebar sesuai, Volume lebih
3.	0+ 29.70		1.30						0+ 30.52		1.30						
	VOLUME PAVING							38.61	VOLUME PAVING							39.68	, Volume lebih

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 4.B)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		20.00				1.00	20.00		20.00				1.00	20.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 20.00							0+ 20.00								
		9.40				1.00	9.40		9.40				1.00	9.40	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 29.40							0+ 29.40								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						29.40	VOLUME U-DITCH 30X40X120						29.40	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 4.B)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								Panjang sesuai, Volume sesuai
		20.00				1.00	20.00		20.00				1.00	20.00		
2.	0+ 20.00							0+ 20.00								Panjang sesuai, Volume sesuai
		9.40				1.00	9.40		9.40				1.00	9.40		
3.	0+ 29.40							0+ 29.40								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						29.40	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						29.40		, Volume sesuai

8. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 5)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 5)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm										PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm										Keterangan
No	Rencana								Realisasi											
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)				
1.	0+ 0.00		1.72						0+ 0.00		1.73									
		21.85		1.72			1.00	37.58		21.85		1.73			1.00	37.80				
2.	0+ 21.85		1.72						0+ 21.85		1.73									
		4.05		1.82			1.00	7.37		4.05		1.83			1.00	7.39				
3.	0+ 25.90		1.92						0+ 25.90		1.92									
		9.10		1.92			1.00	17.47		9.10		1.92			1.00	17.47				
4.	0+ 35.00		1.92						0+ 35.00		1.92									
			1.72								1.73									
		23.80		1.72			1.00	40.94		23.80		1.73			1.00	41.17				
5.	0+ 58.80		1.72						0+ 58.80		1.73									
		7.20		1.72			1.00	12.38		7.20		1.73			1.00	12.48				
6.	0+ 66.00		1.72						0+ 66.00		1.73									
		13.35		1.72			1.00	22.96		13.35		1.73			1.00	23.10				
7.	0+ 79.35		1.72						0+ 79.35		1.73									
		18.40		1.72			1.00	31.65		18.40		1.73			1.00	31.83				
8.	0+ 97.75		1.72						0+ 97.75		1.73									
	PENGURANG		0.42						PENGURANG		0.42									
		-99.20		0.42			1.00	-41.66		-99.20		0.42			1.00	-41.66				
			0.42								0.42									
	VOLUME PAVING							128.69	VOLUME PAVING							128.56				
																, Volume lebih				

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 5)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120										PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120										
No	Rencana								Realisasi								Keterangan			
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')				
1.	0+ 0.00								0+ 0.00											
		21.85					1.00	21.85		21.85					1.00	21.85	Panjang sesuai, Volume sesuai			
2.	0+ 21.85								0+ 21.85											
		4.05					1.00	4.05		4.05					1.00	4.05	Panjang sesuai, Volume sesuai			
3.	0+ 25.90								0+ 25.90											
		9.10					1.00	9.10		9.10					1.00	9.10	Panjang sesuai, Volume sesuai			
4.	0+ 35.00								0+ 35.00											
		23.80					1.00	23.80		23.80					1.00	23.80	Panjang sesuai, Volume sesuai			
5.	0+ 58.80								0+ 58.80											
		7.20					1.00	7.20		7.20					1.00	7.20	Panjang sesuai, Volume sesuai			
6.	0+ 66.00								0+ 66.00											
		13.35					1.00	13.35		13.35					1.00	13.35	Panjang sesuai, Volume sesuai			
7.	0+ 79.35								0+ 79.35											
		18.23					1.00	18.23		18.23					1.00	18.23	Panjang sesuai, Volume sesuai			
8.	0+ 97.58								0+ 97.58											
	VOLUME U-DITCH 30X40X120							97.58	VOLUME U-DITCH 30X40X120							97.58	, Volume sesuai			

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

A.4. PEKERJAAN LIST BETON $FC' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 5)

PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$ PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	sisi kanan																
1.	0+	0.00		0.15		0.17			0+	0.00		0.15		0.17			
		21.85		0.15		0.17	1.00	0.56		21.85		0.15		0.17	1.00	0.56	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	21.85		0.15		0.17			0+	21.85		0.15		0.17			
		4.05		0.15		0.17	1.00	0.10		4.05		0.15		0.17	1.00	0.10	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	25.90		0.15		0.17			0+	25.90		0.15		0.17			
		9.10		0.15		0.17	1.00	0.23		9.10		0.15		0.17	1.00	0.23	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	35.00		0.15		0.17			0+	35.00		0.15		0.17			
		23.80		0.15		0.17	1.00	0.61		23.80		0.15		0.17	1.00	0.61	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	58.60		0.15		0.17			0+	58.60		0.15		0.17			
		7.20		0.15		0.17	1.00	0.18		7.20		0.15		0.17	1.00	0.18	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	66.00		0.15		0.17			0+	66.00		0.15		0.17			
		11.35		0.15		0.17	1.00	0.29		11.35		0.15		0.17	1.00	0.29	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+	77.35		0.15		0.17			0+	77.35		0.15		0.17			
		18.40		0.15		0.17	1.00	0.47		18.40		0.15		0.17	1.00	0.47	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
8.	0+	95.75		0.15		0.17			0+	95.75		0.15		0.17			
	sisi kiri																
1.	0+	0.00		0.15		0.17			0+	0.00		0.15		0.17			
		20.00		0.15		0.17	1.00	0.51		20.00		0.15		0.17	1.00	0.51	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	20.00		0.15		0.17			0+	20.00		0.15		0.17			
		5.90		0.15		0.17	1.00	0.15		5.90		0.15		0.17	1.00	0.15	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	25.90		0.15		0.17			0+	25.90		0.15		0.17			
		1.85		0.15		0.17	1.00	0.05		1.85		0.15		0.17	1.00	0.05	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	27.75		0.15		0.17			0+	27.75		0.15		0.17			
		29.90		0.15		0.17	1.00	0.76		29.90		0.15		0.17	1.00	0.76	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	57.65		0.15		0.17			0+	57.65		0.15		0.17			
		7.10		0.15		0.17	1.00	0.18		7.10		0.15		0.17	1.00	0.18	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	64.75		0.15		0.17			0+	64.75		0.15		0.17			
		7.10		0.15		0.17	1.00	0.18		7.10		0.15		0.17	1.00	0.18	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+	71.85		0.15		0.17			0+	71.85		0.15		0.17			
		20.10		0.15		0.17	1.00	0.51		20.10		0.15		0.17	1.00	0.51	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
8.	0+	91.95		0.15		0.17			0+	91.95		0.15		0.17			

9. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 6.A)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, diberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 6.A)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm										
No	Rencana							Realisasi							Keterangan			
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -				Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+ 15.55		1.70						0+ 15.55		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		3.85		1.70			1.00	6.55		3.85		1.71			1.00	6.58		
2.	0+ 19.40		1.70						0+ 19.40		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		10.30		1.70			1.00	17.51		10.30		1.71			1.00	17.61		
3.	0+ 29.70		1.70						0+ 29.70		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		15.00		1.70			1.00	25.50		15.00		1.71			1.00	25.65		
4.	0+ 44.70		1.70						0+ 44.70		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		7.30		1.70			1.00	12.41		7.30		1.71			1.00	12.48		
5.	0+ 52.00		1.70						0+ 52.00		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		10.50		1.70			1.00	17.85		10.50		1.71			1.00	17.96		
6.	0+ 62.50		1.70						0+ 62.50		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		1.70		1.70			1.00	2.89		1.70		1.71			1.00	2.91		
7.	0+ 64.20		1.70						0+ 64.20		1.71							Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
		11.00		1.70			1.00	18.70		11.00		1.71			1.00	18.81		
8.	0+ 75.20		1.70						0+ 75.20		1.71							
	PENGURANG		0.42						PENGURANG		0.42							
		-77.25		0.42			1.00	-32.45		-77.25		0.42			1.00	-32.45		
			0.42								0.42							
	VOLUME PAVING							68.96	VOLUME PAVING							69.55		,Volume lebih

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 5)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1	0+	0.00						0+	0.00							
		15.55				1.00	15.55		15.55				1.00	15.55	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2	0+	15.55						0+	15.55							
		3.85				1.00	3.85		3.85				1.00	3.85	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3	0+	19.40						0+	19.40							
		10.30				1.00	10.30		10.30				1.00	10.30	Panjang sesuai, Volume sesuai	
4	0+	29.70						0+	29.70							
		15.00				1.00	15.00		15.00				1.00	15.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
5	0+	44.70						0+	44.70							
		7.30				1.00	7.30		7.30				1.00	7.30	Panjang sesuai, Volume sesuai	
6	0+	52.00						0+	52.00							
		10.50				1.00	10.50		10.50				1.00	10.50	Panjang sesuai, Volume sesuai	
7	0+	62.50						0+	62.50							
		1.70				1.00	1.70		1.70				1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai	
8	0+	64.20						0+	64.20							
		13.05				1.00	13.05		13.05				1.00	13.05	Panjang sesuai, Volume sesuai	
9	0+	77.25						0+	77.25							
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						77.25	VOLUME U-DITCH 30X40X120						77.25	, Volume sesuai	

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan		
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh.)	Volume (m')	STA	Panjang (m')						Jumlah (bh.)	Volume (m')
1	0+ 0.00								0+ 0.00								
		15.55					1.00	15.55		15.55					1.00	15.55	Panjang sesuai, Volume sesuai
2	0+ 15.55								0+ 15.55								
		3.85					1.00	3.85		3.85					1.00	3.85	Panjang sesuai, Volume sesuai
3	0+ 19.40								0+ 19.40								
		10.30					1.00	10.30		10.30					1.00	10.30	Panjang sesuai, Volume sesuai
4	0+ 29.70								0+ 29.70								
		15.00					1.00	15.00		15.00					1.00	15.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5	0+ 44.70								0+ 44.70								
		7.30					1.00	7.30		7.30					1.00	7.30	Panjang sesuai, Volume sesuai
6	0+ 52.00								0+ 52.00								
		10.50					1.00	10.50		10.50					1.00	10.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
7	0+ 62.50								0+ 62.50								
		1.70					1.00	1.70		1.70					1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
8	0+ 64.20								0+ 64.20								
		13.05					1.00	13.05		13.05					1.00	13.05	Panjang sesuai, Volume sesuai
9	0+ 77.25								0+ 77.25								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							77.25	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							77.25	, Volume sesuai

PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON $FC' = 7,5 \text{ Mpa}$

No	Rencana								Realisasi								Keterangan	
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)		
	sisi kanan								sisi kanan									
1.	0+	15.55		0.15		0.15			0+	15.55		0.15		0.15				
			14.15		0.15		0.15	1.00	0.32		14.15		0.15		0.15	1.00	0.32	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	29.70		0.15		0.15				0+	29.70		0.15		0.15			
			9.75		0.15		0.15	1.00	0.22		9.75		0.15		0.15	1.00	0.22	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	39.45		0.15		0.15				0+	39.45		0.15		0.15			
			7.60		0.15		0.15	1.00	0.17		7.60		0.15		0.15	1.00	0.17	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	47.05		0.15		0.15				0+	47.05		0.15		0.15			
			10.35		0.15		0.15	1.00	0.23		10.35		0.15		0.15	1.00	0.23	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	57.40		0.15		0.15				0+	57.40		0.15		0.15			
			11.00		0.15		0.15	1.00	0.25		11.00		0.15		0.15	1.00	0.25	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	68.40		0.15		0.15				0+	68.40		0.15		0.15			
	sisi kiri								sisi kiri									
1.	0+	15.55		0.15		0.15				0+	15.55		0.15		0.15			
			14.15		0.15		0.15	1.00	0.32		14.15		0.15		0.15	1.00	0.32	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	29.70		0.15		0.15				0+	29.70		0.15		0.15			
			5.40		0.15		0.15	1.00	0.12		5.40		0.15		0.15	1.00	0.12	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	35.10		0.15		0.15				0+	35.10		0.15		0.15			
			13.30		0.15		0.15	1.00	0.30		13.30		0.15		0.15	1.00	0.30	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	48.40		0.15		0.15				0+	48.40		0.15		0.15			
			7.45		0.15		0.15	1.00	0.17		7.45		0.15		0.15	1.00	0.17	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	55.85		0.15		0.15				0+	55.85		0.15		0.15			
			12.06		0.15		0.15	1.00	0.27		12.06		0.15		0.15	1.00	0.27	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	67.91		0.15		0.15				0+	67.91		0.15		0.15			
			2.20		0.15		0.15	1.00	0.05		2.20		0.15		0.15	1.00	0.05	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+	70.11		0.15		0.15				0+	70.11		0.15		0.15			
			13.00		0.15		0.15	1.00	0.29		13.00		0.15		0.15	1.00	0.29	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
8.	0+	83.11		0.15		0.15				0+	83.11		0.15		0.15			
	VOLUME PEKERJAAN LIST								VOLUME PEKERJAAN LIST									
	2.71								2.71								, Volume sesuai	

10. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 6.B)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, diberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 6.B)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	
1.	0+	0,00	1,71						0+	0,00	1,71					
		11,25	1,71				1,00	19,24		11,25	1,71				1,00	19,24
2.	0+	11,25	1,71						0+	11,25	1,71					
	VOLUME PAVING							19,24	VOLUME PAVING							19,24
																, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 6.B)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ -		1.710						0+ -		1.710							
		11.25		1.71			1.00	19.240		11.25		1.71			1.00	19.240	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 11.25		1.710						0+ 11.25		1.710							
	VOLUME PEKERJAAN LIST							19.240	VOLUME PEKERJAAN LIST							19.240	, Volume sesuai	

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbb = 6 cm

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbt = 6 cm

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	KIRI								KIRI								
1.	0+ 0.00		0.63						0+ 0.00		0.63						
		16.50		0.63			1.00	10.40		16.50		0.64			1.00	10.48	Panjang sesuaiLebar lebihVolume lebih
2.	0+ 16.50		0.63						0+ 16.50		0.64						
		5.70		0.63			1.00	3.59		5.70		0.64			1.00	3.62	Panjang sesuaiLebar lebihVolume lebih
3.	0+ 22.20		0.63						0+ 22.20		0.63						
	KANAN								KANAN								
1.	0+ 0.00		0.63						0+ 0.00		0.64						
		16.50		0.63			1.00	10.40		16.50		0.64			1.00	10.48	Panjang sesuaiLebar lebihVolume lebih
2.	0+ 16.50		0.63						0+ 16.50		0.63						
		5.70		0.63			1.00	3.59		5.70		0.64			1.00	3.62	Panjang sesuaiLebar lebihVolume lebih
3.	0+ 22.20		0.63						0+ 22.20		0.64						
	VOLUME PAVING							27.98	VOLUME PAVING							28.20	Volume lebih

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m³)	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		16.50					1.00 16.50		16.50					1.00 16.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 16.50							0+ 16.50							
		5.70					1.00 5.70		5.70					1.00 5.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 22.20							0+ 22.20							
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						22.20	VOLUME U-DITCH 30X40X120						22.20	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		16.50				1.00	16.50		16.50				1.00	16.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 16.50							0+ 16.50							
		5.70				1.00	5.70		5.70				1.00	5.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 22.20							0+ 22.20							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						22.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						22.20	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							Panjang sesuai, Volume sesuai
		1.20				1.00	1.20		1.20				1.00	1.20	
2.	0+ 1.20							0+ 1.20							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	, Volume sesuai

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	KIRI								KIRI								
1.	0+ 0.00		0.15		0.12				0+ 0.00		0.15		0.12				
		18.00		0.15		0.12	1.00	0.32		16.50		0.15		0.12	1.00	0.30	Panjang KurangLebar sesuai. Volume Kurang
2.	0+ 18.00		0.15		0.12				0+ 16.50		0.15		0.12				
		4.20		0.15		0.12	1.00	0.08		5.70		0.15		0.12	1.00	0.10	Panjang lebihLebar sesuai. Volume lebih
3.	0+ 22.20		0.15		0.12				0+ 22.20		0.15		0.12				
	KANAN								KANAN								
1.	0+ 0.00		0.15		0.12				0+ 0.00		0.15		0.12				
		18.00		0.15		0.12	1.00	0.32		16.50		0.15		0.12	1.00	0.30	Panjang KurangLebar sesuai. Volume Kurang
2.	0+ 18.00		0.15		0.12				0+ 16.50		0.15		0.12				
		4.20		0.15		0.12	1.00	0.08		5.70		0.15		0.12	1.00	0.10	Panjang lebihLebar sesuai. Volume lebih
3.	0+ 22.20		0.15		0.12				0+ 22.20		0.15		0.12				
	Ujung Tutupan	2.00	0.15	0.15	0.12	0.12	1.00	0.04		2.00	0.15	0.15	0.12	0.12	1.00	0.04	Panjang sesuaiLebar sesuai. Volume sesuai
	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.84	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.84	, Volume sesuai

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbt = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 8)

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 8)

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 8)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD							PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									
No	Rencana						Realisasi							Keterangan		
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)		Volume (m³)	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		11.00					1.00 11.00		11.00				1.00 11.00	1.00	11.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 11.00							0+ 11.00								
		5.00					1.00 5.00		5.00				1.00 5.00	1.00	5.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 16.00							0+ 16.00								
		1.95					1.00 1.95		1.95				1.00 1.95	1.00	1.95	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 17.95							0+ 17.95								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						17.95	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							17.95	, Volume sesuai

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		1.20				1.00	1.20		1.20				1.00	1.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	1.20						0+	1.20						
		VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					1.20			VOLUME COVER SALURAN U-DITCH				1.20	, Volume sesuai

A.4. PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 8)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	KIRI								KIRI								
1.	0+	0.00		0.15		0.22			0+	0.00		0.15		0.22			
		11.00		0.15		0.19	1.00	0.31		11.00		0.15		0.19	1.00	0.31	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	11.00		0.15		0.15			0+	11.00		0.15		0.15			
		1.00		0.15		0.15	1.00	0.02		1.00		0.15		0.15	1.00	0.02	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	12.00		0.15		0.15			0+	12.00		0.15		0.15			
		6.15		0.15		0.15	1.00	0.14		6.15		0.15		0.15	1.00	0.14	Panjang sesuai,lebar sesuai, Volume sesuai
4	0+	18.15		0.15		0.15			0+	18.15		0.15		0.15			
		10.05		0.15		0.15	1.00	0.23		10.05		0.15		0.15	1.00	0.23	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
5	0+	28.20		0.15		0.15			0+	28.20		0.15		0.15			
	KANAN								KANAN								
1.	0+	0.00		0.15		0.13			0+	0.00		0.15		0.13			
		11.00		0.15		0.14	1.00	0.23		11.00		0.15		0.14	1.00	0.23	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	11.00		0.15		0.15			0+	11.00		0.15		0.15			
		1.00		0.15		0.15	1.00	0.02		1.00		0.15		0.15	1.00	0.02	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	12.00		0.15		0.15			0+	12.00		0.15		0.15			
		4.00		0.15		0.15	1.00	0.09		4.00		0.15		0.15	1.00	0.09	
4	0+	16.00		0.15		0.15			0+	16.00		0.15		0.15			Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
		5.10		0.15		0.15	1.00	0.11		5.10		0.15		0.15	1.00	0.11	
5	0+	21.10		0.15		0.15			0+	21.10		0.15		0.15			Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
	VOLUME PEKERJAAN LIST								VOLUME PEKERJAAN LIST								
							1.15									1.15	, Volume sesuai

13. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 9.A)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 9.A)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ 0.00		1.71						0+ 0.00		1.72							
		16.60		1.71			1.00	28.39		16.60		1.72			1.00	28.55		
2.	0+ 16.60		1.71						0+ 16.60		1.72							
	VOLUME PAVING							28.39	VOLUME PAVING							28.55		
																,Volume lebih		

A.2 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 9.A)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ 0.00		0.15		0.15				0+ 0.00		0.16		0.15					
		16.60		0.15		0.15	2.00	0.75		16.60		0.16		0.15	2.00	0.77		
2.	0+ 16.60		0.15		0.15				0+ 16.60		0.15		0.15					
	ujung tutupen	2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05	ujung tutupen	2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05		
	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.79	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.82		

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbt = 6 cm

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+ 0.00		1.23					0+ 0.00		1.24					
		14.60		1.23		1.00	17.96		14.60		1.24		1.00	18.10	Panjang sesuai,Lebar lebih,Volume lebih
2.	0+ 14.60		1.23					0+ 14.60		1.24					
	VOLUME PAVING						17.96	VOLUME PAVING						18.10	,Volume lebih

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN (b) = 6 cm

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									
No	Rencana								Realisasi								Keterangan	
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)			
1.	0+	0.00							0+	0.00								
		15.80					1.00	15.80		15.80				1.00	15.80	Panjang sesuai, Volume sesuai		
2.	0+	15.80							0+	15.80								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120									VOLUME U-DITCH 30X40X120								
								15.80							15.80	, Volume sesuai		

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana						Realisasi						Keterangan	
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)		Volume (m³)
1.	0+ 0.00							0+ 0.00						
		14.60				1.00	14.60		14.60			1.00	14.60	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 14.60							0+ 14.60						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						14.60	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					14.60	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh.)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh.)	Volume (m')	
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		1.20				1.00	1.20		1.20				1.00	1.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	1.20						0+	1.20						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	, Volume sesuai

A.2 PEKERJAAN LIST BETON $FC' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 9.B)

PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+ -		0.15		0.15				0+ 0.00		0.16		0.15				Panjang sesuai,Lebar lebih,Volume lebih
		14.60		0.15		0.15	2.00	0.66		14.60		0.16		0.15	2.00	0.70	
2.	0+ 14.60		0.15		0.15				0+ 14.60		0.16		0.15				Panjang sesuai,Lebar sesuai,Volume sesuai
	ujung tutupan	2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05		2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05	
	VOLUME PEKERJAAN LIST							0.70	VOLUME PAVING							0.75	,Volume lebih

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		1.20				1.00	1.20		1.20				1.00	1.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	1.20						0+	1.20						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	, Volume sesuai

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 10)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m ³)	
	sisi kiri																
1.	0+	0.00	0.15		0.32				0+	0.00	0.15		0.32				
		3.50		0.15		0.30	1.00	0.16		3.50		0.15		0.30	1.00	0.16	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	3.50	0.15		0.28				0+	3.50	0.15		0.28				
		11.90		0.15		0.27	1.00	0.47		11.90		0.15		0.27	1.00	0.47	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	15.40	0.15		0.25				0+	15.40	0.15		0.25				
		9.75		0.15		0.25	1.00	0.37		9.75		0.15		0.25	1.00	0.37	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	25.15	0.15		0.25				0+	25.15	0.15		0.25				
		1.38		0.15		0.23	1.00	0.05		1.38		0.15		0.23	1.00	0.05	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	26.53	0.15		0.20				0+	26.53	0.15		0.20				
		1.65		0.15		0.20	1.00	0.05		1.65		0.15		0.20	1.00	0.05	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	28.18	0.15		0.20				0+	28.18	0.15		0.20				
	sisi kanan																
1.	0+	0.00	0.15		0.20				0+	0.00	0.15		0.20				
		3.50		0.15		0.20	1.00	0.11		3.50		0.15		0.20	1.00	0.11	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	3.50	0.15		0.20				0+	3.50	0.15		0.20				
		11.90		0.15		0.20	1.00	0.36		11.90		0.15		0.20	1.00	0.36	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	15.40	0.15		0.20				0+	15.40	0.15		0.20				
		9.75		0.15		0.20	1.00	0.29		9.75		0.15		0.20	1.00	0.29	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	25.15	0.15		0.20				0+	25.15	0.15		0.20				
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.95	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.85	, Volume sesuai

16. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 11)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 11)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+	0.00	1.72					0+	0.00	1.73						Panjang sesuai,Lebar lebih,Volume lebih
		27.55	1.72			1.00	47.39		27.55	1.73			1.00	47.66		
2.	0+	27.55	1.72					0+	27.55	1.73						
	VOLUME PAVING						47.39	VOLUME PAVING							47.66	,Volume lebih

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 11)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		28.75				1.00	28.75		28.75				1.00	28.75		
2.	0+ 28.75							0+ 28.75								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						28.75	VOLUME U-DITCH 30X40X120						28.75		
														, Volume sesuai		

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 11)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		27.55				1.00	27.55		27.55				1.00	27.55		
2.	0+ 27.55							0+ 27.55								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						27.55	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						27.55		
														, Volume sesuai		

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD								Keterangan	
No	Rencana							Realisasi									
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m ³)			
1.	0+	0.00						0+	0.00						Panjang sesuai, Volume sesuai		
		1.20				1.00	1.20		1.20				1.00	1.20			
2.	0+	1.20						0+	1.20								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							1.20	, Volume sesuai

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 11)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa								PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa								Keterangan	
No	Rencana							Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)		Volume (m2)
1.	0+		0.15		0.15				0+		0.15		0.15				Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
		29.55		0.15		0.15	2.00	1.33		29.55		0.15		0.15	2.00	1.33	
2.	0+	29.55	0.15		0.15				0+	29.55	0.15		0.15				
	VOLUME PEKERJAAN LIST								VOLUME PEKERJAAN LIST							1.33	, Volume sesuai

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN t_{bl} = 6 cm

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbl = 6 cm

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 12)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 12)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana						Realisasi						Keterangan	
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)
1.	0+ 0.00							0+ 0.00						
		17.85				1.00	17.85		17.85				1.00	17.85
2.	0+ 17.85							0+ 17.85						
		5.32				1.00	5.32		5.32				1.00	5.32
3.	0+ 23.17							0+ 23.17						
		4.83				1.00	4.83		4.83				1.00	4.83
4.	0+ 28.00							0+ 28.00						
		6.85				1.00	6.85		6.85				1.00	6.85
5.	0+ 34.85							0+ 34.85						
		3.88				1.00	3.88		3.88				1.00	3.88
6.	0+ 38.73							0+ 38.73						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						38.73	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					38.73	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00								0+ 0.00								
		1.20					1.00	1.20		1.20				1.00	1.20	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 1.20								0+ 1.20								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						1.20	, Volume sesuai	

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 12)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+ 0.00		0.15		0.15				0+ 0.00		0.15		0.15				
		39.00		0.15		0.15	2.00	1.76		39.00		0.15		0.15	2.00	1.76	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 39.00		0.15		0.15				0+ 39.00		0.15		0.15				
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.76	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.76	, Volume sesuai

18. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 13)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 13)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm							Keterangan	
No	Rencana								Realisasi								
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)		Volume (m2)
1.	0+ 0.00		2.37						0+ 0.00		2.38						
		3.00		2.37			1.00	7.11		3.00		2.38			1.00	7.14	Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
2.	0+ 3.00		2.37						0+ 3.00		2.38						
		8.00		2.37			1.00	18.96		8.00		2.38			1.00	19.04	Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
3.	0+ 11.00		2.37						0+ 11.00		2.38						
		30.80		2.37			1.00	73.00		30.80		2.38			1.00	73.30	Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
4.	0+ 41.80		2.37						0+ 41.80		2.38						
	JEMBATAN								JEMBATAN								
5.	0+ 43.40		2.37						0+ 43.40		2.38						
		11.60		2.37			1.00	27.49		11.60		2.38			1.00	27.61	Panjang sesuaiLebar lebih,Volume lebih
6.	0+ 55.00		2.37						0+ 55.00		2.38						
	VOLUME PAVING							126.56	VOLUME PAVING							127.09	,Volume lebih

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 13)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)		
	SALURAN KIRI								SALURAN KIRI									
1.	0+	0,00							0+	0,00							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		3,00					1,00	3,00		3,00					1,00	3,000		
2.	0+	3,00							0+	3,00							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		8,00					1,00	8,00		8,00					1,00	8,000		
3.	0+	11,00							0+	11,00							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		30,80					1,00	30,80		30,80					1,00	30,800		
4.	0+	41,80							0+	41,80								
	JEMBATAN								JEMBATAN									
5.	0+	43,40							0+	43,40							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		31,60					1,00	31,60		31,60					1,00	31,600		
6.	0+	75,00							0+	75,00							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		14,00					1,00	14,00		14,00					1,00	14,000		
	0+	89,00							0+	89,00								
	SALURAN KANAN								SALURAN KANAN									
1.	0+	0,00							0+	0,00								
		3,00								3,00								
2.	0+	3,00							0+	3,00								
		8,00								8,00								
3.	0+	11,00							0+	11,00								
		30,80								30,80								
4.	0+	41,80							0+	41,80								
	JEMBATAN								JEMBATAN									
5.	0+	43,40							0+	43,40							Panjang sesuai, Volume sesuai	
		25,60					1,00	25,60		25,60					1,00	25,600		
6.	0+	69,00							0+	69,00								
	CROSLINGAN								CROSLINGAN									
	0+	0,00							0+	0,00								
		1,20					1,00	1,20		1,20					1,00	1,200	Panjang sesuai, Volume sesuai	
	0+	1,20							0+	1,20								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120								VOLUME U-DITCH 30X40X120								, Volume sesuai	
								114,20								114,200		

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 13)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD							
No	Rencana								Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)	Volume (m')		
	KIRI								KIRI							
1.	0+ 0.00								0+ 0.00							
		45.60					1.00	45.60		45.60				1.00	45.60	
2.	0+ 45.60								0+ 45.60							
	KANAN								KANAN							
1.	0+ 0.00								0+ 0.00							
		25.60					1.00	25.60		25.60				1.00	25.60	
2.	0+ 25.60								0+ 25.60							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							71.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						71.20	
															, Volume sesuai	

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD									PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD								
No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	
1.	0+	0,00							0+	0,00							
		41,80					1,00	41,80		41,80					1,00	41,80	
2.	0+	41,80							0+	41,80							
5.	0+	0,00							0+	0,00							
		1,20					1,00	1,20		1,20					1,00	1,20	
6.	0+	1,20							0+	1,20							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							43,00	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							43,00	
																, Volume sesuai	

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 13)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ -		0.15		0.12				0+ -		0.15		0.12					
		55.00		0.15		0.12	2.00	1.98		55.00		0.15		0.12	2.00	1.98	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 55.00		0.15		0.12				0+ 55.00		0.15		0.12					
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.98	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.98	, Volume sesuai	

19. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 14)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 14)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan	
No	Rencana							Realisasi									
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')			
	SALURAN SISI KIRI							SALURAN SISI KIRI									
1	0+ 0.00							0+ 0.00									
		15.00				1.00	15.00		15.00				1.00	15.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
2	0+ 15.00							0+ 15.00									
3	0+ 19.00							0+ 19.00									
		6.00				1.00	6.00		6.00				1.00	6.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
4	0+ 25.00							0+ 25.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
5	0+ 50.00							0+ 50.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
6	0+ 75.00							0+ 75.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
7	0+ 100.00							0+ 100.00									
		18.40				1.00	18.40		18.40				1.00	18.40		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
8	0+ 118.40							0+ 118.40									
	CROSLINGAN							CROSLINGAN									
		0.00							0.00								
		3.60				1.00	3.60		3.60				1.00	3.60		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	SALURAN SISI KANAN							SALURAN SISI KANAN									
1	0+ 0.00							0+ 0.00									
		15.00				1.00	15.00		15.00				1.00	15.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 15.00							0+ 15.00									
		4.00				1.00	4.00		4.00				1.00	4.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 19.00							0+ 19.00									
		6.00				1.00	6.00		6.00				1.00	6.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 25.00							0+ 25.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 50.00							0+ 50.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 75.00							0+ 75.00									
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 100.00							0+ 100.00									
		23.00				1.00	23.00		23.00				1.00	23.00		Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	0+ 123.00							0+ 123.00									
	FAKTOR PENGURANG SALURAN PIPA PVC DIA 6" TIPE D							FAKTOR PENGURANG SALURAN PIPA PVC DIA 6" TIPE D									
		-6.50				1.00	-6.50		-6.50				1.00	-6.50			
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						234.50	VOLUME U-DITCH 30X40X120						234.50		, Volume sesuai	

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 14)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1		234.50				1.00	234.50		234.50				1.00	234.50	Panjang sesuai, Lebar sesuai, Volume sesuai	
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						234.50	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						234.50	, Volume sesuai	

20. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 15.A)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 15.A)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		12.90				1.00	12.90		12.90				1.00	12.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 12.90							0+ 12.90								
		34.90				1.00	34.90		34.90				1.00	34.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 47.80							0+ 47.80								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						47.80	VOLUME U-DITCH 30X40X120						47.80	, Volume sesuai	

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 15.A)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00	12.90				1.00	12.90	0+ 0.00	12.90				1.00	12.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 12.90	34.90				1.00	34.90	0+ 12.90	34.90				1.00	34.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 47.80							0+ 47.80								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						47.80	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						47.80	, Volume sesuai	

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND t_{bl} = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 15.B)

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 15B)

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 15B)

A.4 PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 15.B)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa								Keterangan	
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ 12,90		0.15		0.15				0+ 12,90		0.15		0.15				Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 20,65	7.75	0.15		0.15	0.15	2.00	0.35	0+ 20,65	7.75	0.15		0.15		0.15	2.00	0.35	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
		10.65	0.15			0.23	2.00	0.72		10.65		0.15		0.23	2.00	0.72	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 31,30		0.15		0.30				0+ 31,30		0.15		0.30					
	ujung tujuan	2.00		0.15		0.30	1.00	0.09	ujung tujuan	2.00		0.15		0.30	1.00	0.09	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai	
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.16	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.16	, Volume sesuai	

22. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 16)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 16)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 5 cm									PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								
No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	RUAS 1								RUAS 1								
1.	0+ 0.00		0.53						0+ 0.00		0.53						
		16.00		0.53			1.00	8.48		16.00		0.53			1.00	8.48	
2.	0+ 16.00		0.53						0+ 16.00		0.53						
		3.00		0.53			1.00	1.59		3.00		0.53			1.00	1.59	
3.	0+ 19.00		0.53						0+ 19.00		0.53						
			1.06								1.06						
		3.00		1.06			1.00	3.18		3.00		1.06			1.00	3.18	
4	0+ 22.00		1.06						0+ 22.00		1.06						
			1.28								1.29						
		28.00		1.28			1.00	35.84		28.00		1.29			1.00	36.12	
5	0+ 50.00		1.28						0+ 50.00		1.29						
		8.20		1.28			1.00	10.50		8.20		1.29			1.00	10.58	
6	0+ 58.20		1.28						0+ 58.20		1.29						
		12.00		1.28			1.00	15.36		12.00		1.29			1.00	15.48	
7	0+ 70.20		1.28						0+ 70.20		1.29						
		16.30		1.28			1.00	20.86		16.30		1.29			1.00	21.03	
8	0+ 86.50		1.28						0+ 86.50		1.29						
		0.50		1.28			1.00	0.64		0.50		1.29			1.00	0.65	
9	0+ 87.00		1.28						0+ 87.00		1.29						
		1.70		1.28			1.00	2.18		1.70		1.29			1.00	2.19	
10	0+ 88.70		1.28						0+ 88.70		1.29						
		8.78		1.28			1.00	11.24		8.78		1.29			1.00	11.33	
11	0+ 97.48		1.28						0+ 97.48		1.29						
		11.52		1.28			1.00	14.75		11.52		1.29			1.00	14.86	
12	0+ 109.00		1.28						0+ 109.00		1.29						
	RUAS 2								RUAS 2								
13	0+ 0.00		1.70						0+ 0.00		1.71						
		25.00		1.70			1.00	42.50		25.00		1.71			1.00	42.75	
14	0+ 25.00		1.70						0+ 25.00		1.71						
		25.20		1.70			1.00	42.84		25.20		1.71			1.00	43.09	
15	0+ 50.20		1.70						0+ 50.20		1.71						
	VOLUME PAVING							209.96	VOLUME PAVING							211.33	
																,Volume lebih	

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 16)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	
	RUAS 1							RUAS 1							
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		16.00				1.00	16.00		16.00				1.00	16.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 16.00							0+ 16.00							
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 19.00							0+ 19.00							
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 22.00							0+ 22.00							
		28.00				1.00	28.00		28.00				1.00	28.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 50.00							0+ 50.00							
		8.20				1.00	8.20		8.20				1.00	8.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 58.20							0+ 58.20							
		12.00				1.00	12.00		12.00				1.00	12.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 70.20							0+ 70.20							
		16.30				1.00	16.30		16.30				1.00	16.30	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 86.50							0+ 86.50							
		0.50				1.00	0.50		0.50				1.00	0.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 87.00							0+ 87.00							
		1.70				1.00	1.70		1.70				1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 88.70							0+ 88.70							
		8.78				1.00	8.78		8.78				1.00	8.78	Panjang sesuai, Volume sesuai
11.	0+ 97.48							0+ 97.48							
		10.88				1.00	10.88		12.02				1.00	12.02	Panjang lebih, Volume lebih
12.	0+ 108.36							0+ 109.50							
	VOLUME U-DITCH 30X40X120					108.36	VOLUME U-DITCH 30X40X120						109.50	, Volume lebih	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 16)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	
	RUAS 1							RUAS 1							
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		16.00				1.00	16.00		16.00				1.00	16.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 16.00							0+ 16.00							
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 19.00							0+ 19.00							
		3.00				1.00	3.00		3.00				1.00	3.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 22.00							0+ 22.00							
		28.00				1.00	28.00		28.00				1.00	28.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 50.00							0+ 50.00							
		8.20				1.00	8.20		8.20				1.00	8.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 58.20							0+ 58.20							
		12.00				1.00	12.00		12.00				1.00	12.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 70.20							0+ 70.20							
		16.30				1.00	16.30		16.30				1.00	16.30	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 86.50							0+ 86.50							
		0.50				1.00	0.50		0.50				1.00	0.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 87.00							0+ 87.00							
		1.70				1.00	1.70		1.70				1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 88.70							0+ 88.70							
		8.78				1.00	8.78		8.78				1.00	8.78	Panjang sesuai, Volume sesuai
11.	0+ 97.48							0+ 97.48							
		10.88				1.00	10.88		7.05				1.00	7.05	Panjang Kurang, Volume Kurang
12.	0+ 108.36							0+ 104.53							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					108.36	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						104.53	, Volume Kurang	

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	segmen 1								segmen 1								
1.	0+		0.15		0.15				0+		0.15		0.15				
		16.00		0.15		0.15	1.00	0.36		16.00		0.15		0.15	1.00	0.36	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	16.00		0.15		0.15			0+	16.00		0.15		0.15			
			3.00		0.15		0.23	1.00			3.00		0.15		0.23	1.00	0.10
3	0+	19.00		0.15		0.30			0+	19.00		0.15		0.30			
			13.50		0.15		0.30	2.00			13.50		0.15		0.30	2.00	1.22
3	0+	32.50		0.14		0.30			0+	32.50		0.15		0.30			
			17.50		0.15		0.33	2.00			17.50		0.15		0.33	2.00	1.71
3	0+	50.00		0.15		0.35			0+	50.00		0.15		0.35			
			8.20		0.15		0.25	2.00			8.20		0.15		0.25	2.00	0.62
3	0+	58.20		0.15		0.15			0+	58.20		0.15		0.15			
			12.00		0.15		0.15	2.00			12.00		0.15		0.15	2.00	0.54
3	0+	70.20		0.15		0.15			0+	70.20		0.15		0.15			
			16.30		0.15		0.14	2.00			16.30		0.15		0.14	2.00	0.68
3	0+	86.50		0.15		0.13			0+	86.50		0.15		0.13			
			0.50		0.15		0.13	2.00			0.50		0.15		0.13	2.00	0.02
3	0+	87.00		0.15		0.13			0+	87.00		0.15		0.13			
			1.70		0.15		0.13	2.00			1.70		0.15		0.13	2.00	0.07
3	0+	88.70		0.15		0.13			0+	88.70		0.15		0.13			
			8.78		0.15		0.12	2.00			8.78		0.15		0.12	2.00	0.32
3	0+	97.48		0.15		0.11			0+	97.48		0.15		0.11			
			11.52		0.15		0.13	2.00			11.52		0.15		0.13	2.00	0.45
3	0+	109.00		0.15		0.15			0+	109.00		0.15		0.15			
	segmen 2								segmen 2								
	0+		0.15		0.13				0+		0.15		0.13				
		25.00		0.15		0.13	2.00	0.98		25.00		0.15		0.13	2.00	0.98	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
	0+	25.00		0.15		0.13			0+	25.00		0.15		0.13			
		25.00		0.15		0.13	2.00	0.98		25.00		0.15		0.13	2.00	0.98	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
	0+	50.00		0.15		0.13			0+	50.00		0.15		0.13			
	ujung tuluan	2.00		0.15		0.13	1.00	0.04	ujung tuluan	2.00		0.15		0.13	1.00	0.04	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
	VOLUME PEKERJAAN LIST							7.96	VOLUME PEKERJAAN LIST							8.06	,Volume lebih

23. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 17.A)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, dibeberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 17.A)

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata -	Tinggi (m)	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m)	Lebar (m)	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	RUAS 1								RUAS 1								
1.	0+ 0.00		1.28						0+ 0.00		1.28						
		2.00		1.28			1.00	2.56		2.00		1.28			1.00	2.56	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 2.00		1.28						0+ 2.00		1.28						
		27.50		1.28			1.00	35.20		27.50		1.28			1.00	35.20	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 29.50		1.28						0+ 29.50		1.28						
		1.70		1.28			1.00	2.18		1.70		1.28			1.00	2.18	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 31.20		1.28						0+ 31.20		1.28						
			0.86								0.86						
		12.90		0.86			1.00	11.09		12.90		0.86			1.00	11.09	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 44.10		0.86						0+ 44.10		0.86						
		1.55		0.86			1.00	1.33		1.55		0.86			1.00	1.33	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 45.65		0.86						0+ 45.65		0.86						
			1.37								1.37						
		2.96		1.37			1.00	4.06		2.96		1.37			1.00	4.06	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 48.61		1.37						0+ 48.61		1.37						
			0.94								0.94						
		19.70		0.96			1.00	18.91		19.70		0.96			1.00	18.91	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 68.31		0.98						0+ 68.31		0.98						
		2.60		0.98			1.00	2.55		2.60		0.98			1.00	2.55	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 70.91		0.98						0+ 70.91		0.98						
			1.50								1.50						
		0.40		1.50			1.00	0.60		0.40		1.50			1.00	0.60	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 71.31		1.50						0+ 71.31		1.50						
		5.69		1.50			1.00	8.54		5.69		1.50			1.00	8.54	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
11.	0+ 77.00		1.50						0+ 77.00		1.50						
			0.86								0.86						
		6.00		0.86			1.00	5.16		6.00		0.86			1.00	5.16	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
12.	0+ 83.00		0.86						0+ 83.00		0.86						
			0.70								0.70						
		5.55		0.68			1.00	3.75		5.55		0.68			1.00	3.75	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
13.	0+ 88.55		0.65						0+ 88.55		0.65						
			0.88								0.88						
		2.75		0.88			1.00	2.42		2.75		0.88			1.00	2.42	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
14.	0+ 91.30		0.88						0+ 91.30		0.88						
			0.70								0.70						
		7.00		0.70			1.00	4.90		7.00		0.70			1.00	4.90	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
15.	0+ 98.30		0.70						0+ 98.30		0.70						
	RUAS 2								RUAS 2								
1.	0+ 0.00		1.70						0+ 0.00		1.70						
		6.00		1.70			1.00	10.20		6.00		1.70			1.00	10.20	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 6.00		1.70						0+ 6.00		1.70						
			1.60								1.60						
		8.35		1.60			1.00	13.36		8.35		1.60			1.00	13.36	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 14.35		1.60						0+ 14.35		1.60						
			1.50								1.50						
		2.25		1.50			1.00	3.38		2.25		1.50			1.00	3.38	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 16.60		1.50						0+ 16.60		1.50						
			1.40								1.40						
		4.60		1.40			1.00	6.44		4.60		1.40			1.00	6.44	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 21.20		1.40						0+ 21.20		1.40						
			1.30								1.30						
		20.35		1.30			1.00	26.46		20.35		1.30			1.00	26.46	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 41.55		1.30						0+ 41.55		1.30						
		2.00		2.15			1.00	4.30		2.00		2.15			1.00	4.30	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 43.55		3.00						0+ 43.55		3.00						

	PENGURANG (BAK KONTROL)							PENGURANG (BAK KONTROL)								
			0.50							0.50						
		-0.50		0.50			3.00	-0.75		-0.50		0.50			3.00	-0.75
			0.50								0.50					
	VOLUME PAVING							166.64	VOLUME PAVING						166.64	, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 17A)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		2.00				1.00	2.00		2.00				1.00	2.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 2.00							0+ 2.00								
		27.50				1.00	27.50		27.50				1.00	27.50	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 29.50							0+ 29.50								
		1.70				1.00	1.70		1.70				1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai	
4.	0+ 31.20							0+ 31.20								
		12.90				1.00	12.90		12.90				1.00	12.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
5.	0+ 44.10							0+ 44.10								
		1.55				1.00	1.55		1.55				1.00	1.55	Panjang sesuai, Volume sesuai	
6.	0+ 45.65							0+ 45.65								
		3.16				1.00	3.16		3.16				1.00	3.16	Panjang sesuai, Volume sesuai	
7.	0+ 48.81							0+ 48.81								
		17.69				1.00	17.69		17.69				1.00	17.69	Panjang sesuai, Volume sesuai	
8.	0+ 66.50							0+ 66.50								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						66.50	VOLUME U-DITCH 30X40X120						66.50	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 17A)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00							0+ 0.00								
		2.00				1.00	2.00		2.00				1.00	2.00	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 2.00							0+ 2.00								
		27.50				1.00	27.50		27.50				1.00	27.50	Panjang sesuai, Volume sesuai	
3.	0+ 29.50							0+ 29.50								
		1.70				1.00	1.70		1.70				1.00	1.70	Panjang sesuai, Volume sesuai	
4.	0+ 31.20							0+ 31.20								
		12.90				1.00	12.90		12.90				1.00	12.90	Panjang sesuai, Volume sesuai	
5.	0+ 44.10							0+ 44.10								
		1.55				1.00	1.55		1.55				1.00	1.55	Panjang sesuai, Volume sesuai	
6.	0+ 45.65							0+ 45.65								
		3.16				1.00	3.16		3.16				1.00	3.16	Panjang sesuai, Volume sesuai	
7.	0+ 48.81							0+ 48.81								
		17.69				1.00	17.69		17.69				1.00	17.69	Panjang sesuai, Volume sesuai	
8.	0+ 66.50							0+ 66.50								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					66.50		VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					66.50		, Volume sesuai	

24. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 17.B)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, diberapa titik dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 17.B)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+ 0.00		1.28						0+ 0.00		1.28							
		13.20		1.28			1.00	16.90		13.20		1.28			1.00	16.90		
2.	0+ 13.20		1.28						0+ 13.20		1.28							
	VOLUME PAVING							16.90	VOLUME PAVING							16.90		
																, Volume sesuai		

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 17B)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+ 0.00								0+ 0.00									
		13.80					1.00	13.80		13.80					1.00	13.80	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 13.80								0+ 13.80									
	VOLUME U-DITCH 30X40X120							13.80	VOLUME U-DITCH 30X40X120							13.80	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 17B)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')		
1.	0+ 0.00								0+ 0.00									
		13.80					1.00	13.80		13.80					1.00	13.80	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+ 13.80								0+ 13.80									
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							13.80	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							13.80	, Volume sesuai	

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 17.B)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)		
	segmen 1								segmen 1									
1.	0+		0.15		0.48				0+		0.15		0.48					
		15.20		0.15		0.54	2.00	2.46		15.20		0.15		0.54	2.00	2.46	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai	
2.	0+	15.20	0.15		0.60				0+	15.20	0.15		0.60					
	VOLUME PEKERJAAN LIST							2.46	VOLUME PEKERJAAN LIST							2.46	, Volume sesuai	

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN $t_b = 6 \text{ cm}$

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbb = 6 cm

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -			Jumlah (bh)	Volume (m2)	
	SEGMENT 1								SEGMENT 1								
1.	0+	5.45	2.36						0+	5.45	2.36						
		1.80	2.36				1.00	4.25		1.80	2.36				1.00	4.25	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	7.25	2.36						0+	7.25	2.36						
		10.55	2.36				1.00	24.90		10.55	2.36				1.00	24.90	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	17.80	2.36						0+	17.80	2.36						
		7.20	2.36				1.00	16.99		7.20	2.36				1.00	16.99	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
4.	0+	25.00	2.36						0+	25.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.36				1.00	59.00	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
5.	0+	50.00	2.36						0+	50.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.36				1.00	59.00	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	75.00	2.36						0+	75.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.36				1.00	59.00	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+	100.00	2.36						0+	100.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.46				1.00	61.50	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
8.	0+	125.00	2.36						0+	125.00	2.56						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.56				1.00	64.00	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
9.	0+	150.00	2.36						0+	150.00	2.56						
		11.25	2.36				1.00	26.55		11.25	2.56				1.00	28.80	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
10.	0+	161.25	2.36						0+	161.25	2.56						
	SEGMENT 2								SEGMENT 2								
1.	0+	0.00	2.36						0+	0.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.36				1.00	59.00	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	25.00	2.36						0+	25.00	2.36						
		25.00	2.36				1.00	59.00		25.00	2.36				1.00	59.00	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
3.	0+	50.00	2.36						0+	50.00	2.36						
		26.00	2.36				1.00	61.36		26.00	2.37				1.00	61.62	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
4.	0+	76.00	2.36						0+	76.00	2.38						
		5.00	2.57				1.00	12.85		5.00	2.58				1.00	12.90	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
5.	0+	81.00	2.78						0+	81.00	2.78						
		3.26	2.78				1.00	9.06		3.26	2.78				1.00	9.06	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
6.	0+	84.26	2.78						0+	84.26	2.78						
		4.50	2.58				1.00	11.61		4.50	2.58				1.00	11.61	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
7.	0+	88.76	2.38						0+	88.76	2.38						
		9.72	2.38				1.00	23.13		9.72	2.38				1.00	23.13	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
8.	0+	98.48	2.38						0+	98.48	2.38						
		3.28	3.51				1.00	11.51		3.28	3.51				1.00	11.51	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
9.	0+	101.76	4.64						0+	101.76	4.64						
		4.24	4.64				1.00	19.67		4.24	4.64				1.00	19.67	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
10.	0+	106.00	4.64						0+	106.00	4.64						
			3.69								3.69						
		4.80	3.69				1.00	17.71		4.80	3.69				1.00	17.71	Panjang sesuaiLebar sesuai, Volume sesuai
11.	0+	110.80	3.69						0+	110.80	3.69						
			2.80								2.80						
		14.20	2.60				1.00	36.92		14.20	2.80				1.00	39.76	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
12.	0+	125.00	2.60						0+	125.00	2.80						
		25.00	2.60				1.00	65.00		25.00	2.80				1.00	70.00	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
13.	0+	150.00	2.60						0+	150.00	2.80						
		25.00	2.60				1.00	65.00		25.00	2.80				1.00	70.00	Panjang sesuaiLebar lebih, Volume lebih
14.	0+	175.00	2.60						0+	175.00	2.80						
		18.75	2.60				1.00	48.75		8.75	2.80				1.00	24.50	Panjang KurangLebar lebih, Volume Kurang
15.	0+	193.75	2.60						0+	183.75	2.60						
	VOLUME PAVING								VOLUME PAVING								
								868.26								868.91	, Volume Kurang

No	Rencana						Realisasi						Keterangan		
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)
	SEGMENT 1						SEGMENT 1								
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		7.25				1.00	7.25		7.25				1.00	7.25	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	7.25						0+	7.25						
		10.55				1.00	10.55		10.55				1.00	10.55	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+	17.80						0+	17.80						
		7.20				1.00	7.20		7.20				1.00	7.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+	25.00						0+	25.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+	50.00						0+	50.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+	75.00						0+	75.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+	100.00						0+	100.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+	125.00						0+	125.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+	150.00						0+	150.00						
		15.13				1.00	15.13		15.13				1.00	15.13	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+	165.13						0+	165.13						
	SEGMENT 2						SEGMENT 2								
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	25.00						0+	25.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+	50.00						0+	50.00						
		26.00				1.00	26.00		26.00				1.00	26.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+	76.00						0+	76.00						
		5.00				1.00	5.00		5.00				1.00	5.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+	81.00						0+	81.00						
		3.26				1.00	3.26		3.26				1.00	3.26	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+	84.26						0+	84.26						
		4.50				1.00	4.50		4.50				1.00	4.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+	88.76						0+	88.76						
		9.72				1.00	9.72		9.72				1.00	9.72	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+	98.48						0+	98.48						
		3.28				1.00	3.28		3.28				1.00	3.28	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+	101.76						0+	101.76						
		4.24				1.00	4.24		4.24				1.00	4.24	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+	106.00						0+	106.00						
		4.80				1.00	4.80		4.80				1.00	4.80	Panjang sesuai, Volume sesuai
11.	0+	110.80						0+	110.80						
		14.20				1.00	14.20		14.20				1.00	14.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
12.	0+	125.00						0+	125.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
13.	0+	150.00						0+	150.00						
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
14.	0+	175.00						0+	175.00						
		18.75				1.00	18.75		18.75				1.00	18.75	Panjang sesuai, Volume sesuai
15.	0+	193.75						0+	193.75						
	VOLUME U-DITCH 30X40X120						358.88	VOLUME U-DITCH 30X40X120						358.88	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No	Rencana						Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	
	SEGMENT 1							SEGMENT 1							
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		7.25				1.00	7.25		7.25				1.00	7.25	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 7.25							0+ 7.25							
		10.55				1.00	10.55		10.55				1.00	10.55	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 17.80							0+ 17.80							
		7.20				1.00	7.20		7.20				1.00	7.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 25.00							0+ 25.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 50.00							0+ 50.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 75.00							0+ 75.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 100.00							0+ 100.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 125.00							0+ 125.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 150.00							0+ 150.00							
		15.13				1.00	15.13		15.13				1.00	15.13	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 165.13							0+ 165.13							
	SEGMENT 2							SEGMENT 2							
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 25.00							0+ 25.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 50.00							0+ 50.00							
		26.00				1.00	26.00		26.00				1.00	26.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 76.00							0+ 76.00							
		5.00				1.00	5.00		5.00				1.00	5.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 81.00							0+ 81.00							
		3.26				1.00	3.26		3.26				1.00	3.26	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 84.26							0+ 84.26							
		4.50				1.00	4.50		4.50				1.00	4.50	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 88.76							0+ 88.76							
		9.72				1.00	9.72		9.72				1.00	9.72	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 98.48							0+ 98.48							
		3.28				1.00	3.28		3.28				1.00	3.28	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 101.76							0+ 101.76							
		4.24				1.00	4.24		4.24				1.00	4.24	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 106.00							0+ 106.00							
		4.80				1.00	4.80		4.80				1.00	4.80	Panjang sesuai, Volume sesuai
11.	0+ 110.80							0+ 110.80							
		14.20				1.00	14.20		14.20				1.00	14.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
12.	0+ 125.00							0+ 125.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
13.	0+ 150.00							0+ 150.00							
		25.00				1.00	25.00		25.00				1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
14.	0+ 175.00							0+ 175.00							
		18.75				1.00	18.75		18.75				1.00	18.75	Panjang sesuai, Volume sesuai
15.	0+ 193.75							0+ 193.75							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						358.88	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						358.88	, Volume sesuai

26. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 19)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 19)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120										PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									
No	Rencana									Realisasi									Keterangan
	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m2)		STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m2)		
	SALURAN KIRI									SALURAN KIRI									
1.	0+ 34.00									0+ 34.00									
		16.00					1.00	16.00			16.00					1.00	16.00		Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 50.00									0+ 50.00									
		18.50					1.00	18.50			18.50					1.00	18.50		Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 68.50									0+ 68.50									
	SALURAN KIRI									SALURAN KIRI									
1.	0+ 0.00									0+ 0.00									
		25.00					1.00	25.00			25.00					1.00	25.00		Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 25.00									0+ 25.00									
		25.00					1.00	25.00			25.00					1.00	25.00		Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 50.00									0+ 50.00									
		18.50					1.00	18.50			18.50					1.00	18.50		Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 68.50									0+ 68.50									
		6.50					1.00	6.50			6.50					1.00	6.50		Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 75.00									0+ 75.00									
		11.00					1.00	11.00			11.00					1.00	11.00		Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 86.00									0+ 86.00									
	VOLUME U-DITCH 30X40X120							120.50		VOLUME U-DITCH 30X40X120							120.50		, Volume sesuai

27. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 20 / JL. LABUHAN I)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 40X50X120 (RUAS 20 / JL. LABUHAN I)

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m³)	
	SALURAN KIRI								SALURAN KIRI								
1.	0+ 0.00								0+ 0.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 25.00								0+ 25.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 50.00								0+ 50.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 75.00								0+ 75.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 100.00								0+ 100.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
6.	0+ 125.00								0+ 125.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
7.	0+ 150.00								0+ 150.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
8.	0+ 175.00								0+ 175.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
9.	0+ 200.00								0+ 200.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
10.	0+ 225.00								0+ 225.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
11.	0+ 250.00								0+ 250.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
12.	0+ 275.00								0+ 275.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
13.	0+ 300.00								0+ 300.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
14.	0+ 325.00								0+ 325.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
15.	0+ 350.00								0+ 350.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
16.	0+ 375.00								0+ 375.00								
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
17.	0+ 400.00								0+ 400.00								
		0.80					1.00	0.80		0.80					1.00	0.80	Panjang sesuai, Volume sesuai
18.	0+ 400.80								0+ 400.80								

SALURAN KANAN										SALURAN KANAN									
1.	0+	0.00								0+	0.00								
			25.00									25.00						1.00	25.00
2.	0+	25.00								0+	25.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
3.	0+	50.00								0+	50.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
4.	0+	75.00								0+	75.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
5.	0+	100.00								0+	100.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
6.	0+	125.00								0+	125.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
7.	0+	150.00								0+	150.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
8.	0+	175.00								0+	175.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
9.	0+	200.00								0+	200.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
10.	0+	225.00								0+	225.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
11.	0+	250.00								0+	250.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
12.	0+	275.00								0+	275.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
13.	0+	300.00								0+	300.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
14.	0+	325.00								0+	325.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
15.	0+	350.00								0+	350.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
16.	0+	375.00								0+	375.00							1.00	25.00
			25.00									25.00						1.00	25.00
17.	0+	400.00								0+	400.00							1.00	5.00
			5.00									5.00						1.00	5.00
18.	0+	405.00								0+	405.00								
	VOLUME U-DITCH 40X50X120										VOLUME U-DITCH 40X50X120							805.80	, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 40X120/ Tipe HD DAN LD (RUAS 20)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 40X20/ Tipe HD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 40X20/ Tipe HD							
No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	
1.	0+	0.00						0+	0.00						
			10.00				1.00	10.00		10.00				1.00	10.00
															Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	10.00						0+	10.00						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						10.00	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						10.00	, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 40X20/ Tipe LD							PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 40X20/ Tipe LD							
No	Rencana						Realisasi						Keterangan	
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)
1.	0+ 0.00							0+ 0.00						
		201.60				1.00	201.60		201.60				1.00	201.60
														Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 201.60							0+ 201.60						
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						201.60	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						201.60
														, Volume sesuai

PEKERJAAN PEMASANGAN BOX CULVERT 60X60X100/ Tipe HD							PEKERJAAN PEMASANGAN BOX CULVERT 60X80X100/ Tipe HD								
No	Rencana						Realisasi						Keterangan		
	STA	Panjang (m)				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m³)
1.	0+	0.00						0+	0.00						
		8.00				1.00	8.00		8.00				1.00	8.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	8.00						0+	8.00						
	VOLUME BOX CULVERT						8.00	VOLUME BOX CULVERT						8.00	, Volume sesuai

28. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 21)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 21)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120										PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120										Keterangan
No	Rencana								Realisasi											
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')				
	SALURAN U-DITCH 30X40X120								SALURAN U-DITCH 30X40X120											
	0+ 0.00								0+ 0.00											
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai			
	0+ 25.00								0+ 25.00											
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00	Panjang sesuai, Volume sesuai			
	0+ 50.00								0+ 50.00											
		5.75					1.00	5.75		5.75					1.00	5.75	Panjang sesuai, Volume sesuai			
	0+ 55.75								0+ 55.75											
	VOLUME U-DITCH 30X40X120							55.75	VOLUME U-DITCH 30X40X120							55.75	, Volume sesuai			

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 21)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')					Jumlah (bh)	Volume (m')		
	SALURAN U-DITCH 30X40X120								SALURAN U-DITCH 30X40X120									
	0+ 0.00								0+ 0.00									
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00		
	0+ 25.00								0+ 25.00									
		25.00					1.00	25.00		25.00					1.00	25.00		
	0+ 50.00								0+ 50.00									
		5.75					1.00	5.75		5.75					1.00	5.75		
	0+ 55.75								0+ 55.75									
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							55.75	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							55.75		
																, Volume sesuai		

30. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 22)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 22)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm							Keterangan		
No	Rencana							Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -		Jumlah (bh)	Volume (m2)
1.	0+ 0.00		1.38						0+ 0.00		1.39						
		16.90		1.38			1.00	23.32		16.90		1.39			1.00	23.49	Panjang sesuai,Lebar lebih,Volume lebih
2.	0+ 16.90		1.38						0+ 16.90		1.39						
	VOLUME PAVING							23.32	VOLUME PAVING							23.49	,Volume lebih

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 22)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120							PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120							Keterangan
No	Rencana						Realisasi							
	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+	18.10			1.00	18.100	0+	18.10			1.00	18.100	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+	18.10					0+	18.10						
VOLUME U-DITCH 30X40X120						18.10	VOLUME U-DITCH 30X40X120					18.100	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 22)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD								Keterangan
No	Rencana							Realisasi								
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+	0.00						0+	0.00							
		16.90				1.00	0.00		16.90				1.00	16.90		
2.	0+	16.90						0+	16.90							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						0.00	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						16.90	,Volume lebih	

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD							PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD							Keterangan		
No	Rencana						Realisasi									
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)		Volume (m³)	
1.	0+	0.00						0+	0.00							
		1.20				1.00	0.00		1.20				1.00	1.20		
2.	0+	1.20						0+	1.20							
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH						0.00	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							1.20	,Volume lebih

A.4 PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa (RUAS 22)

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)		
1.	0+		0.15		0.30				0+		0.15		0.30					
		16.90		0.15		0.30	2.00	1.52		16.90		0.15		0.30	2.00	1.52	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai	
2.	0+	16.90	0.15		0.30				0+	16.90	0.15		0.30					
	ujung tutup	2.00	0.15	0.15	0.30	0.15	1.00	0.05		2.00	0.15	0.15	0.30	0.15	1.00	0.05	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai	
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.57	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.57	, Volume sesuai	

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 23)

	Rencana
--	---------

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 23)

	Pancana
--	---------

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No		Panjang			Jumlah /
----	--	---------	--	--	----------

A.4 PEKERJAAN LIST BETON $f_c' = 7,5 \text{ Mpa}$ (RUAS 23)

	Rencana
--	---------

PERMANENT					
-----------	--	--	--	--	--

32. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm, K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 24)

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

A.1. PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAND tbi = 6 cm K-250 DENGAN SPESI & PEMADATAN (RUAS 24)

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm								PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm						Keterangan	
No	Rencana							Realisasi							
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata-Rata (m')	Tinggi (m')	Tinggi Rata-Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Jumlah (bh)		Volume (m2)
1.	0+ 0.00		0.48						0+ 0.00		0.48				
		18.35		0.48			1.00	8.81		18.35		0.48		1.00 8.81	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 18.35		0.48						0+ 18.35		0.48				
	VOLUME PAVING							8.81	VOLUME PAVING					8.81	, Volume sesuai

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 24)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m³)		
1.	0+	0.00							0+	0.00								
		18.35					1.00	18.35		18.35					1.00	18.35	Panjang sesuai, Volume sesuai	
2.	0+	18.35							0+	18.35								
	VOLUME U-DITCH 30X40X120							18.35	VOLUME U-DITCH 30X40X120							18.35	, Volume sesuai	

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 24)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD									Keterangan
No	Rencana								Realisasi									
	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m ³)	STA	Panjang (m)					Jumlah (bh)	Volume (m ³)		
1.	0+	0.00							0+	0.00								
		18.35					1.00	18.35		18.35					1.00	18.35		
2.	0+	18.35							0+	18.35								
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							18.35	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH							18.35		
																, Volume sesuai		

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, dibeberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 6 cm

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbi = 8 cm

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 25)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD (RUAS 25)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

No	Rencana							Realisasi							Keterangan
	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	STA	Panjang (m')				Jumlah (bh)	Volume (m')	
1.	0+ 0.00							0+ 0.00							
		12.20				1.00	12.20		12.20				1.00	12.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+ 12.20							0+ 12.20							
		2.00				1.00	2.00		2.00				1.00	2.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
3.	0+ 14.20							0+ 14.20							
		5.80				1.00	5.80		5.80				1.00	5.80	Panjang sesuai, Volume sesuai
4.	0+ 20.00							0+ 20.00							
		5.00				1.00	5.00		5.00				1.00	5.00	Panjang sesuai, Volume sesuai
5.	0+ 25.00							0+ 25.00							
		19.70				1.00	19.70		19.93				1.00	19.93	Panjang lebih, Volume lebih
6.	0+ 44.70							0+ 44.93							
	VOLUME COVER SALURAN U-						44.70	VOLUME COVER SALURAN U-						44.93	, Volume lebih

Pemeriksaan jalan dilakukan dengan cara mengukur panjang dan lebar, di beberapa titik, dilakukan crossing, dengan hasil sebagai berikut :

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN $t_b = 6 \text{ cm}$

PEKERJAAN JALAN PAVING HOLLAN tbt = 8 cm

A.2. PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120 (RUAS 26)

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

PEKERJAAN PEMASANGAN SALURAN U-DITCH 30X40X120

A.3. PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD DAN HD (RUAS 26)

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe LD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

PEKERJAAN PEMASANGAN COVER SALURAN U-DITCH 39X60X9/ Tipe HD

No	Rencana						Realisasi						Keterangan
	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)	Volume (m³)	STA	Panjang (m')			Jumlah (bh)	Volume (m³)	
1.	0+	0.00					0+	0.00					
		1.20			1.00	1.20		1.20			1.00	1.20	Panjang sesuai, Volume sesuai
2.	0+	1.20					0+	1.20					
	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					1.20	VOLUME COVER SALURAN U-DITCH					1.20	, Volume sesuai

PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

PEKERJAAN PEKERJAAN LIST BETON FC' = 7,5 Mpa

No	Rencana								Realisasi								Keterangan
	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	STA	Panjang (m')	Lebar (m')	Lebar Rata -	Tinggi (m')	Tinggi Rata -	Jumlah (bh)	Volume (m2)	
1.	0+		0.15		0.15				0+		0.15		0.15				
		9.00		0.15		0.15	2.00	0.41		9.00		0.15		0.15	2.00	0.41	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
2.	0+	9.00	0.15		0.15				0+	9.00	0.15		0.15				
		17.50		0.15		0.15	2.00	0.79		17.50		0.15		0.15	2.00	0.79	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
3	0+	26.50	0.15		0.15				0+	26.50	0.15		0.15				
		3.90		0.15		0.15	2.00	0.18		3.90		0.15		0.15	2.00	0.18	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
4	0+	30.40	0.15		0.15				0+	30.40	0.15		0.15				
		8.45		0.15		0.15	1.00	0.19		8.45		0.15		0.15	2.00	0.38	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume lebih
5	0+	38.85	0.15		0.15		A		0+	38.85	0.15		0.15				
		3.15		0.15		0.15	2.00	0.14		3.15		0.15		0.15	2.00	0.14	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
6	0+	42.00	0.15		0.15				0+	42.00	0.15		0.15				
	ujung tutupan	2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05		2.00	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.05	Panjang sesuai,Lebar sesuai, Volume sesuai
	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.74	VOLUME PEKERJAAN LIST							1.94	,Volume lebih

Uji Mutu

Setelah dilakukan Uji mutu terhadap sampel di Laboratorium DPUPR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan maka didapat hasil sebagai berikut :

a. Hasil Hamer Test

Setelah dilakukan Hamer Test terhadap 5 (sampel) Uditch 30x40x120 dengan hasil 505 Kg/cm², 360 Kg/cm², 535 Kg/cm², 385 Kg/cm², 400 Kg/cm² dan 2 (sampel) Tutup Uditch 40x60 dengan hasil 450 Kg/cm² dan 375 Kg/cm² dan 1 (sampel) Box Culvert 60x60x100 dengan hasil 855 Kg/cm². Di dalam Spesifikasi yang disyaratkan adalah 350 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis.

Tgl 01 Desember 2025 Setelah dilakukan Hamer Test terhadap 3 (sampel) Uditch 30x40x120 dengan hasil 423,37 Kg/cm², 388,09 Kg/cm², 405,62 Kg/cm², dan 6 (sampel) Tutup Uditch 30x60 dengan hasil 398,50 Kg/cm², 381,06 Kg/cm², 416,28 Kg/cm², 434,39 Kg/cm², 381,06 Kg/cm², 381,06 Kg/cm². Di dalam Spesifikasi yang disyaratkan adalah 350 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis.

b. Hasil Kuat Tekan Paving

Setelah dilakukan kuat tekan paving terhadap 6 (sampel) paving 6x6 cm dengan hasil 322.26 Kg/cm², 361.15 Kg/cm², 367.21 Kg/cm², 375.02 Kg/cm², 390.65 Kg/cm² dan 343.77 Kg/cm². didalam spesifikasi yang disyaratkan adalah 250 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis

Tgl 02 Desember 2025 Setelah dilakukan kuat tekan paving terhadap 12 (sampel) paving 6x6x6 cm dengan hasil 300,00 Kg/cm², 313,89 Kg/cm², 286,11 Kg/cm², 294,44 Kg/cm², 330,56 Kg/cm², 350,00 Kg/cm², 298,44 Kg/cm², 279,69 Kg/cm², 292,19 Kg/cm², 281,25 Kg/cm², 276,56 Kg/cm², 292,19 Kg/cm². didalam spesifikasi yang disyaratkan adalah 250 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis

c. Hasil Kuat Tekan Beton

Setelah dilakukan kuat tekan beton terhadap 3 (sampel) beton 15x15x15 cm dengan hasil 226.18 Kg/cm², 232.65 Kg/cm² dan 268.11 Kg/cm². didalam spesifikasi yang disyaratkan adalah 100 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis

d. Hasil Kuat Tekan Mortar (Pasangan)

Setelah dilakukan kuat tekan mortar (pasangan) terhadap 4 (sampel) 5x5x5 cm dengan hasil 160 Kg/cm², 136 Kg/cm², 140 Kg/cm² dan 144 Kg/cm². didalam spesifikasi yang disyaratkan adalah 1 : 6 = 80 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis

e. Hasil Kuat Tekan Mortar (Plesteran)

Setelah dilakukan kuat tekan mortar (pasangan) terhadap 4 (sampel) 5x5x5 cm dengan hasil 138.72 Kg/cm², 167.28 Kg/cm², 131.58 Kg/cm² dan 148.03 Kg/cm². didalam spesifikasi yang disyaratkan adalah 1 : 6 = 80 Kg/cm², dengan demikian mutu tersebut memenuhi spesifikasi teknis

SLAMET RIYANTO, A.Md

(Ketua Tim Teknis)

HERI KHOIRAWAN

(Sekretaris Tim Teknis)

REZA AL MAHFUDZ, S.T.

(Anggota Tim teknis)

ADE MUHAMMAD SYAHPUTRA

(Konsultan Pengawas)

SUNAR WIDJAYA

(Direktur CV. NARENDRA EXITO)

Mengetahui :

Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinperkim Kota Pekalongan
selaku PPKom



ROMI YULIANTO, ST.
NIP. 19770722 199703 1 002